



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 121 -2011-GGR-GR PUNO

PUNO, 22 JUL 2011

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los Informes Nº 078, 094-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP, Nº 201-2011-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Nº 0007-2008-GRP PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCANE-MOHO-CONIMA-TILALI (HANCCO HANCCO); MOHO-CONIMA-TILALI; y

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos en el rubro Análisis de su Informe Nº 094-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP expresa: que con Informe Nº 078-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 06 de Julio 2011, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos ha remitido la Liquidación de Contrato Nº 0007-2008-GRP, concluyendo que después de revisar la liquidación de contrato Nº 0007-2008-GRP, elaborada por el contratista CONSORCIO LIMASUR, concluye que es procedente aprobarla mediante acto resolutivo, como lo estipula el artículo 43º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en cumplimiento del artículo 269º de su Reglamento, por un monto de S/. 1'320,083.81 nuevos soles; asimismo, señala que la cancelación de la mencionada liquidación de contrato será una vez que las instancias pertinentes asignen meta y presupuesto; por lo cual, expone el Resumen de Liquidación, detallado de la siguiente manera:

RESUMEN de LIQUIDACIÓN de CONTRATO Nº 0007-2008-GRP

| ITEM  | CONCEPTO                                                | APROBADOS            | RECALCULADOS         | PAGADOS              | SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1     | <b>VALORIZACIONES</b>                                   |                      |                      |                      |                                |
| 1.1   | SUB PRESUPUESTO I - TRAMO I (*)                         | 5'466,813.41         | 3'987,723.94         | 6'899,840.81         |                                |
| 1.2   | SUB PRESUPUESTO II - TRAMO II                           | 4'884,853.46         | 2'930,156.63         |                      |                                |
| 1.3   | SUB PRESUPUESTO III - TRAMO III                         | 1'808,064.37         |                      |                      |                                |
| 1.4   | ADICIONAL Nº 01 - TRAMO I                               | 323,654.80           | 323,654.60           | 1'098,000.84         |                                |
| 1.5   | ADICIONAL Nº 01 - TRAMO II                              | 774,345.93           | 774,345.93           |                      |                                |
| 1.6   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO I - MAYORES METRADOS            | 34,863.96            | 34,863.96            | 4'129,379.11         |                                |
| 1.7   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO I - MAYORES METRADOS            | 51,086.46            | 51,086.46            |                      |                                |
| 1.8   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO I - PARTIDAS NUEVAS             | 2'530,112.56         | 2'530,112.56         |                      |                                |
| 1.9   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO II - PARTIDAS NUEVAS            | 2'625,501.65         | 2'625,501.65         |                      |                                |
| 1.10  | DEDUCTIVO TRAMO I                                       | -1'479,089.47        |                      |                      |                                |
| 1.11  | DEDUCTIVO TRAMO II                                      | -1'954,696.83        |                      |                      |                                |
| 1.12  | DEDUCTIVO TRAMO III                                     | -1'808,064.37        |                      |                      |                                |
|       | <b>TOTAL VALORIZACIONES</b>                             | <b>13'257,445.73</b> | <b>13'257,445.73</b> | <b>12'127,220.76</b> | <b>1'130,224.97</b>            |
| 2     | <b>REAJUSTES</b>                                        |                      |                      |                      |                                |
| 2.1   | SUB PRESUPUESTO I - TRAMO I                             |                      | 216,417.51           | 396,303.57           |                                |
| 2.2   | SUB PRESUPUESTO II - TRAMO II                           |                      | 96,287.40            |                      |                                |
| 2.3   | ADICIONAL Nº 01 - TRAMO I                               |                      | 10,114.20            |                      |                                |
| 2.4   | ADICIONAL Nº 01 - TRAMO II                              |                      | 17,809.96            |                      |                                |
| 2.5   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO I - MAYORES METRADOS            |                      | 1,638.81             | 78,128.40            |                                |
| 2.6   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO II - MAYORES METRADOS           |                      | 2,349.98             |                      |                                |
| 2.7   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO I - PARTIDAS NUEVAS             |                      | 90,105.26            |                      |                                |
| 2.8   | ADICIONAL Nº 02 - TRAMO II - PARTIDAS NUEVAS            |                      | 106,134.08           |                      |                                |
|       | <b>TOTAL REAJUSTES</b>                                  |                      | <b>540,857.00</b>    | <b>474,431.97</b>    | <b>66,425.03</b>               |
| 3     | <b>ADELANTOS OTORGADOS</b>                              |                      |                      |                      |                                |
| 3.1   | ADELANTO DIRECTO                                        |                      |                      | 2'431,946.25         |                                |
| 3.2   | AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO                           |                      |                      | -2'226,608.69        |                                |
| 3.2   | ADELANTO PARA MATERIALES                                |                      |                      | 4'863,892.50         |                                |
| 3.4   | AMORTIZACIÓN ADELANTO PARA MATERIALES                   |                      |                      | -4'593,047.69        |                                |
|       | <b>TOTAL DE ADELANTOS</b>                               |                      |                      | <b>476,182.37</b>    | <b>-476,182.37</b>             |
| 4     | <b>DEDUCCIÓN DE REAJUSTES</b>                           |                      |                      |                      |                                |
| 4.1   | DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE ADELANTO DIRECTO           |                      |                      |                      |                                |
| 4.1.1 | SUB PRESUPUESTO I - TRAMO I                             |                      | -74,308.98           |                      |                                |
| 4.1.2 | SUB PRESUPUESTO II - TRAMO II                           |                      | -68,435.32           |                      |                                |
| 4.2   | DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES |                      |                      |                      |                                |
| 4.2.1 | SUB PRESUPUESTO I - TRAMO I                             |                      | -128,713.20          |                      |                                |
| 4.2.2 | SUB PRESUPUESTO II - TRAMO II                           |                      | -100,471.19          |                      |                                |
|       | <b>TOTAL DE DEDUCCIÓN DE REAJUSTES</b>                  |                      | <b>-371,928.69</b>   |                      | <b>-371,928.69</b>             |
| 5     | <b>SUB TOTAL NETO (1+2+3-4)</b>                         |                      | <b>14'170,231.42</b> | <b>13'077,835.10</b> | <b>1'092,396.32</b>            |
| 6     | <b>INTERESES</b>                                        |                      |                      |                      |                                |
| 6.1   | INTERESES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES          |                      | 26,318.77            |                      | 26,318.77                      |
| 7     | <b>TOTAL NETO (5+6.1)</b>                               |                      | <b>14'196,550.19</b> | <b>13'077,835.10</b> | <b>1'118,715.09</b>            |
| 8     | <b>I.G.V 18%</b>                                        |                      | <b>2'555,379.03</b>  | <b>2'354,010.32</b>  | <b>201,368.72</b>              |
| 9     | <b>MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA (7+8)</b>            |                      |                      |                      | <b>1'320,083.81</b>            |



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
*Gerencia General Regional*

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 121 -2011-GGR-GR PUNO

PUNO, 22 JUL 2011

Que, conforme a lo expuesto la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos concluye que es procedente aprobar la Liquidación de Contrato Nº 0007-2008-GRP, por el monto de S/. 1'320,083.81, a favor del contratista CONSORCIO LIMASUR, ejecutor de la obra: Mejoramiento de la Carretera Huancané – Moho – Conima – Tilali (Hancoco Hancoco); Moho-Conima-Tilali, ratificando lo expresado en el Informe Nº 078-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP;

*En el marco de lo establecido por Directiva Regional Nº 08-2004-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 136-2004-PR-GR PUNO;*

SE RESUELVE:

**ARTICULO ÚNICO.- APROBAR** la LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Nº 0007-2008-GRP celebrado para la ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANÉ-MOHO-CONIMA-TILALI (HANCOCO HANCOCO); MOHO-CONIMA-TILALI**, con el monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y TRES 81/100 (S/. 1'320,083.81) nuevos soles, a favor del contratista CONSORCIO LIMASUR, conforme al detalle contenido en los Informes Nº 078 y 094-2011-GR PUNO-GGFR/ORSyLP que juntamente con el expediente tramitado, forman parte de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



*[Signature]*  
**ALCIDES HUAMANI PERALTA**  
GERENTE GENERAL REGIONAL