



Pees

N° 266 -2011-GGR-GR PUNO

PUNO, 26 SEP 2011

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, los Informes N° 058-2011-GR PUNO-GRI, N° 018-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP/JZA-SO, N° 137-2011-GR PUNO-GGR/OSRyLP, sobre APROBACIÓN DE CORTE Y REINICIO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO-PUNO; y

CONSIDERANDO:

Que, según el contenido del documento visto, se tiene que por Resolución Gerencial General Regional N° 224-2009-GGR-GR PUNO el 28 de Agosto 2009, se aprobó el expediente técnico de la obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO-PUNO, con un presupuesto de S/. 621,840.17 nuevos soles, con un tiempo de ejecución de 150 días calendario, por la modalidad de administración directa; que en el rubro II Análisis, se señala como causales del corte de obra: 2.1 El informe de corte de obra técnico financiero del proyecto mencionado, se realiza de conformidad a lo indicado en el Instructivo N° 01 para el Reinicio de Obras Inconclusas por Ejecución Presupuestaria Directa, el mismo que está basado en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG. 2.2 De la valorización física realizada al proyecto se llega a la siguiente valorización física:

VALORIZACIÓN FÍSICA de CORTE de OBRA			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO - PUNO			
DESCRIPCIÓN	%	PRESUPUESTO	AVANCE EJECUTADO VALORIZADO
COSTO DIRECTO		509,705.08	434,226.17
GASTOS GENERALES	10%	50,970.51	43,422.62
GASTOS DE SUPERVISIÓN	5%	25,485.25	21,711.31
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2%	10,194.10	8,684.52
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1%	5,097.05	4,342.26
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO	4%	20,388.20	17,369.05
VALORIZACIÓN TOTAL		621,840.17	529,755.93
% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA			85.19%

2.3 De la evaluación financiera realizada al proyecto, se llega a la siguiente:

VALORIZACIÓN FINANCIERA de CORTE de OBRA					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO - PUNO					
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN E.T.	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO N° 01	TOTAL PRESUPUESTO O ASIGNADO	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO		SALDO ACTUAL NETO
			S/.	%	S/.
621,840.17	29,309.72	651,149.89	648,904.08	99.66%	2,245.83
TOTAL EJECUTADO:			95,056.36	3.45%	95,056.36

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye que la aprobación del Corte de Obra Técnico Financiero del Proyecto en referencia, es imprescindible para que se pueda cumplir con el reinicio de obra y las metas programadas en el proyecto de inversión; por lo que, emite su conformidad, de acuerdo al siguiente detalle:

VALORIZACIÓN FÍSICA:

VALORIZACIÓN FINANCIERA de CORTE de OBRA		
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO - PUNO		
DESCRIPCIÓN	AVANCE EJECUTADO VALORIZADO	AVANCE EJECUTADO PORCENTAJE
% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA	529,755.93	85.19%

VALORIZACIÓN FINANCIERA:

VALORIZACIÓN FINANCIERA de CORTE de OBRA				
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO - PUNO				
DESCRIPCIÓN	AVANCE EJECUTADO VALORIZADO		AVANCE EJECUTADO PORCENTAJE	
	S/.	%	S/.	%
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	648,904.08	99.66%	2,245.83	0.34%



En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 08-2004-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 136-2004-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el INFORME DE CORTE Y REINICIO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO – PUNO, tramitado con Informes N° 058-2011-GR PUNO/GRI y N° 137-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP, que juntamente con el expediente presentado, forman parte de la presente resolución:

- **VALORIZACIÓN FÍSICA:**

TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO	:	S/. 651,149.89 NUEVOS SOLES	
AVANCE FÍSICO EJECUTADO VALORIZADO	:	S/. 529,755.93	= 85.19%

- **VALORIZACIÓN FINANCIERA:**

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	:	S/. 648,904.06	= 99.66%
SALDO ACTUAL NETO	:	S/. 2,245.83	= 0.34%

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



[Signature]
ALCIDES HUAMANI PERALTA
GERENTE GENERAL REGIONAL