

Pres

Resolución Gerencial General Regional

Nº 307 -2011-GGR-GR PUNO

Puno, 18 OCT 2011

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Oficio Nº 262-2011-GR PUNO/PRORRIDRE-DE, los Informes Nº 04-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP/SO/AAAG, Nº 153-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP, sobre APROBACIÓN DE CORTE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN PRESA ARICOMA; y

CONSIDERANDO:

Que, según el contenido del Informe Nº 153-2011-GR PUNO-GGR/ORSyLP se tiene que el proyecto CONSTRUCCIÓN PRESA ARICOMA, con código SNIP Nº 55311, se aprobó con Resolución Gerencial General Regional Nº 014-2010-GGR-GR PUNO el 14 de Enero 2010, que en el rubro II Análisis del informe indicado, se señalan como causales: 2.1 El informe de corte de obra técnico y financiero del proyecto se realiza de conformidad a lo indicado en el Instructivo Nº 01 para el Reinicio de Obras Inconclusas por Ejecución Presupuestaria Directa. 2.2 De la evaluación física realizada se ha llegado a la valorización física siguiente:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO SI/	AVANCE EJECUTADO	SALDO ACTUAL
	PRESUPUESTO	VALORIZADO	VALORIZADO
COSTO DIRECTO	6'112,643.81	1'491,965.77	4'620,678.04
GASTOS GENERALES (6.80%)	345,274.87	84,518.30	261,756.57
SUPERVISIÓN (1.89%)	98,382.56	24,013.08	74,369.48
<b>VALORIZACIÓN TOTAL</b>	<b>6'557,301.24</b>	<b>1'600,497.15</b>	<b>4'956,804.09</b>
<b>% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA</b>	<b>100.00 %</b>	<b>24.41 %</b>	<b>75.59 %</b>

2.3 De la evaluación financiera realizada al proyecto, se llega a la siguiente valorización:

DESCRIPCIÓN	SEGÚN EXPEDIENTE	EJECUTADO AÑO 2010	DEUDAS PENDIENTES del AÑO 2010	SALDO ACTUAL NETO			
EJECUTADO COSTOS DIRECTOS	6'112,643.81	3,335,919.90	54.57 %	473,287.67	7.74 %	2'903,436.24	37.68 %
EJECUTADO GASTOS GENERALES	345,274.87	169,731.35	54.79 %	9,600.00	2.77 %	149,343.52	42.44 %
EJECUTADO GASTOS SUPERVISIÓN	98,382.56	9,300.00	9.45 %	29,600.00	30.09 %	59,482.56	60.46 %
<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>	<b>6'557,301.24</b>	<b>3'534,951.25</b>	<b>53.91 %</b>	<b>512,487.67</b>	<b>7.82 %</b>	<b>2'509,862.32</b>	<b>38.28 %</b>

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye que la aprobación del Corte de Obra Técnico Financiero del Proyecto en referencia, es imprescindible para que se pueda cumplir con el reinicio de obra y las metas programadas en el proyecto de inversión; por lo que, emite su conformidad, de acuerdo al siguiente detalle:

VALORIZACIÓN FÍSICA:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO SI/	AVANCE EJECUTADO	SALDO ACTUAL
	PRESUPUESTO	VALORIZADO	VALORIZADO
<b>VALORIZACIÓN TOTAL</b>	<b>6'557,301.24</b>	<b>1'600,497.15</b>	<b>4'956,804.09</b>
<b>% DE AVANCE FÍSICO DE OBRA</b>	<b>100.00 %</b>	<b>24.41 %</b>	<b>75.59 %</b>

VALORIZACIÓN FINANCIERA:

DESCRIPCIÓN	SEGÚN EXPEDIENTE	EJECUTADO AÑO 2010	DEUDAS PENDIENTES del AÑO 2010	SALDO ACTUAL NETO			
<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>	<b>6'557,301.24</b>	<b>3'534,951.25</b>	<b>53.91 %</b>	<b>512,487.67</b>	<b>7.82 %</b>	<b>2'509,862.32</b>	<b>38.28 %</b>

En el marco de lo establecido por Directiva Regional Nº 08-2004-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 136-2004-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el INFORME DE CORTE DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PRESA ARICOMA, conforme a lo expresado en el Informe Nº 153-2011-GR PUNO/ORSyLP y descrito en la parte considerativa, cuyo expediente forma parte de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

  
**ALJDES HUAMANI PERALTA**  
 Gerencia General Regional  
**GERENTE GENERAL REGIONAL**  
 GOBIERNO REGIONAL PUNO

