



# RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 163-2023-GGR-GR PUNO

Puno, ..... 21 JUL 2023 .....



## EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 13023-2023-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprueba el expediente técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con un plazo de ejecución de 720 días calendarios;



Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 126-2022-GGR-GR PUNO de fecha 04 de agosto del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 3 - RIEGO TECNIFICADO, por 151 días calendarios, del 23 de julio al 21 de diciembre de 2022;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 078-2023-GGR-GR PUNO de fecha 12 de mayo del 2023, rectificado con FE de ERRATAS de mayo del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 017- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, por 214 días calendarios, del 22 de diciembre del 2022 al 23 de julio del 2023;

Que, con Informe N° 1395-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de fecha 19 de julio del 2023, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que es Procedente la Ampliación de Plazo N° 03, por 55 días calendarios, del 24 de julio al 16 de setiembre del 2023, además menciona que las causales de ampliación de plazo son las siguientes:

N°	CAUSALES	DÍAS SOLICITADOS
01	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS, EQUIPO MECÁNICO	
	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	39
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA	16
TOTAL, DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 REQUERIDA		55

Estando al Informe N° 045-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/SO/GER del Supervisor de Obra, Oficio N° 218-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC del Director Ejecutivo de PRORRIDRE, Informe N° 1395-2023-GR PUNO/ ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;





# RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 163 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, .....24 JUL. 2023.....



En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR PUNO/GR;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, por cincuenta y cinco (55) días calendarios, del 24 de julio al 16 de setiembre del 2023.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



**JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

