



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 078 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 12 MAYO 2023



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7120-2023-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprueba el expediente técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con un plazo de ejecución de 720 días calendarios;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 126-2022-GGR-GR PUNO de fecha 04 de agosto del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 3 - RIEGO TECNIFICADO, por 151 días calendarios, del 23 de julio al 21 de diciembre de 2022;

Que, con Informe N° 726-2023-GR PUNO/ORSyLP/LEAP de fecha 28 de abril del 2023, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto, es por 214 días calendarios, del 22 de diciembre del 2022 al 23 de junio del 2023, además menciona que las causales de ampliación de plazo son las siguientes:

N°	CAUSALES	DÍAS SOLICITADOS
1	PROBLEMAS EN LA EFECTIVA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES	76
2	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS, EQUIPO MECÁNICO	34
3	DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS O EN LA APROBACIÓN DE MAYORES METRADOS, NUEVAS PARTIDAS, AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN, ADICIONALES DE PRESUPUESTOS, QUE AFECTEN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA.	10
4	CASO FORTUITO (PARALIZACIÓN TEMPORAL DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 19 DE MARZO DEL 2023).	94
TOTAL, DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 REQUERIDA		214

Estando al Informe N° 038-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/CAHC/ del Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 017-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/SO/GER del Supervisor de Obra, Oficio N° 0108-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC del Director Ejecutivo de PRORRIDRE, Informe N° 726-2023-GR-PUNO/ORSyLP/LEAP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos;



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 078-2023-GGR-GR PUNO

Puno,1.2 MAYO.2023.....



En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, por doscientos catorce (214) días calendarios, del 22 de diciembre del 2022 al 23 de junio del 2023.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO GARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

