



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 129 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 26 JUN 2023.....



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 11250-2023-GGR sobre Modificación de Expediente Técnico N° 04 con ampliación de plazo N° 07 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082- 2020-G+GR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, por un plazo de 720 días calendario (24 meses);

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 170-2021-GGR- GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2021, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 063-2022-GGR-GR PUNO de fecha 10 de mayo del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 02 por Adicional y Deductivo del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO META' CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 220-2022-GGR-GR PUNO de fecha 05 de diciembre del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO META' CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

Que, con resolución Gerencial General Regional N° 067-2021-GGR-GR PUNO de fecha 08 de abril del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 103 días calendario, desde el 15 de abril hasta el 26 de julio del 2021;

Que, con resolución Gerencial General Regional N° 158-2021-GGR-GR PUNO de fecha 27 de julio del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 163 días calendario, desde el 27 de julio del 2021 hasta el 05 de enero del 2022;

Que, con resolución Gerencial General Regional N° 011-2022-GGR-GR PUNO de fecha 08 de febrero del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 129-2023-GGR-GR PUNO



Puno, 20 JUN 2023

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 157 días calendario, desde el 05 de enero hasta el 11 de junio del 2022;

Que, con resolución Gerencial General Regional N° 144-2022-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 004 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 133 días calendarios, desde el 10 de agosto hasta el 20 de diciembre del 2022;

Que, con resolución Gerencial General Regional N° 230-2022-GGR-GR PUNO de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 004 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 68 días calendarios, desde el 21 de diciembre del 2022 hasta el 26 de febrero del 2023;

Que, con resolución Gerencial General Regional N° 052-2023-GGR-GR PUNO de fecha 14 de abril de 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 004 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por ciento ocho (108) días calendarios, desde el 27 de febrero hasta el 14 de junio del 2023;

Que, con informe N° 1116-2023-GR PUNO/ORSyLP/LEAP de fecha 19 de junio del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye señalando que: "el presente trámite de presupuestos adicionales por modificación sustancial de proyecto N° 04 (por deductivos, mayores metrados, partidas nuevas y actualización de costos indirectos) cuyo monto asciende a S/. 1,291,310.57 soles y ampliación de plazo 07 por 99 días calendario que será desde el 15 de junio del 2023 al 21 de setiembre del 2023, se declara PROCEDENTE, por encontrarse EXPEDITO para continuar con el trámite correspondiente mediante acto resolutivo", por tanto, el resumen del Expediente Técnico Modificado N° 04 (por deductivos, mayores metrados, partidas nuevas y actualización de costos y costos indirectos) por Específicas de Gastos, es el siguiente:

DETALLE DE MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO N° 04

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	528,356.29
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	137,844.21
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	453,155.63
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	102,504.44
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	17,850.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	51,600.00
	TOTAL	1,291,310.57





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 129 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 28 JUN. 2023.....



Que, con Informe N° 798-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 21 de junio del 2023, la Sub Gerencia de Presupuesto, concluye señalando que *"Estando a lo informado por las dependencias técnicas de la Dirección Ejecutiva del P.E. PRORRIDRE y la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, existe la necesidad de aprobar el expediente técnico modificado N° 04 de la Meta: 004 Construcción de Infraestructura de Infraestructura de Almacenamiento por Deductivos, Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Actualización de costo y Ampliación de plazos del Proyecto "Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Para El Sistema De Riego Presurizado En La Microcuenca Yanamayo Del Distrito De Azángaro - Provincia De Azángaro - Departamento De Puno" , META: 004 Construcción De Infraestructuras De Almacenamiento, con presupuesto adicional de S/. 1,291,310.57 soles; por consiguiente esta Sub Gerencia de Presupuesto le informa para la modificación N° 4 del expediente técnico por los motivos explicitados precedentemente, No existe recursos de libre disponibilidad, en vista que, en observancia del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1440, la asignación presupuestaria 2023, se ha distribuido en su totalidad a las unidades ejecutoras conformantes del Pliego Regional"*;

Que, mediante Informe N° 0389-2023-GR-PUNO/GRPPAT la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, indica: *"...cuenta con el informe favorable del jefe de la oficina regional de supervisión y liquidación de proyectos, del especialista, así como las justificaciones del supervisor y residente del PIP con CUI N° 2429723"*.

Que, con Memorandum N° 1105-2023-GR PUNO-GGR/GRI, con fecha de recepción de 18 de mayo de 2023, el Gerente Regional de Infraestructura, ha dispuesto que para la emisión de Resoluciones en la parte considerativa y resolutive deberá considerarse taxativamente *"(...) para la emisión del presente acto resolutive se ha tomado en consideración la información vertida en cada uno de los informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de las áreas involucradas, por lo cual estos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal según corresponda (...)"*

Estando al Informe N° 1116-2023-GR PUNO/ORSyLP/LEAP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 028-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/SO/GBCH, del Supervisor de Obra, Informe N° 0137-2023-GR-PUNO/PRORRIDRE/DO/WCCT-RO, del Residente de Obra, Informe N° 798-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 0389-2023-GR-PUNO/GRPPAT la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Expediente Técnico N° 04 del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 004 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO" con CUI 2429723, conforme al Cuadro " DETALLE DE MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO N° 04, contenido en el onceavo considerando de la presente resolución. Sin Disponibilidad Presupuestal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR ampliación de Plazo N° 07 del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: 004 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO" con CUI 2429723, por





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 129-2023-GGR-GR PUNO

Puno, 20 JUN 2023



Noventa y nueve (99) días calendario que será desde el 15 de junio del 2023 al 21 de septiembre del 2023.

ARTICULO TERCERO.- CONSIDERAR que para la emisión del presente acto resolutivo se ha tomado en consideración la información vertida en cada uno de los informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de la áreas involucradas, por lo cual esto tiene responsabilidad administrativa, civil y penal según corresponda, debiendo derivar los documentos a la oficina del PAD, para el deslinde de responsabilidades además de remitir informe documentando dentro de los quince días hábiles; por parte de PRORRIDRE, respecto a la presente disposición.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL