



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 303 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 21 DIC. 2023



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4682-2023-ORAJ sobre Ampliación de Plazo N° 09 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 004: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;



CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;



Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 067-2021-GGR-GR PUNO de fecha 08 de abril del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 103 días calendarios, desde el 15 de abril hasta el 26 de julio del 2021;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 158-2021-GGR-GR PUNO de fecha 27 de julio del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 163 días calendarios, desde el 27 de julio del 2021 hasta el 05 de enero del 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 011-2022-GGR-GR PUNO de fecha 08 de febrero del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 157 días calendarios, desde el 06 de enero hasta el 11 de junio del 2022;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 144-2022-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 303 -2023-GGR-GR PUNO

21 DIC. 2023

Puno,



ALMACENAMIENTO, por 133 días calendarios, desde el 10 de agosto hasta el 20 de diciembre del 2022;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 230-2022-GGR-GR PUNO de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 68 días calendarios, desde el 21 de diciembre del 2022 hasta el 26 de febrero del 2023;


Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 052-2023-GGR-GR PUNO de fecha 14 de abril del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 108 días calendarios, desde el 27 de febrero hasta el 14 de junio del 2023;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 129-2023-GGR-GR PUNO de fecha 28 de junio del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 07 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 99 días calendarios, desde el 15 de junio al 21 de setiembre del 2023;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 222-2023-GGR-GR PUNO de fecha 21 de setiembre del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 08 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO – META 04, por 100 días calendarios, desde el 22 de setiembre al 30 de diciembre del 2023;

Que, con Informe N° 3145-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/MLY de fecha 16 de diciembre del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos indica que la Ampliación de Plazo N° 09 es por 46 días calendarios, desde el 31 de diciembre del 2023 hasta el 14 de febrero del 2024, las causales son las siguientes;

DESCRIPCIÓN	DÍAS
Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito	10
Desabastecimiento de los materiales e insumos, equipo mecánico	36
Total días calendarios	46





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 303 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 21 DIC. 2023



Estando al Informe N° 317-2023-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/WCCT-RO del Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 073-2023-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/SO/GBC del Supervisor de Obra, Oficio N.° 422-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC de Dirección Ejecutiva del Programa Regional de riego y Drenaje – PRORRIDRE, Informe N° 3154-2023-GR PUNO/GGR/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos Memorandum N° 2154-2023-GR-PUNO/GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 09 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 004: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por cuarenta y seis (46) días calendarios, desde el 31 de diciembre del 2023 hasta el 14 de febrero del 2024.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL