



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 048 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, 05 MAR. 2024.....



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente PRORRIDRE20240000044 sobre Ampliación de Plazo N° 10 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 067-2021-GGR-GR PUNO de fecha 08 de abril del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 103 días calendarios, desde el 15 de abril hasta el 26 de julio del 2021;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 158-2021-GGR-GR PUNO de fecha 27 de julio del 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 163 días calendarios, desde el 27 de julio del 2021 hasta el 05 de enero del 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 011-2022-GGR-GR PUNO de fecha 08 de febrero del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 157 días calendarios, desde el 06 de enero hasta el 11 de junio del 2022;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 144-2022-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 133 días calendarios, desde el 10 de agosto hasta el 20 de diciembre del 2022;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 230-2022-GGR-GR PUNO de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 68 días calendarios, desde el 21 de diciembre del 2022 hasta el 26 de febrero del 2023;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 052-2023-GGR-GR PUNO de fecha 14 de abril del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 048 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, 05 MAR. 2024



PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 108 días calendarios, desde el 27 de febrero hasta el 14 de junio del 2023;

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 129-2023-GGR-GR PUNO de fecha 28 de junio del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 07 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 99 días calendarios, desde el 15 de junio al 21 de setiembre del 2023;

Que, por Resolución Gerencial General Regional Nº 222-2023-GGR-GR PUNO de fecha 21 de setiembre del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 08 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO - META 04, por 100 días calendarios, desde el 22 de setiembre al 30 de diciembre del 2023;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 303-2023-GGR-GR PUNO de fecha 21 de diciembre del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 09 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META 004: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por 46 días calendarios, desde el 31 de diciembre del 2023 al 14 de febrero del 2024;

Que, con Informe Nº 000512-2024-GRP/ORSYLP de fecha 01 de marzo del 2024, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos da su conformidad a la Ampliación de Plazo Nº 10, por 45 días calendario, desde el 15 de febrero del 2024 hasta el 30 de marzo del 2024;

Estando al Informe Nº 038-2024-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/WCCT-RO del Residente de Obra, Informe Nº 011-2024-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/SO/GBC del Supervisor de Obra, Oficio Nº 000033-2024-GRP/PRORRIDRE de Dirección Ejecutiva del Programa Regional de riego y Drenaje, Informe Nº 000512-2024-GRP/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y disposición mediante Proveído 004775-2024-GRP/GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 10 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, por cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el 15 de febrero al 30 de marzo del 2024.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL