



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 090-2025-GGR-GR PUNO

25 ABR. 2025

Puno,



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente ORSYLPSCUI254074520250000007, sobre Ampliación de Plazo N° 01 (sin incremento presupuestal), para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2540745 – (COMPONENTE: SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I - META 014);

CONSIDERANDO:

Que, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, ha emitido el Informe N° 001205-2025-GRP/ORSYLP de fecha 21 de abril del 2025, dirigido al Gerente General Regional, el contenido del documento es el siguiente:

"... ASUNTO: CONFORMIDAD A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 –SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I, CUI 2540745 (META 014).

REF.: a) INFORME N° 000043-2025-GRP/ORSYLP-VASV

b) PROVEÍDO 005385-2025-GRP/ORSYLP

c) INFORMEN°000007-2025-GRP/ORSYLP-S-CUI-2540745

d) PROVEIDO 005029-2025-GRP/ORSYLP

e) OFICIO N° 000158-2025-GRP/PRORRIDRE

Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2540745 – (COMPONENTE: SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I - META 014).

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente e informarle en referencia al documento a), de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2540745 – (COMPONENTE: SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I - META 014), teniendo el siguiente detalle:

I. ANTECEDENTES

- Mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 094-2024-GGR-GR PUNO de fecha 30 de Abril del 2024, se aprobó el EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2540745, con un presupuesto de S/ 39,631,725.20 soles.

- Del trámite de la Ampliación de Plazo N° 01:

. Mediante el INFORME N° 056-2025/G.R.PUNO/PRORRIDRE/CACH/RO de fecha 28 de Marzo del 2025, el Ing. Carl Alberto Carrasco Huanca - Residente de Obra, solicita aprobación de Ampliación de Plazo N° 01.

. Mediante el INFORME N° 000007-2025-GRP/ORSYLP-S-CUI-2540745 de fecha 15 de Abril del 2025, el Ing. Rony Helan Ramos Vilca - Supervisor de Obra, emite pronunciamiento y aprobación a la Ampliación de Plazo N° 01.



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 090-2025-GGR-GR PUNO

Puno, 25 ABR. 2025



. Mediante INFORME N°000043-2025-GRP/ORSYLP-VASV de fecha 21 de Abril del 2025, el Ing. Victor Angel Sanizo Vera - Especialista de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite CONFORMIDAD al trámite de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, para continuar con el trámite correspondiente.

II. BASE LEGAL

- DIRECTIVA REGIONAL N° 04-2024-GRP, "LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO", aprobada por R.E.G.R N° 249-2024-GR PUNO/GR.

- DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL, "EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG.

III. ANÁLISIS

DE LAS CAUSALES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01.

La ampliación de plazo solicitado, se sustenta en las siguientes causales:

CUADRO N° 01: Causales que ocasionaron la Ampliación de Plazo N° 01.

N°	CAUSALES	DÍAS SOLICITADOS
1	Días de ampliación de plazo por problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales	18
2	Desabastecimiento de Materiales e insumos, equipo mecánico;	145
TOTAL, DE AMPLIACION DE PLAZO N°01 REQUERIDA		163

FUENTE: INFORME N° 000043-2025-GRP/ORSYLP-VASV, del especialista de la ORSyLP.

De acuerdo con las justificaciones mencionadas por el supervisor del proyecto, se detalla el resumen de los días calendario de ampliación de plazo solicitado.


CUADRO N° 02: Cuantificación de días para la Ampliación de Plazo N° 01.

EVENTO	INICIO	FIN	DURACION	DOCUMENTO DE APROBACION
Plazo de ejecución aprobado	27/05/2024	21/05/2025	360 d.c.	R.G.G.R. N° 094-2024-GGR PUNO
Ampliación de Plazo N° 01	22/05/2025	31/10/2025	163 d.c.	SOLICITADO
Total días de ejecución			523 d.c.	

FUENTE: INFORME N° 000043-2025-GRP/ORSYLP-VASV, del especialista de la ORSyLP.

IV. CONCLUSIONES:

En ese sentido teniendo el pronunciamiento del Supervisor de Obra, ING. RONY HELAN RAMOS VILCA, que emite su APROBACION indicando lo siguiente: "() ... los plazos de ejecución de obra están debidamente sustentados por un total de 523





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 090-2025-GGR-GR PUNO

Puno,25 ABR. 2025.....



días calendario hasta su culminación por Tanto esta Supervisión Aprueba y da Conformidad a la presente solicitud de Ampliación de plazo sin ampliación presupuestal ... ()", y

Estando el pronunciamiento del especialista de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, ING. VICTOR ANGEL SANIZO VERA, concluye que: "() ... esta COORDINACION DE OBRA de la ORSYLP concluye otorgando LA CONFORMIDAD a la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, por un periodo de 163 días calendario el que inicia desde 22/05/2025 y culmina en fecha 31/10/2025... ()", se concluye..

Que, luego de la revisión y evaluación, la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, en merito al INFORME N° 000043-2025-GRP/ORSYLP-VASV e INFORME N°000007-2025-GRP/ORSYLP-S-CUI-2540745, se otorga CONFORMIDAD al trámite de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 (SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL), por 163 DÍAS CALENDARIO que inicia desde el 22 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2540745 – (COMPONENTE: SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I - META 014), por encontrarse EXPEDITO para continuar con el trámite correspondiente mediante acto resolutive, además debo manifestar que los documentos que anteceden al presente informe son de única y entera responsabilidad de las personas que suscriben en ellos.

V. RECOMENDACIONES:

Se recomienda a las oficinas correspondientes dar trámite respecto a la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, para su aprobación mediante acto resolutive...";

Que, con Memorando N° 000557-2025-GRP/GGR de fecha 23 de abril del 2025, el Gerente General Regional dispone: "... proyectar acto administrativo incorporándose adicionalmente en la parte resolutive el siguiente articulado:

ARTICULO TERCERO: DISPONER, Implementar acciones administrativas a efectos de proceder con el deslinde de responsabilidades con finalidad de individualizar a los responsables por la Ampliación de Plazo N° 01 por 163 días calendarios. Problemas en la Efectiva Disponibilidad de Recursos Presupuestales y por el Desabastecimiento de Materiales e Insumos Equipo Mecánico. en la ejecución del Proyecto del CUI N° 2540745 Meta 014.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, Remitir copias del expediente administrativo al órgano de control institucional para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales a efectos del deslinde de responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda respecto a la Obra del Componente: Sistema de Riego Huayrapata Tramo I de la Meta 014."; y

Estando, al Informe 001205-2025-GRP/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y Memorando N° 000557-2025-GRP/GGR de la Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-GR PUNO;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 090-2025-GGR-GR PUNO

Puno, 25 ABR. 2025



SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 (sin incremento presupuestal), para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI 2540745 - (COMPONENTE: SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I - META 014). por 163 días calendario desde el 22 de mayo hasta el 31 de octubre del 2025.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER implementar acciones administrativas a efectos de proceder con el deslinde de responsabilidades con finalidad de individualizar a los responsables por la Ampliación de Plazo N° 01 por 163 días calendarios. Problemas en la Efectiva Disponibilidad de Recursos Presupuestales y por el Desabastecimiento de Materiales e Insumos Equipo Mecánico. en la ejecución del Proyecto del CUI N° 2540745 Meta 014.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER remitir copias del expediente administrativo al órgano de control institucional para que, en el ejercicio de sus funciones, inicie las acciones legales a efectos del deslinde de responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda respecto a la Obra del Componente: Sistema de Riego Huayrapata Tramo I de la Meta 014.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL