



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 079-2018-GGR-GR PUNO

PUNO, 13 MAR 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 610-2018-ORAJ, sobre Presupuesto Adicional N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUETAPALO DE LA COMUNIDAD DE QUETAPALO DEL DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUETAPALO DE LA COMUNIDAD DE QUETAPALO DEL DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 565-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 21 de octubre del 2013, con un presupuesto total de S/. 422,701.75 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Que, con Informe N° 555-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 17 de agosto del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita la Ampliación de Plazo N° 01 del proyecto, por (963) días calendarios, desde el 30 de diciembre del 2014 hasta el 18 de agosto del 2017, y el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto, por el monto de S/. 396,617.10 según el siguiente detalle:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	168,907.09
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	128,013.14
2.6.22.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	46,308.85
2.6.32.22	Mobiliario	23,850.00
2.6.71.53	Gastos por la Contratación de Servicios	10,500.00
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	16,673.55
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	1,014.47
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	1,350.00

Que, mediante Informe N° 1227-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 06 de noviembre del 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico de presupuesto adicional N° 01 y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

PROYECTO: 2 230768 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la Institución Educativa Quetapalo de la Comunidad de Quetapalo, Distrito de Usicayos - Carabaya - Puno





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 079 -2018-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 13 MAR 2018

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 396,617.10 soles..."; y

Estando al Informe N° 555-2017-GR-PUNO/GRI del Gerente Regional de Infraestructura, Informe N° 1227-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1669-2017-G.R.PUO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y Memorandum N° 372-2018-GR PUNO/GGR;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUETAPALO DE LA COMUNIDAD DE QUETAPALO DEL DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por el monto de S/. 396,617.10, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR**, en vía de regularización, la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUETAPALO DE LA COMUNIDAD DE QUETAPALO DEL DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por novecientos sesenta y tres (963) días calendarios, desde el 30 de diciembre del 2014 hasta el 18 de agosto del 2017.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

  
  
**SALVADOR APAZA HUANCA**  
Gerente General Regional