



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 101 -2018-GGR-GR PUNO

22 MAR 2018

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 711-2018-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PUCACUNCA DISTRITO DE NUÑO A – MELGAR - PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PUCACUNCA DISTRITO DE NUÑO A – MELGAR - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1022-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 07 de noviembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 569,957.71 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, según copia del Informe N° 506-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 03 de agosto del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura solicita la aprobación del Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto, por el monto de S/. 337,860.09 según el siguiente detalle:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	98,382.91
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	194,099.01
2.6.22.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	10,421.84
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	31,203.33
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	1,253.00
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	2,500.00

Que, según copia del Informe N° 702-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 11 de agosto del 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional N° 01 y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

PROYECTO: 2 230941 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Pucacunca Distrito de Nuño a – Melgar – Puno.

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 337,860.09 soles."

Que, con Informe N° 506-2017-GR-PUNO/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura solicita la Ampliación de Plazo N° 01 por 946 días calendarios, según Informe N° 19-2017-GRI-PUNO/GRI-SGO/RO.ACM del Residente de Obra, del 13 de enero del 2015 al 15 de agosto del 2017;





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 001 -2018-GGR-GR PUNO

22 MAR 2018

PUNO, .....

Estando al Informe N° 506-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 03 de agosto del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, Informe N° 19-2017-GRI-PUNO/GRI-SGO/RO.ACM del Residente de Obra, Informe Legal N° 624-2017-GR PUNO/ORAJ, Informe Legal N° 003-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y Memorandum N° 443-2018-GR PUNO/GGR;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PUCACUNCA DISTRITO DE NUÑO A – MELGAR - PUNO, por el monto de S/. 337,860.09, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR**, en vía de regularización, la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PUCACUNCA DISTRITO DE NUÑO A – MELGAR - PUNO, por novecientos cuarenta y seis (946) días calendarios, del 13 de enero del 2015 al 15 de agosto del 2017.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



  
**SALVADOR APAZA HUANCA**  
GERENTE GENERAL REGIONAL