



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 306 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 22 DIC. 2023



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 25524-2023-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprueba el expediente técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con un presupuesto total de S/ 17'434,677.52 y con un plazo de ejecución de 720 días calendarios;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 084-2022-GGR-GR PUNO de fecha 14 de junio del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO, por S/ 2'988,070.05;

Que, por Informe N° 3093-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de fecha 13 de diciembre del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, otorga su Conformidad a la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, por encontrarse expedito para continuar con el trámite correspondiente mediante acto resolutivo, del folio 506 del referido informe, se transcribe el siguiente cuadro:

| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN DE GASTO/DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO ANALÍTICO APROBADO | PARTIDA HABILITADORA | PARTIDA HABILITADA | TOTAL, PRESUPUESTO ANALÍTICO PROPUESTO N.º 01 |
|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|---|
| 2.6 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | |
| 2.6.2 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | |
| 2.6.2.3 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | |
| 2.6.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | |
| 2.3.2.3.4.3 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-PERSONAL | 1,481,135.36 | | 160,158.01 | 1,641,293.37 |
| 2.3.2.3.4.4 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-BIENES | 4,131,720.61 | -5,440.24 | | 4,126,280.37 |
| 2.3.2.3.4.5 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICIOS | 1,495,360.36 | -448,867.07 | | 1,046,493.29 |
| 2.6.3 | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS | | | | |
| 2.3.3.1 | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS | | | | |
| 2.6.3.1.1 | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS | | | | |
| 2.3.3.1.1.1 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | |
| 2.6.3.2.3 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES | | | | |
| 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 1,500.00 | -1,500.00 | | 0.00 |





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 306 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 22 DIC. 2023



| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 2.6.3.2.9 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS | | | | |
| 2.6.3.2.9.99 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 9,450.00 | -9,450.00 | | 0.00 |
| 2.6.8 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | |
| 2.6.8.1 | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | |
| 2.6.8.1.3 | ELABORACIÓN DE GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | |
| 2.6.8.1.3.1 | ELABORACIÓN DE GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO | 90,000.00 | | | 90,000.00 |
| 2.6.8.1.4 | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | | | 187,755.30 | 187,755.30 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | 55,140.00 | 55,140.00 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | 62,204.00 | 62,204.00 |
| TOTAL, PRESUPUESTO | | 7,209,166.33 | -465,257.31 | 465,257.31 | 7,209,166.33 |

Que, por Informe N° 2080-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 13 de diciembre del 2023, la Sub Gerencia de Presupuesto concluye: "... la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 y Ampliación de Plazo N° 05 de la Meta 017... presentada por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, cuenta con la aprobación de la citada dependencia, que emite el informe favorable... Consiguientemente, se sugiere... se remita... para la emisión de la resolución de aprobación...";

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 228-2023-GGR-GR PUNO de fecha 22 de setiembre del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO – COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, por 36 días calendario, desde el 17 de setiembre al 22 de octubre del 2023;

Que, con Informe N° 3093-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de fecha 13 de diciembre del 2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, da su Conformidad a la Ampliación de Plazo N° 05 por 70 días calendario del 23 de octubre al 31 de diciembre del 2023, y recomienda se dé trámite respectivo para su aprobación mediante acto resolutivo; y

Estando al Informe N° 265-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/CACH/RO/CRT del Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 081-2023/G.R.PUNO/PRORRIDRE/SO/GER del Supervisor de Obra, Informe N° 2851-2023-GR.PUNO/PRORRIDRE/FVSP-DO del Director del Programa Sectorial II (Obras), Oficio N° 408-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC del Director Ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 3093-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 2080-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 1003-2023-GR PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y disposición mediante proveído de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR PUNO/GR;



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 306 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 22 DIC. 2023



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, contenido en el considerando tercero de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - META 017: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, por setenta (70) días calendario, del 23 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2023



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL