



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 050 -2018-GGR-GR PUNO

26 FEB 2018

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1021-2018-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 945-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 23 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 718,991.21 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios;

Que, con Informe N° 020-2017/GRP/ORSYLP/SO/DRCHÑ de fecha 08 de noviembre del 2017, el Supervisor de Obra, solicita la aprobación del Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto, por el monto de S/. 427,062.41 según el siguiente detalle:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	130,887.20
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	203,891.29
2.6.22.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	26,084.00
2.6.32.21	Máquinas y Equipos	15,950.00
2.6.32.22	Mobiliario	27,332.00
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	22,917.92

Que, mediante Informe N° 013-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 10 de enero del 2018, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional N° 01 y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

PROYECTO:

2 230923 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Quillisani en el Centro Poblado de Quillisani, Distrito de Paratia, Provincia de Lampa - Puno.

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 427,062.41 soles."

Que, con Informe N° 508-2017-GR-PUNO/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura solicita la Ampliación de Plazo N° 01 por 865 días calendarios, según Informe N° 001-2017-GR-PUNO/ORSyLP/IZA-SO del Supervisor de Obra, del 15 de febrero del 2015 al 30 de junio del 2017;

Estando al Informe N° 508-2017-GR-PUNO/GRI del Gerente Regional de Infraestructura, Informe N° 001-2017-GR-PUNO/ORSyLP/IZA-SO del Supervisor de Obra, Informe N° 013-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 167-2018-G.R-





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

**Resolución Gerencial General Regional**

Nº 050-2018-GGR-GR PUNO

26 FEB 2018

PUNO, .....

PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR PUNO;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Presupuesto Adicional Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, por el monto de S/. 427,062.41, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR**, en vía de regularización, la Ampliación de Plazo Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, por ochocientos sesenta y cinco (865) días calendarios, del 15 de febrero del 2015 al 30 de junio del 2017.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**SALVADOR APAZA HUANCA**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

