

GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE



**REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER
SEMESTRE DEL POI_2022**

U.E. 000904

Lic. GERMAN ALEJO APAZA
GOBERNADOR REGIONAL

Ing. FREDY APAZA TICONA
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PUNO -PERU

AGOSTO 2022



PRESENTACION

La Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE en concordancia a las Normas y Directivas para la Formulación del Plan Anual y Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales, ha formulado su Plan Operativo Institucional 2022 con la finalidad de contar con un documento de Gestión Institucional e instrumento que facilitará la programación, ejecución y evaluación de actividades, el mismo que se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y dentro de sus 09 objetivos estratégicos del Gobierno Regional Puno y así como al Plan Nacional Bicentenario elaborado por el centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El reporte de seguimiento al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad Ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE del Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCS, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

El seguimiento se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para controlar el avance de productos y proyectos en ejecución, para comparar con el POI y medir los resultados reales en función de los previstos.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del seguimiento del avance físico – financiero de las actividades operativas e inversiones al primer semestre del año 2022, por cada centro de costos; muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El reporte de seguimiento al primer semestre de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, está organizado por objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2025, (Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional emitido por el aplicativo CEPLAN V.01).



VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

lunes, 22 de agosto de 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

UE: 000904 - REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO						AVANCE ACUMULADO		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun
OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO																			
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS																			
AOI00090400067 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CUI 2232349: META 0022	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400068 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVIORIOS CUI 2232349: META 0023	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.12	0.27	0.28	0.18	0.87	1.72	100.00	0.00	93,808.02	193,785.95	115,963.35	105,055.71	95,487.62	604,100.65
				EJEC.	0.00	0.12	0.27	0.28	0.18	0.87	1.72		0.00	93,808.02	193,785.95	115,963.35	105,055.71	95,487.62	604,100.65
AOI00090400069 - INSTALACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO CUI 2232349: META 0024	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400070 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CUI 2232349: META 0025	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400005 - CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO - CUI 2429723	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.38	0.89	4.69	8.85	10.28	4.13	29.22	100.00	75,246.86	100,070.28	741,117.17	171,853.27	201,810.56	441,723.72	1,731,821.86
				EJEC.	0.38	0.89	4.69	8.85	10.28	4.13	29.22		75,246.86	100,070.28	741,117.17	171,853.27	201,810.56	441,723.72	1,731,821.86
AOI00090400040 -	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual		0.00	5.88	9.17	8.20	16.68	8.09	48.02	100.00	86,621.70	24,151.47	72,471.55	109,764.48	155,245.02	30,739.25	478,993.47

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CONSTRUCCION DE BOCATOMA: CUI 2429723				PROG.														
				EJEC.	0.00	5.88	9.17	8.20	16.68	8.09	48.02	86,621.70	24,151.47	72,471.55	109,764.48	155,245.02	30,739.25	478,993.47
AOI00090400075 - GASTOS				PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	7,431.22	0.00	4,355.00	11,786.22
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CUI 2232349: META 0033				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	7,431.22	0.00	4,355.00	11,786.22
AOI00090400077 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CUI 2429723: META 0032				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400083 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI 2540745: META 0038				PROG.	0.00	0.00	15.00	15.80	29.20	20.00	80.00	0.00	0.00	27,831.19	78,828.10	114,349.08	130,873.80	351,882.17
				EJEC.	0.00	0.00	15.00	15.80	29.20	20.00	80.00	0.00	0.00	27,831.19	78,828.10	114,349.08	130,873.80	351,882.17
AOI00090400062 - GASTOS				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CUI 2357498: META 0017				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400066 - GASTOS				PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,910.60	0.00	0.00	1,910.60
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CUI 2250868: META 0021				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,910.60	0.00	0.00	1,910.60
AOI00090400071 - CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES CUI 2160311: META 0026				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400072 - CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400073 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN GAVIONES CON GEOMEMBRANA CUI 2232347: META 0028				PROG.	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.50	3.00	0.00	0.00	3,910.50	12,244.58	10,300.88	7,562.11	34,018.07
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	3.50	0.00	0.00	3,910.50	12,244.58	10,300.88	7,562.11	34,018.07
AOI00090400074 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CUI 2305521: META 0029				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400054 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI 2477014 : META 0030				PROG.	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	0.00	22,053.39	50,989.65	23,496.11	0.00	96,539.15
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	5.00	35.00	0.00	0.00	22,053.39	50,989.65	23,496.11	0.00	96,539.15
AOI00090400055 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI 2454391 : META 0031				PROG.	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	107,553.25	241.20	0.00	0.00	9,236.90	117,031.35
				EJEC.	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	107,553.25	241.20	0.00	0.00	9,236.90	117,031.35
AOI00090400057 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION CUI 2429723: META 0004				PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
AOI00090400058 - GASTOS				PROG.	17.00	20.00	15.00	1.00	1.00	1.00	55.00	123,402.03	74,110.15	87,346.91	15,536.15	2,500.00	2,680.00	305,575.24
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CUI 2429724: META 0007				EJEC.	17.00	20.00	15.00	1.00	1.00	1.00	55.00	123,402.03	74,110.15	87,346.91	15,536.15	2,500.00	2,680.00	305,575.24



22/8/22, 10:12

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00090400059 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION CUI 2435576: META 0010	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,160.30	72,888.45	146,048.75
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	73,160.30	72,888.45	146,048.75
AOI00090400060 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO CUI 2505774: META 0012	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	53.21	5.00	5.00	63.21	100.00	0.00	0.00	0.00	68,508.52	2,184.00	2,235.70	72,928.22
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	53.21	5.00	5.00	63.21		0.00	0.00	0.00	68,508.52	2,184.00	2,235.70	72,928.22
AOI00090400079 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CUI 2477103: META 0037	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00	100.00	0.00	0.00	18,148.07	62,747.37	95,978.91	88,315.59	265,189.94
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	15.00	45.00		0.00	0.00	18,148.07	62,747.37	95,978.91	88,315.59	265,189.94
AOI00090400044 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO: CUI 2505774	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	11.11	5.86	2.69	7.65	23.90	51.21	100.00	171,861.59	186,229.44	157,732.77	172,288.60	904,954.72	111,131.97	1,704,199.09
				EJEC.	0.00	11.11	5.86	2.69	7.65	23.90	51.21		171,861.59	186,229.44	157,732.77	172,288.60	904,954.72	111,131.97	1,704,199.09
AOI00090400053 - ESTUDIO DE PRE INVERSION SISTEMA DE RIEGO UPINA, QUETI, TAYACCUCHO, CARABAYA - ITUATA META : 0013	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	21,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671.29
				EJEC.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	21,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671.29
AOI00090400080 - ESTUDIOS DE PRE- INVERSION - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHAJANA: META 0039	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	9.33	50.89	35.78	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	41,338.73	71,354.36	90,514.47	203,207.56
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	9.33	50.89	35.78	96.00		0.00	0.00	0.00	41,338.73	71,354.36	90,514.47	203,207.56
AOI00090400081 - ESTUDIOS DE PRE- INVERSION - SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE POZOS TUBULARES EN LOS DISTRITO DE HUANCANE Y VILQUECHICO: META 0040	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	1.20	25.00	31.20	100.00	0.00	0.00	1,837.08	32,871.15	48,565.68	25,792.50	109,066.41
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	1.20	25.00	31.20		0.00	0.00	1,837.08	32,871.15	48,565.68	25,792.50	109,066.41
AOI00090400082 - ESTUDIOS DE PRE- INVERSION - SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE POZOS TUBULARES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPIJA: META 0041	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	10.00	30.00	100.00	0.00	0.00	4,278.22	52,321.86	53,462.79	41,613.18	151,676.05
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	10.00	30.00		0.00	0.00	4,278.22	52,321.86	53,462.79	41,613.18	151,676.05
AOI00090400056 - CAPTACION, SEDIMENTACION, CONDUCCION E IMPULSION CUI 2435576: META 0009	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.40	2.55	5.93	6.04	6.38	23.30	100.00	101,588.50	135,954.29	180,435.78	167,150.77	287,919.76	1,196,476.18	2,069,525.28
				EJEC.	0.00	2.40	2.55	5.93	6.04	6.38	23.30		101,588.50	135,954.29	180,435.78	167,150.77	287,919.76	1,196,476.18	2,069,525.28
AOI00090400063 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CUI 2250868: META 0018	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	3.91	10.00	5.00	4.75	0.00	0.00	23.66	100.00	0.00	120,443.22	88,764.01	37,112.00	17,200.00	0.00	263,519.23
				EJEC.	3.91	10.00	5.00	4.75	0.00	0.00	23.66		0.00	120,443.22	88,764.01	37,112.00	17,200.00	0.00	263,519.23
AOI00090400064 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CUI 2250868: META 0019	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	12.43	12.48	12.55	52.23	7.31	1.50	98.50	100.00	0.00	20,168.81	11,612.90	61,182.31	21,828.36	4,050.00	118,842.38
				EJEC.	12.43	12.48	12.55	52.23	7.31	1.50	98.50		0.00	20,168.81	11,612.90	61,182.31	21,828.36	4,050.00	118,842.38
AOI00090400065 - MEDIDAS DE MITIGACION	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	13.23	19.79	11.80	7.63	7.45	0.00	59.90	100.00	0.00	35,383.56	23,647.14	8,008.11	914.00	0.00	67,952.81
				EJEC.	13.23	19.79	11.80	7.63	7.45	0.00	59.90		0.00	35,383.56	23,647.14	8,008.11	914.00	0.00	67,952.81



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AMBIENTAL CUI
2250868: META 0020

AOI00090400061 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CUI 2357498: META 0014	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400078 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI 2470845: META 0036	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	20.00	30.00	25.00	13.00	88.00	100.00	0.00	0.00	25,982.25	90,748.75	113,342.07	16,293.50	246,366.57	
				EJEC.	0.00	0.00	20.00	30.00	25.00	13.00	88.00			0.00	0.00	25,982.25	90,748.75	113,342.07	16,293.50	246,366.57
AOI00090400041 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO: CUI 2429723	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.33	1.19	0.66	3.56	3.19	8.93	100.00	76,709.51	118,011.79	124,680.53	302,824.89	435,940.13	798,384.41	1,856,551.26	
				EJEC.	0.00	0.33	1.19	0.66	3.56	3.19	8.93			76,709.51	118,011.79	124,680.53	302,824.89	435,940.13	798,384.41	1,856,551.26
AOI00090400076 - CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION CUI 2429723: META 034	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400007 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO : PROYECTO 2429724	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.07	1.64	1.88	10.35	8.61	4.53	27.08	100.00	113,725.32	162,913.47	222,672.69	1,335,168.27	277,420.47	445,157.48	2,557,057.70	
				EJEC.	0.08	1.78	2.04	10.94	8.61	4.53	27.98			113,725.32	162,913.47	222,672.69	1,335,168.27	277,420.47	445,157.48	2,557,057.70
AOI00090400042 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: CUI 2429724	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.48	12,184.48	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.48	12,184.48
AOI00090400043 - MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL: CUI 2429724	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400022 - RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS CONEXAS CUI 2435576	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.49	1.14	1.33	5.19	4.70	12.85	100.00	1,198.45	128,007.22	115,194.34	80,308.19	250,617.66	500,471.63	1,075,797.49	
				EJEC.	0.00	0.49	1.14	1.33	5.19	4.70	12.85			1,198.45	128,007.22	115,194.34	80,308.19	250,617.66	500,471.63	1,075,797.49
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:							14,682,343.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEL AV% DEL POI
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

100.0
100.00
14,682,343.29
14,682,343.29
39
0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

