



**GOBIERNO REGIONAL PUNO**  
**PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE**



**FICHA DE IMPLEMENTACION DE ACCION ESTRATEGICA  
INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2023**

**ABOG. RICHARD HANCCO SONCCO**  
**GOBERNADOR REGIONAL**

**ING. JOSUE QUISPE CAPAJAÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**PUNO – PERU**

**2023**



## INDICE

1.	IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI.....	3
1.1.	Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.....	3
	Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.....	3
2.	MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL POI .....	3
2.1.	ANALISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LAS MODIFICACIONES DEL POI SOBRE LA IMPLEMTACION DE LAS AEI. ....	3
3.	ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI.....	4
3.1.	Análisis de gasto incurridos en la implementación de la AEI.....	4
3.2.	Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI.....	4
3.3.	Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas - AO críticas.....	7
4.	ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LAS AOI. 9	
4.1.	Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en tomo a la AEI en análisis.....	9
4.2.	Identificación de las AO con baja construcción a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.....	10
5.	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACION PREVIAS.....	11
6.	ANEXO.....	12
6.1.	Link del reporte de seguimiento semestral POI 2023 .....	12





1. IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI.

1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.

Las Actividades Operativas - AO que cuenta con un avance físico y/o financiero son 37, las cuales cumplen con contribuir la implementación de la Acciones Estratégica Institucional – AEI 04.02 (infraestructura de riego tecnificado para productores agrícolas), siendo así la Actividades Operativas – AO primordiales para el desarrollo de los productores desarrollando el riego tecnificado para su producción adecuada.

Tabla N°01

Avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO	3					
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS	1	37	17,030,793	60 %	0 %	51 %
	TOTAL		37	17,030,793			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 03 vemos el Objetivo Estratégico Institucional – OEI del Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE, juntamente con la Acción Estratégico Institucional – AEI las cuales están formados por las Actividades Operativas – AO, que al primer semestre se realizó un gasto de S/17,030,793 (diecisiete millones treinta mil setecientos noventa y tres con 00/100 soles).

2. MODIFICAICONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL POI

2.1. ANALISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LAS MODIFICACIONES DEL POI SOBRE LA IMPLEMTACION DE LAS AEI.

Las implicancias de las modificaciones del Plan Operativo Institucional POI del Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE, donde se considera aspectos clave para entender como estas alteraciones no han afectado la ejecución de las iniciativas estratégicas





Tabla N°02

Plan operativo modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamien
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	2,662,590
01.04	DIRECCION DE ESTUDIOS	6	136,971
01.05	DIRECCION DE OBRAS	20	49,274,478
	TOTAL	37	52,074,039

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En la tabla N°02 se logra ver los centros de costos que tiene Actividades Operativas – AO que se están ejecutando Unidad Ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE, en total se cuenta con 05 centros de costos los cuales 02 no cuentan con Actividades Operativas – AO en ejecución, las cuales son: 01.01 Dirección Ejecutiva PRORRIDRE y 01.02 Dirección de Planificación y Presupuesto.



3. ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LAS AO POR AEI.

3.1. Análisis de gasto incurridos en la implementación de la AEI

Tabla N°03.

Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	37	17,030,793	60 %	0 %	51 %
	TOTAL	37	17,030,793			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En la tabla N° 03 podemos ver que al primer semestre la Acciones Estratégica Institucional – AEI 04.02 tuvo un gasto de S/17,030,793.00 (diecisiete millones treinta mil setecientos noventa y tres con 00/100 soles); mediante las 37 Actividades Operativas – AO que se ejecutan en el Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE.

3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI.

Las Actividades Operativas – AO del Programa Regional de Riego y Drenaje cumplieron con el gasto esperado en el primer semestre donde se da un reporte detallado del gasto de las AO, divididas mensualmente y danto el total de lo ejecutado al primer semestre.



Tabla N°04.

Avance de ejecución financiera del POI Modificado por Actividad Operativa

Nº	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	SEGUIMIENTO FINANCIERO						
			Fn(SE) 01	Fn(SE) 02	Fn(SE) 03	Fn(SE) 04	Fn(SE) 05	Fn(SE) 06	Fn(SE) Total
1	AOI00090400005	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO: CUI 2429723	55,945.62	5,240.00	338,728.36	604,673.70	760,844.22	417,657.89	2,183,089.79
2	AOI00090400023	CAPTACIÓN, SEDIMENTACION, CONDUCCIÓN E IMPULSION: CUI 2435576	3,400.00	8,100.00	191,210.77	356,382.29	290,549.96	423,929.28	1,273,572.30
3	AOI00090400032	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	AOI00090400033	CONSTRUCCIÓN DE PRESA: CUI 2454391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	AOI00090400034	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2470845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	AOI00090400035	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	AOI00090400040	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2540745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	AOI00090400045	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA : CUI 2357498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	AOI00090400046	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2357498	0.00	5,485.51	166,915.68	1,159,433.35	228,530.77	239,221.61	1,799,586.92
10	AOI00090400047	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: CUI 2357498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	AOI00090400048	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2435576	2,500.00	6,548.14	97,102.02	185,916.03	128,460.56	213,786.92	634,313.67
12	AOI00090400049	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2454391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	AOI00090400050	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2470845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	AOI00090400051	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2477014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	AOI00090400052	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2477103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	AOI00090400053	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2540745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	AOI00090400062	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2454391	9,000.00	0.00	1,640.00	11,478.39	0.00	0.00	22,118.39
18	AOI00090400061	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CUI:2196555	0.00	0.00	0.00	23,818.54	51,835.44	36,761.31	112,415.29





19	AOI00090400069	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CUI:2429723	0.00	116,938.79	14,496.36	5,832.03	0.00	0.00	137,267.18
20	AOI00090400054	CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES: CUI:2160311	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.18	8,978.73	17,614.91
21	AOI00090400071	GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2429724	0.00	0.00	106,436.56	118,544.52	97,695.52	12,463.33	335,139.93
22	AOI00090400074	GESTION AMBIENTAL CUI:2429724	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
23	AOI00090400067	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2435576	2,817.00	0.00	204,892.65	562,422.97	373,840.99	306,292.34	1,450,265.95
24	AOI00090400073	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION CUI:2250868	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.70	0.00	3,128.70
25	AOI00090400068	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CU:2435576	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,077.65	2,630,117.16	5,765,194.81
26	AOI00090400058	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2540745	11,250.00	0.00	2,050.00	8,537.59	3,564.11	20,226.64	45,628.34
27	AOI00090400065	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2429724	0.00	0.00	120,053.12	1,016,589.62	203,089.18	238,446.37	1,578,178.29
28	AOI00090400070	GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2357498	94,881.03	24,544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	119,425.94
29	AOI00090400072	GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2232349	0.00	0.00	3,128.70	2,843.37	0.00	0.00	5,972.07
30	AOI00090400057	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2477103	16,240.00	362.50	2,520.00	6,295.99	1,770.00	0.00	27,188.49
31	AOI00090400075	LIQUIDACION DE OBRAS CUI:2505774	0.00	0.00	2,202.26	11,183.66	12,388.82	12,979.22	38,753.96
32	AOI00090400064	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2429723	15,260.00	16,402.90	171,499.47	523,479.99	182,302.76	160,863.15	1,069,808.27
33	AOI00090400056	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2470845	0.00	0.00	1,680.00	1,888.00	0.00	0.00	3,568.00
34	AOI00090400063	CONSTRUCCIÓN DE RESERVATIVO CUI:2237349	0.00	0.00	14,056.22	129,176.89	135,634.12	43,585.84	322,453.07
35	AOI00090400060	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CU:2477014	0.00	6,230.00	0.00	6,528.88	26,649.50	0.00	39,408.38
36	AOI00090400076	LIQUIDACIÓN DE OBRAS CUI:2505774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00

Fuente: Aplicativo CEPLANV.01

En la tabla N° 04 se encuentra la ejecución financiera mensuales y el total de la ejecución financiera de las Actividades Operativas – AO al primer semestre del año 2023.



3.3. Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas - AO críticas.

Tabla N°05.

Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa.

Nº	AEI	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	EJECUCIÓN FÍSICA							AVANCE % EJE. FÍSICO 1/		
				F(SE) 01	F(SE) 02	F(SE) 03	F(SE) 04	F(SE) 05	F(SE) 06	F(SE) Total	Semestre 1	Semestre 2	Anual
1	AEI.04.02	AOI00090400005	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO: CUI 2429723	0.00	0.00	1.10	1.71	2.66	7.45	12.92	46 %	S.P	46 %
2	AEI.04.02	AOI00090400023	CAPTACIÓN, SEDIMENTACION, CONDUCCIÓN E IMPULSION: CUI 2435576	0.00	0.00	0.00	12.38	2.81	2.83	18.02	41 %	0 %	30 %
3	AEI.04.02	AOI00090400032	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %
4	AEI.04.02	AOI00090400033	CONSTRUCCIÓN DE PRESA: CUI 2454391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %
5	AEI.04.02	AOI00090400034	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2470845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %
6	AEI.04.02	AOI00090400035	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %
7	AEI.04.02	AOI00090400040	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2540745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %
8	AEI.04.02	AOI00090400045	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA : CUI 2357498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	S.P	0 %
9	AEI.04.02	AOI00090400046	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2357498	0.00	0.00	0.81	5.51	4.46	39.49	50.27	57 %	S.P	57 %
10	AEI.04.02	AOI00090400047	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: CUI 2357498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	S.P	0 %
11	AEI.04.02	AOI00090400048	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2435576	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	100 %	S.P	100 %
12	AEI.04.02	AOI00090400049	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2454391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	0 %
13	AEI.04.02	AOI00090400050	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2470845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P	0 %	0 %







14	AEI.04.02	AOI00090400051	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2477014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P	0 %	0 %
15	AEI.04.02	AOI00090400052	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2477103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P	0 %	0 %
16	AEI.04.02	AOI00090400053	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION: CUI 2540745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P	0 %	0 %
17	AEI.04.02	AOI00090400062	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2454391	2.25	1.25	2.00	4.55	2.30	2.00	7.80	100 %	S.P	100 %
18	AEI.04.02	AOI00090400061	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CUI:2196555	0.00	0.00	0.50	7.50	4.60	8.25	8.00	100 %	S.P	100 %
19	AEI.04.02	AOI00090400069	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CUI:2429723	0.00	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100 %	S.P	100 %
20	AEI.04.02	AOI00090400054	CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES: CUI 2160311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P	S.P	0 %
21	AEI.04.02	AOI00090400071	GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2429724	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	70.00	100 %	S.P	100 %
22	AEI.04.02	AOI00090400074	GESTION AMBIENTAL CUI:2429724	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	S.P	100 %
23	AEI.04.02	AOI00090400067	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2435576	0.00	0.00	0.33	2.81	2.56	5.03	0.00	28 %	0 %	19 %
24	AEI.04.02	AOI00090400073	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION CUI:2250868	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100 %	S.P	100 %
25	AEI.04.02	AOI00090400068	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CUI:2435576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.09	0.00	42 %	0 %	11 %
26	AEI.04.02	AOI00090400058	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2540745	2.50	6.60	5.50	15.70	8.80	10.50	30.30	100 %	S.P	100 %
27	AEI.04.02	AOI00090400065	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2429724	0.00	0.00	0.00	12.38	2.81	2.83	0.00	100 %	0 %	100 %
28	AEI.04.02	AOI00090400070	GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2357498	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 %	S.P	90 %
29	AEI.04.02	AOI00090400072	GESTION DE PROYECTO DE INVERSION CUI:2232349	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	S.P	100 %
30	AEI.04.02	AOI00090400057	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2477103	2.50	12.50	8.25	16.30	10.40	10.25	39.55	100 %	S.P	100 %
31	AEI.04.02	AOI00090400075	LIQUIDACION DE OBRAS CUI:2505774	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100 %	S.P	100 %







32	AEI.04.02	AOI00090400064	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CUI:2429723	0.00	0.00	0.16	0.87	5.23	10.89	0.00	43 %	0 %	34 %
33	AEI.04.02	AOI00090400056	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2470845	0.00	2.30	10.50	14.50	5.20	6.50	0.00	100 %	S.P	100 %
34	AEI.04.02	AOI00090400063	CONSTRUCCIÓN DE RESERVATIVO CUI:2237349	0.00	0.00	0.00	0.12	0.74	1.09	0.00	7 %	S.P	7 %
35	AEI.04.02	AOI00090400060	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2477014	0.00	21.30	6.60	23.20	42.50	2.25	51.10	100 %	S.P	100 %
36	AEI.04.02	AOI00090400076	LIQUIDACIÓN DE OBRAS CUI:2505774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100 %	S.P	100 %

Fuente: Aplicativo CEPLANV.01

En la tabla N° 05 se encuentra la ejecución física mensuales y el total de la ejecución física de las Actividades Operativas – AO al primer semestre del año 2023.

#### 4. ANALISIS DE CONTRIBUCION Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACION DE LAS AOI.

##### 4.1. Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.

Comprendiendo la sinergia entre el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional es esencial para lograr una implementación efectiva de nuestras Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). En este contexto, el análisis de correspondencia se convierte en una herramienta valiosa para evaluar cómo el nivel de ejecución de ambas iniciativas se alinea con los objetivos y metas definidos.

Tabla N°06

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTICUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financero semestral
IMPLEMENTAR LA GESTION INTERNA DE RIEGOS DE DESASTRES OEI. 04.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS AEI.04.02	01.01	DIRECCION EJECUTIVA PRORRIDRE	0	0
		01.02	DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0
		01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	1,235,247
		01.04	DIRECCION DE ESTUDIOS	6	250,327
		01.05	DIRECCION DE OBRAS	20	15,545,218
TOTAL				37	17,030,793

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En la tabla N° 06 muestra que el objetivo estratégico institucional – OEI que corresponde a la unidad ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE es Implementar la Gestión



Interna de Riego de Desastres OEI.04. y la Acción Estratégica Institucional –AEI es Infraestructura de Riego Tecnificado para Productores Agrícolas AIE.04.02, con los respectivos centros de costos que se ejecutan y su gasto financiero al primer semestre del año 2023.

4.2. Identificación de las AO con baja construcción a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.

Se realizó un evaluación exhaustiva de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI concentrada en el número de hectáreas bajo riego para los productores agrícolas con riego tecnificado, donde se llegó al diagnóstico que las Actividades Operativas – AO ejecutadas por el Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE son satisfactoriamente contribuyente para el desarrollo de los productores agrícolas enmarcado al número de hectáreas bajo riego tecnificado.



Tabla N°07.

Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	1,235,247	84 %	0 %	54 %
01.04	DIRECCION DE ESTUDIOS	6	250,327	100 %	S.P.	100 %
01.05	DIRECCION DE OBRAS	20	15,545,218	37 %	0 %	34 %
	TOTAL	37	17,030,793			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En la tabla N°07 muestra los 03 centro de costos que tienen actividades operativas – AO en ejecución, 01.03. Oficina de Administración la cual cuenta con 11 Actividades Operativas – AO con un gasto financiero al primer semestre de S/1, 235,247 (un millón doscientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y siete), 01.04. Dirección de Estudios que cuenta con 06 Actividades Operativas – AO y una ejecución financiera al primer semestre de S/250,327 (doscientos cincuenta mil trescientos veinte siete), 01.05. Dirección de Obras la que cuenta con 20 Actividades Operativas – AO con una ejecución financiera de S/15, 545,218 (quince millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos veinte ocho) un total de ejecución financiera de la unidad ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE de S/17,030,793 (diez y siete millones treinta mil setecientos noventa y tres).





Tabla N°08.

Avance de ejecución física del POI modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2101	PUNO	21	11,140,230	85 %	0 %	82 %
2102	AZANGARO	1	2,183,090	46 %		46 %
2104	CHUCUITO	7	3,707,473	33 %	0 %	27 %
2107	LAMPA	2	0	0 %	0 %	0 %
2109	MOHO	2	0	0 %	0 %	0 %
2112	SANDIA	2	0	0 %	0 %	0 %
2113	YUNGUYO	2	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	37	17,030,793			

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En la tabla N°08 vemos las provincias beneficiarias, donde Puno cuenta con 21 Actividades Operativas – AO con una ejecución financiera al primer semestre de S/11,140,230.00 (once millones ciento cuarenta mil doscientos treinta con 00/100 soles) y una ejecución física del 85%, la provincia de Azángaro con 1 Actividad Operativa –AO con una ejecución financiera al primer semestre de S/2,183,230.00 (dos millones ciento ochenta y tres mil doscientos treinta con 00/100 soles) y una ejecución física al primer semestre de 46%, y la provincia de Chucuito con 7 Actividades Operativas – AO y una ejecución financiera al primer semestre de S/3,707,473.00 (tres millones setecientos siete mil cuatrocientos setenta y tres con 00/100 soles) y una ejecución física al primer semestre de 33%.

**4.3. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACION PREVIAS.**

Con el objetivo de lograr las metas planeadas en la unidad ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE en el marco de las actividades operativas – AO se realizó reunión con las diferentes direcciones del PRORRIDRE como también a nivel externo con las comunidades, distrito, provincias beneficiarias con las distintas actividades operativas – AO que ejecutan los centros de costos del Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE.

Donde gracias al seguimiento continuo de la Actividades Operativas – AO por centro de costo, mediante el aplicativo CEPLAN v.01 en coordinación con la especialista en finanzas para los reportes de ejecución presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF y la coordinación con los distintos encargados de las Actividades Operativas – AO los cuales nos brindan el avance de la ejecución física de cada AO.



5. ANEXO.

5.1. Link del reporte de seguimiento semestral POI 2023

<https://www.regionpuno.gob.pe/descargas/POI/PRORRIDRE/2023/Reporte%20de%20Seguimiento%20al%20Primer%20Semestre%20POI%20-%20PRORRIDRE.pdf>

