



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 531 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 OCT 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5752-2016-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA" 1era. ETAPA: PLAN DE CONTINGENCIA";

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA 1era. ETAPA: PLAN DE CONTINGENCIA, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 764-2015-GGR-GR PUNO de fecha 21 de diciembre del 2015, con un presupuesto de S/. 3'136,345.09 en la META 01 PLAN DE CONTINGENCIA MATERNO INFANTIL CONO SUR JULIACA – PUNO AMBIENTES MODULARES;


Que, mediante Informe N° 171-2,016 GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR de fecha 23 de setiembre del 2016 (elevado con Oficio N° 842-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye y se pronuncia: "... Verificado y Revisado el Expediente de Modificación ... lo peticionado es solo una modificación interno a nivel de Presupuesto analítico en algunas Especifica de Gasto ... dar conformidad y trámite ante las instancias correspondientes para su aprobación, mediante el resolutivo correspondiente" Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
2.6.22.33	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	949,919.17	158,194.25	1'108,113.42
2.6.22.34	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	1'703,156.29	-158,194.25	1'544,962.04
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	198,557.50	60,000.00	258,557.50
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	97,484.63	-60,000.00	37,484.63

Que, con Informe N° 343-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que "... la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del proyecto "Construcción del hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca – Plan de Contingencia (Ambiente Modulares)", cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos ...debe remitirse ... para la emisión de la resolución de aprobación ... a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP ..."; y

PREES





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 531 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 OCT 2016.....

Estando al Informe 171-2,016 GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR (elevado con Oficio N° 842-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 343-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA 1era. ETAPA: PLAN DE CONTINGENCIA, META 01 PLAN DE CONTINGENCIA MATERNO INFANTIL CONO SUR JULIACA – PUNO AMBIENTES MODULARES, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01” contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE




ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL