



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 362 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 18 SEP 2019.



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8598-2019-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 06 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 285-2014-GGR GR PUNO de fecha 07 de mayo del 2014, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 120-2018-GGR GR PUNO de fecha 03 de abril del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 120 días calendarios, desde el 30 de enero hasta el 30 de mayo del 2018;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 382-2018-GGR-GR PUNO de fecha 15 de agosto del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 153 días calendarios, desde el 31 de mayo hasta el 30 de octubre del 2018;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 611-2018-GGR GR PUNO de fecha 12 de noviembre del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 46 días calendarios, desde el 31 de octubre hasta el 15 de diciembre del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 065-2019-GGR GR PUNO de fecha 14 de marzo del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 120 días calendarios, desde el 16 de diciembre del 2018 hasta el 14 de abril del 2019;





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 362-2019-GGR-GR PUNO

13 SEP 2019

PUNO, .....

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 167-2019-GGR GR PUNO de fecha 20 de mayo del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 05 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 180 días calendarios, desde el 15 de abril hasta el 31 de julio del 2019;

Que, con Informe Nº 916-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 02 de setiembre del 2019 el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita se emita resolución para la Ampliación de Plazo Nº 06 por 52 días calendarios, desde el 01 de agosto hasta el 21 de setiembre del 2019; y

Estando al Informe Nº 916-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, disposición de Gerencia General Regional, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 064-2019-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo Nº 06 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por cincuenta y dos (52) días calendarios, desde el 01 de agosto hasta el 21 de setiembre del 2019.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**DIONE PACOTICONA MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

