

**GOBIERNO REGIONAL PUNO**  
**PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER  
SEMESTRE DEL POI\_2021**

**U.E. 000904**

---

**Prof. AGUSTIN LUQUE CHAYÑA**  
**GOBERNADOR REGIONAL**

**Ing. HAROLTH ENRIQUE RODRIGUEZ CHOQUE**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**PUNO -PERU**

**AGOSTO 2021**



## PRESENTACION

La Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE en concordancia a las Normas y Directivas para la Formulación del Plan Anual y Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales, ha formulado su Plan Operativo Institucional 2021 con la finalidad de contar con un documento de Gestión Institucional e instrumento que facilitará la programación, ejecución y evaluación de actividades, el mismo que se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 y dentro de sus 09 objetivos estratégicos del Gobierno Regional Puno y así como al Plan Nacional Bicentenario al 2021 elaborado por el centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El reporte de seguimiento al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE del Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCS, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

El seguimiento se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para controlar el avance de productos y proyectos en ejecución, para comparar con el POI y medir los resultados reales en función de los previstos.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del seguimiento del avance físico – financiero de las actividades operativas e inversiones al primer semestre del año 2021, por cada centro de costos; muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El reporte de seguimiento al primer semestre de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, está organizado por objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2025, (Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional emitido por el aplicativo CEPLAN V.01).



**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO  
 UE - GL : 000904 - REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)  
[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)  
[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL	%AVANCE PERIODO	ANUAL	%AVANCE PERIODO								
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400001 - CONSTRUCCION DE RESERVORIOS : PROYECTO 2232349	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	0.20	0.60	1.27	0.96	1.33	1.63	60.43	100	38,649.96	170,661.65	311,762.92	284,365.20	464,159.33	409,568.25	3,287,273.00									
		EJEC.	0.20	0.60	1.27	0.96	1.33	1.63	5.99	100	38,649.96	170,661.65	311,762.92	284,365.20	464,159.33	409,568.25	1,679,167.31												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400002 - INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO : PROYECTO 2232349	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	6.91	9.14	8.61	10.70	7.60	5.88	57.36	100	112,309.85	456,183.30	221,557.20	204,579.90	192,685.41	282,693.95	2,010,232.00									
		EJEC.	6.91	9.14	8.61	10.70	7.60	5.88	48.84	100	112,309.85	456,183.30	221,557.20	204,579.90	192,685.41	282,693.95	1,470,009.61												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400003 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA : PROYECTO 2232349	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	13.02	100.00	100	0.00	0.00	0.00	34,608.90	14,822.36	31,348.57	417,079.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	13.02	30.98	100	0.00	0.00	0.00	34,608.90	14,822.36	31,348.57	80,779.83												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400004 - MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL : PROYECTO 2232349	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	4.47	15.65	14.51	104.51	100	0.00	0.00	0.00	7,545.55	25,998.46	29,478.54	156,929.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.47	15.65	14.51	34.63	100	0.00	0.00	0.00	7,545.55	25,998.46	29,478.54	63,022.55												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400005 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO : PROYECTO 2429723	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	1.10	2.35	3.01	4.03	7.08	6.79	97.95	100	199,356.12	379,080.04	350,556.82	435,801.04	602,798.15	750,603.46	5,019,340.00									
		EJEC.	1.10	2.35	3.01	4.03	7.08	6.79	24.36	100	199,356.12	379,080.04	350,556.82	435,801.04	602,798.15	750,603.46	2,716,195.63												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400007 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO : PROYECTO 2429724	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	0.00	0.00	1.82	1.05	2.77	3.68	100.00	100	0.00	144,935.66	531,202.93	135,304.91	317,015.02	259,908.21	2,458,332.00									
		EJEC.	0.00	0.00	1.82	1.05	2.77	3.68	9.32	100	0.00	144,935.66	531,202.93	135,304.91	317,015.02	259,908.21	1,386,366.73												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400032 - ESTUDIO DE PRE INVERSION : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HUAYRAPATA, DISTRITO DE HUAYRAPATA MOHO - PUNO.	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	74,860.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	74,860.00											
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400035 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION - REGO COMUNIDADES DE UPIÑA, QUETA, TAYACUCHO Y CARABAYA, ITIUPA META 032.	Muy Alta	PROG.	ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,658.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,658.00										
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400033 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO : META 022 : PROYECTO : 2429724	Muy Alta	PROG.	ESTUDIO Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400038 - GASTOS ADMINISTRATIVOS META: 0030 CUI:2357498	Muy Alta	PROG.	Porcentaje Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,783.00	0.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,783.00												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400039 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS META:0031 CUI:2357498	Muy Alta	PROG.	EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,353.00	0.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,353.00												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400040 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO META: 0023 CUI :2429723	Muy Alta	PROG.	EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00									
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00												
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS	AOI00090400026 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CUI 2250868	Muy Alta	PROG.	ACCION Acumulado Anual	100	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	28,782.45	0.00	0.00	28,783.00	0.00									
		EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	28,782.45	0.00	0.00	0.00	28,783.00												

EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.45			
AOI00090400027 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL CUI 2196555	PROG.	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	1.10	0.00	0.00	0.50	0.10	0.00	100	100	0.00	0.00	54,512.52	8,426.00	180.66	1,795.57	65,358.00
	EJEC.				1.10	0.00	0.00	0.50	0.10	0.00			0.00	0.00	54,512.52	8,426.00	180.66	1,795.57	64,914.75
AOI00090400028 - CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES META 0013 - PROYECTO 2160311	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	13.87	0.00	0.00	0.74	1.95	1.80	100	32	0.00	0.00	15,105.76	122,882.34	93,742.20		269,425.00
	EJEC.				4.49	0.00	0.00	0.74	1.95	1.80			0.00	0.00	15,105.76	122,882.34	93,742.20		231,730.30
AOI00090400029 - CONSTRUCCION DE PRESA EN GAVIONES CON GEOMEMBRANA META: 0015; PROY: 232347	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.21	0.00	78,000.00
	EJEC.				0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.21	0.00	66,540.21
AOI00090400030 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO; META 0016; PROYECTO: 230521	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00	34,044.57	0.00	0.00	80,000.00
	EJEC.				2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00			0.00	0.00	0.00	34,044.57	0.00	0.00	34,044.57
AOI00090400031 - CONSTRUCCION DE DRENE SUPERFICIALES; META 014; PROYECTO 2160311	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,763.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400017 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - PROYECTO 2454391	PROG.	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,959.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400021 - GASTOS ADMINISTRATIVOS META: 0008; PROYECTO 2250868	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,633.47	396,689.00
	EJEC.				15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,633.47	85,633.47
AOI00090400022 - GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION META: 0009; PROYECTO: 2429723	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	45.00	15.00	15.00	2.00	12.00	3.00	100	7	82,737.33	106,116.52	17,407.68	6,235.15	67,224.22	8,185.70	438,454.00
	EJEC.				3.00	15.00	15.00	2.00	12.00	3.00			82,737.33	106,116.52	17,407.68	6,235.15	67,224.22	8,185.70	287,906.60
AOI00090400023 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO META: 0011; PROYECTO: 2429724	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	18.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.00	100	100	0.00	0.00	86,689.15	84,824.27	20,157.72	0.00	191,672.00
	EJEC.				18.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.00			0.00	0.00	86,689.15	84,824.27	20,157.72	0.00	191,671.14
AOI00090400024 - CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION META 0012; PROYECTO: 2429723	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	44.35	24.10	7.79	6.02	1.42	0.68	100	90	141,054.77	258,975.77	181,896.12	109,697.47	87,662.23	140.00	811,542.00
	EJEC.				40.01	24.10	7.79	6.02	1.42	0.68			141,054.77	258,975.77	181,896.12	109,697.47	87,662.23	140.00	779,426.36
AOI00090400025 - ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SAPAJUJO TACUMI PUNCO LA CABANA, CAYCONI, BAJA FUNDICION, UNION PUERTO ARTURO, ESTRELLA PICHICHUANI - DISTRITO DE POTONI.	PROG.	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00	21,751.20	0.00	0.00	0.00	21,754.00
	EJEC.				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			0.00	0.00	21,751.20	0.00	0.00	0.00	21,751.20
AOI00090400010 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - PROYECTO 2250868	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	100.00	0.00	0.00	3.19	3.94	2.06	100	15	0.00	180.66	164,219.23	272,833.62	382,839.32	549,015.68	2,912,682.00
	EJEC.				14.57	0.00	0.00	3.19	3.94	2.06			0.00	180.66	164,219.23	272,833.62	382,839.32	549,015.68	1,389,088.51
AOI00090400020 - MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL PROYECTO 2250868.	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400036 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA META 0025; CUI:2250868	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,341.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400011 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - PROYECTO 2357498	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,919.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400037 - MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL META-0028 CUI:2357498	PROG.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090400016 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - PROYECTO	PROG.	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,439.00
	EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 100.00 37.14 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 10,569,731.22																
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 100.00 37.14 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 10,569,731.22																

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.  
 (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)  
 (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.  
 (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

**ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA**

    																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Editar

Guardar