

**GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL POI  
2023**

**UNIDAD EJECUTORA 902 SEDE CENTRAL**

**ELABORADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01**

. **Puno**, Febrero del 2024

**GOBIERNO REGIONAL PUNO**

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 SEDE  
CENTRAL DEL GORE PUNO**

**Abog. RICHARD HANCCO SONCCO**  
Gobernador Regional

**Abog. JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS**  
Gerente General Regional

**Dr. RUDY SHERNELL ALBARRACIN MACHICADO**  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Ing. ELMER RADICH VENTURA FLORES**  
Gerente Regional de Desarrollo Económico

**C.D. MARCO ANTONIO GUZMAN CHIPANA**  
Gerente Regional de Desarrollo Social

**Blgo. WILMAN MENDOZA QUISPE**  
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente

**Ing. ELWIS ROBERTO CHOQUEHUANCA HANCCO**  
Gerente Regional de Infraestructura

**CPC. FREDY WILBER GAUNA LARICO**  
Jefe de la Oficina Regional de Administración

**Abog. KEITH CARLOS ENRIQUE MAMANI TICONA**  
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

**Ing. JORGE EDSON LIMACHI MOZO**  
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA**

M.Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente

M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE

## **PRESENTACIÓN**

El reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

Asimismo, se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2026 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El mencionado reporte, contiene información del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones del año 2023; que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programados en el Plan Operativo Institucional 2023.

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

viernes, 9 de febrero de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO  
 UE : 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN																																	
AEI.01.04 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS																																	
AOI00090201022 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.75	325.75	325.75	325.75	0.00	0.00	1,303.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090201023 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	100.00	7.00	0.00	0.00	0.00	100,679.66	100,679.66	100,679.66	100,679.66	100,679.66	100,679.66	100,679.66	107,679.66	93,679.72	906,117.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	34,930.30	31,785.00	10,410.00	39,005.00	6,930.00	12,031.00	46,380.00	48,900.00	648,233.00
AOI00090201024 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS.	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	11.00	27.27	0.00	0.00	0.00	17,156.22	25,156.22	45,156.22	13,156.22	13,156.22	10,156.22	10,156.22	85,377.22	85,377.24	304,848.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,703.20	44,901.07	10,500.00	4,500.00	4,500.00	3,200.00	7,700.00	99,687.16
AOI00090201032 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO - SISTEMA	DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	15,000.00	0.00	75,220.50	75,220.50	1,145,441.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	12,800.00	951,189.16
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																8.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:												2,068,387.89				
AEI.01.06 ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES																																	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00090201109 - GESTION DEL PROGRAMA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,248.00	66,248.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090201017 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	17.50	0.00	0.00	0.00	29,398.25	29,398.25	29,398.25	29,398.25	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,593.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	2,020.00	25,097.40	27,400.00	7,020.00	1,770.08	7,750.00	9,225.00	25,432.50
AOI00090200847 - MEJORAMIENTO DEL ESTADO	GERENCIA REGIONAL DE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	96.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. DISTRITO AVAYIRI - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2027881 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	92.15	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00	34,512.34	76,981.59	39,285.80	3,000.00	0.00	0.00	0.00	102,608.71	0.00	256,388.44
	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.11:															98.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.11:										959,800.86		

AEI.01.15 ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO																			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
AOI00090201114 - CONTROL CONCURRENTE - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2271673	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,695.00	4,020,695.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,695.00	4,020,695.00
AOI00090201116 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I- 4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANÉ - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2490087	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,895.00	772,895.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,895.00	772,895.00	
AOI00090201118 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCIÓN (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2435272	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,816.00	604,816.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,816.00	604,816.00	
AOI00090201120 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMARÁ DEL CENTRO POBLADO DE AYMARÁ (EJECUCIÓN SALDO DE OBRA), DISTRITO CORANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2308220 - EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,636.00	153,636.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090201126 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDABAL PAUCA DE REDESS HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2251136 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,495.00	3,457,495.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,495.00	3,457,495.00	
AOI00090201127 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2279375 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	
AOI00090201058 - CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO; ADQUISICIÓN DE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.60	0.80	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	26,368.25	26,368.25	26,368.25	26,368.25	26,368.25	137,473.00

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL HOSPITAL SANDIA - DISTRITO SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2599489 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10	0.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,717.46 36,150.98 18,183.53 30,631.00 19,728.90 136,411.87
ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL EESS SAN MARTÍN DE P. (MACUSANI), DISTRITO MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2567375 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,500.00 8,500.00
ADQUISICIÓN DE MAMÓGRAFO; EN EL EESS SAN MARTÍN DE P. (MACUSANI), DISTRITO MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2567368 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 4,500.00 7,500.00
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSIÓN Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL MANUEL NUÑEZ BUTRON, DISTRITO PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2611130 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,232.50 657,232.50 1,314,465.00
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSIÓN Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL CARLOS MONJE MEDRANO, DISTRITO JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2611144 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890,159.00 552,965.00 1,443,124.00
ADQUISICIÓN DE ECOCARDIOGRAFO, ARCO EN C, BOMBA DE INFUSIÓN Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2613817 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809,101.00 809,101.00 1,618,202.00
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) DEL PROGRAMA MI SALUD, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2455185	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE PLANTA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











AOI00090201151 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PILCUYO DE LA MICRORED PILCUYO, RED DE SALUD EL COLLAO, DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2451529 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,192.00	373,192.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,191.33	373,191.33
AOI00090201156 - CONTROL CONCURRENTE - ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-4 A NIVEL PROVINCIAL. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2496008 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,757.00	36,757.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,757.00	36,757.00
AOI00090200985 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE CORANI - CARABAYA - PUNO. FUENTE INFOBRAS: 2308220 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	40.00	42.00	43.00	44.00	45.00	0.00	0.00	45.00	10,750.00	143,010.00	23,580.00	23,650.00	9,450.00	1,060,450.00	122,356.75	122,356.75	91,077.50	0.00	0.00	0.00	1,606,681.00	
					EJECUTADO	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32	10,706.20	142,697.03	23,495.17	23,517.38	9,446.52	1,059,447.80	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
					EJECUCIÓN FISICA POR AEI.01.15:													46.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.15:													112,335,945.15

OEI.02 MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA

AEI.02.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00090200963 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - HUANGANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2467893 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,420.00	220,430.00	678,053.00	751,248.34	751,248.38	653,438.53	653,438.55	653,438.55	653,438.55	653,438.55	653,438.55	928,843.55	6,602,436.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	12.33	0.00	19.78	23.32	27.36	31.16	34.36	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00	36.77	0.00	11,709.00	193,590.31	603,673.96	326,217.09	866,580.83	174,473.34	1,078,349.97	465,127.97	483,646.69	662,377.30
AOI00090200964 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2158863 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	70.00	75.00	85.00	90.00	95.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	297,294.71	297,294.71	297,294.71	297,294.71	297,294.71	297,294.71	297,294.71	297,294.74	0.00	0.00	0.00	2,081,063.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	69.62	72.24	76.14	78.70	81.15	81.15	0.00	81.15	0.00	81.15	0.00	81.15	0.00	81.15	0.00	65,195.72	40,795.90	418,626.85	134,110.41	297,556.20	224,090.72	269,717.62	128,283.40	0.00	56,112.87
AOI00090200965 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2165276 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	10,450.00	2,130.00	199,785.00	35,480.00	115,626.50	115,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,098.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	94.77	94.80	0.00	96.45	96.45	96.45	96.45	0.00	0.00	96.45	0.00	96.45	0.00	96.45	0.00	7,200.00	1,698.00	198,799.45	34,120.66	158,877.97	17,948.46	10,337.63	26,643.08	0.00	0.00



AOI00090200775 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACMARCA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:2488653 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	50.00	52.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	139,895.50	139,895.50	139,895.50	139,895.50	139,895.50	139,895.50	206,562.15	206,562.17	206,562.17	206,562.17	206,562.17	288,784.17	2,160,968.00
					EJECUTADO	49.64	49.64	51.60	51.85	52.96	0.00	55.02	0.00	60.98	63.96	75.12	0.00	75.12	5,980.00	0.00	136,295.15	93,432.39	84,046.57	30,308.69	13,897.54	175,361.86	179,991.31	155,697.40	553,069.89	407,048.01	1,835,128.81
AOI00090200776 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2490075 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	16.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00	0.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	357,782.00	620,060.00	620,060.00	4,460,158.00
					EJECUTADO	22.01	22.01	30.06	31.85	37.94	42.09	47.10	52.25	60.30	64.35	66.65	0.00	66.65	0.00	20,620.06	424,604.69	351,737.18	194,803.79	296,786.38	472,834.59	560,520.22	585,160.78	549,420.27	294,889.06	549,177.68	4,300,554.70
AOI00090200793 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2194501 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	44,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,630.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090200795 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 70511, N 70515 Y N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2301117 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	20.00	25.00	28.00	30.00	34.00	38.00	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	50.00	35,780.00	46,450.00	226,480.00	229,478.00	230,784.00	483,040.00	414,657.00	414,657.00	414,657.00	414,657.00	414,657.00	976,744.00	4,302,041.00
					EJECUTADO	19.10	20.63	26.76	30.20	34.85	35.30	43.49	48.02	48.32	51.46	55.97	0.00	55.97	34,720.00	45,322.50	225,298.72	228,652.86	225,034.46	481,454.96	293,349.08	142,026.99	700,378.49	191,758.01	0.00	730,777.95	3,298,774.02
AOI00090200812 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. A - 28 PERÚ BIRF CENTRO POBLADO DE AZANGARO - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2393398 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	176,626.00	176,626.00	176,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,879.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	31,621.84	85,140.96	58,519.48	92,067.36	80,959.09	91,451.24	40,491.02
AOI00090200814 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR INCA MANCO CAPAC , CENTRO POBLADO DE TOTORANI - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2384978 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.20	3.40	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	290,944.25	290,944.25	32,805.75	32,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	647,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,041.17	55,586.70	89,406.57	127,834.53	0.00	11,217.28
AOI00090200856 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	100.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00











OCOPMMA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPMMA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2435911 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,373.50	64,373.50	
AOI009201138 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2411336 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,061.00	450,061.00	
AOI009201147 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2194462 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,108.50	78,108.50	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	58.2														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:											57,849,093.94	

AEI.02.03 ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCIÓN ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI0090201107 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I. E. I. N 288 DEL CENTRO POBLADO DE QUENJANI, DISTRITO DE YUNGUYO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2196879 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0090201139 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N 326 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2447434 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	21,125.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	21,125.00
AOI0090200978 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,212.00	628,212.00
					EJECUTADO	0.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,212.00	628,212.00



2231037 (FUENTE SSI: FORMATO N 12-B: AVANCE FISICO ACUMULADO). AOI00090201061 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. CHIA, DEL C.P. DE CHIA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250382 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO).	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105.66	26,105.67	26,105.67	78,317.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.90	28,643.88	34,783.78						
AOI00090200824 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL DE 3 A 5 AÑOS EN LA I.E.I. PICHACANI QUIRINI, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA MELGAR PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250307.	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	8.00	10.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	57,528.50	67,528.50	7,528.50	9,525.50	8,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,114.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	54,232.11	67,619.19	2,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	13,439.29	0.00	0.00	144,040.59				
AOI00090200825 - INSTALACION DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. GIRIGACHI DEL DISTRITO DE SINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2196850 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO).	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	49,548.00	49,548.00	49,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,644.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	41,710.35	58,547.91	32,622.27	0.00	11,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,903.51				
AOI00090200826 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CICLO II NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250460 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO).	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,834.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,517.95	32,699.40	30,214.37	1,989.00	0.00	0.00	0.00	93,420.72
AOI00090200827 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 791 DE CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250398 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO).	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	12.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	35,431.00	31,431.00	69,450.00	13,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,724.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	34,160.50	30,190.80	68,457.08	14,982.76	0.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,672.14			
AOI00090200829 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 1594 CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2451476 (FUENTE INFOBRAS: %	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual														1.00																				
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,487.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,333.06	18,533.31	0.00	11,335.42	0.00	0.00	0.00	12,207.72	126,409.51

AVANCE FÍSICO ACUMULADO) AOI0009020888 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 704 DEL CENTRO POBLADO SACARI TITICACHI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2532537 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	15.00	25.00	35.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	0.00	25,890.00	385,490.00	265,780.00	302,732.22	302,732.26	196,682.25	196,682.25	196,682.25	196,682.25	196,682.27	2,462,718.00	
					EJECUTADO	2.75	4.08	13.37	25.55	32.82	46.05	53.73	71.35	91.89	98.40	0.00	0.00	98.40	0.00	74,540.44	331,387.42	264,920.71	276,275.61	310,724.58	235,620.40	355,021.79	282,290.10	304,067.61	756.00	0.00	2,435,604.66
AOI0009020982 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE COJATA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2539886 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	313,308.00	226,916.50	226,916.50	226,916.50	226,916.50	313,308.00	131,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,227.00
					EJECUTADO	52.41	52.41	54.85	59.60	63.55	75.18	84.60	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	672.00	99,986.01	287,850.31	136,789.50	468,134.03	157,426.26	110,241.70	204,503.56	149,862.24	6,760.00	15,552.71	1,637,778.32
AOI0009020988 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2196910 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	145,543.22	192,543.00	169,043.13	169,043.13	169,043.13	169,043.13	169,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,345.00
					EJECUTADO	65.95	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	89.26	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	93.98	0.00	112,130.69	189,818.10	0.00	139,805.17	202,517.23	47,060.77	19,022.26	130,060.81	6,258.41	52,637.67	53,512.41	952,823.52
AOI0009021005 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2196860 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	97.00	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	166,860.00	83,430.00	83,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,720.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	95.72	95.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	106,760.49	36,234.44	134,649.21	15,882.84	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009020584 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHAMARCA, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2231544 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	70.00	85.00	90.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	247,630.80	247,630.80	247,630.80	247,630.80	247,630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,154.00
					EJECUTADO	67.20	0.00	69.30	72.87	77.37	81.70	83.47	82.66	82.66	0.00	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	95,197.42	141,327.99	103,384.67	88,285.45	123,432.66	219,089.83	49,794.71	22,048.00	34,918.36	127,507.09	1,004,986.18
AOI0009020585 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I. 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE - EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	28,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,214.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INVERSIONES: 2250396 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). AOI00090200822 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 986 SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2196857 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO).	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	5.00	8.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	38,745.00	52,450.00	52,850.00	28,900.00	240,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,180.00																				
					-----																								3.33	-----																							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	37,891.48	51,365.48	51,836.44	28,768.68	7,086.43	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,927.51																	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																								55.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:																								17,877,819.02				

AEI.02.04 SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																
AOI00090201125 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE JULI, DISTRITO JULI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2539673 - EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,753.00	116,753.00												
					-----																								0.00	-----																		
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,284.95	67,284.95														
AOI00090201128 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. JOSÉ ANTONIO ENCINAS, DISTRITO PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2506927 - EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,812.00	121,812.00												
					-----																								0.00	-----																		
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
AOI00090201141 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2323700 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,156.00	175,156.00												
					-----																								100.00	-----																		
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,155.34	175,155.34													
AOI00090201142 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERÍA TÉCNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2335880 -	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,288.00	559,288.00												
					-----																								100.00	-----																		
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,287.44	559,287.44													

TRANSFERENCIA FINANCIERA AOI00090201152 - CONTROL CONCURRENTE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EN EL INSTITUTO ANDRES BUELO CAJES - DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2535611 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	372,904.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,903.65	372,903.65		
AOI00090200971 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, DISTRITO YUNGUYO, YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2249767 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	95.00	97.00	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,477.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	93.03	93.96	95.63	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,752.49		
AOI00090201072 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA DE CABANILLAS, DISTRITO CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2570978 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	123,294.66	123,294.67	123,294.67	369,884.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,238.54	65,760.46	202,559.04	353,558.04
AOI00090201028 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA - COMPONENTE II - FUNDOS TUKULLY, DISTRITO MELGAR - MELGAR - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2335880 - EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.90	0.10	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,967.98	
AOI00090200548 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2323700 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO). - 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TALLER DE LABORATORIO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	70.00	75.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	9,053,644.00	
					EJECUTADO	2.15	8.55	8.86	9.04	9.80	10.81	12.02	13.52	14.52	15.43	16.92	0.00	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92	4,839,467.87
AOI00090200590 - MEJORAMIENTO DEL	GERENCIA REGIONAL DE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	5.00	8.00	10.00	20.00	26.00	28.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	40.00	49.18	320,550.38	767,558.42	1,567,578.42	1,790,558.42	445,586.92	445,586.92	1,004,094.91	1,004,094.92	1,004,094.92	778,920.25	778,920.27	10,686,465.00
					EJECUTADO																										





BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN LA ALDEA INFANTIL NIÑO SAN SALVADOR, DISTRITO CACHICA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2608728 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00090201117 - REPARACIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2594831 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,338.00	328,338.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00																												
AOI00090201140 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2592407 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,445.00	3,404,445.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,445.00	3,404,445.00
						0.00																												
AOI00090201155 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2468945 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,455.00	48,455.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,455.00	48,455.00
						0.00																												
AOI00090200081 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA	OFICINA DE EQUIPO MECANICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58,832.25	58,832.25	110,450.00	112,560.00	134,560.00	120,630.00	152,587.40	152,587.42	152,587.42	191,207.42	191,207.42	1,588,629.00				
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	20,800.00	115,070.70	115,405.20	92,912.02	69,865.10	81,789.00	86,601.00	85,205.96	123,792.78	407,313.54	284,268.24	1,483,023.54
						0.00																												
AOI00090200082 - ELABORACION DE INFORME DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y/O EQUIPO	OFICINA DE EQUIPO MECANICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
						1.00																												
AOI00090200486 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGIÓN DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2343538 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - AUXILIARES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD -	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.20	0.30	0.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	66.00	0.00	0.00	24,605.25	24,605.25	24,605.25	24,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,421.00			
					EJECUTADO	0.07	0.07	0.07	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	66.00	0.00	0.00	54,070.51	11,036.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,106.96
						0.07																												

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO - AOI00090200549 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2411317 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN NUEVA INSTITUCIONAL - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO - CAPACITACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	107,654.33	107,654.33	107,654.33	107,654.33	107,654.33	107,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	645,926.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.16	0.17	0.20	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	90,171.36	98,935.36	91,921.16	84,823.78	105,385.25	128,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	599,324.96
AOI00090201043 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2592407 - EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	22,057.00	22,057.00	22,057.00	0.00	0.00	0.00	107,171.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,982.70	12,076.66	40,007.23	0.00	0.00	0.00	0.00	93,066.59
AOI00090201050 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2230752 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	96.00	98.00	99.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,284.80	169,284.80	169,284.80	169,284.80	169,284.80	0.00	846,424.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	46,253.20	156,341.60	205,594.80
AOI00090201056 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2468945 (FUENTE SSI FORMATO N 12- B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.30	0.60	0.90	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,623.00	13,623.00	13,623.00	13,623.00	13,623.00	68,115.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,885.69	18,355.25	1,011.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 50.6 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 5,964,782.58

AEI.03.02 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO													
AOI00090200017 - ELABORACION DE INFORMACION ACTUALIZADA Y DIFUSION INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	32,825.73	37,750.73	35,942.53	35,921.53	38,531.93	32,802.08	41,236.38	41,899.48	42,356.21	42,350.58	42,130.24	42,240.58	465,988.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	31,785.55	27,223.22	34,894.74	39,006.84	33,153.97	34,629.33	41,677.62	33,217.22	36,097.33	33,216.92	81,442.85
AOI00090200019 - EDICIÓN DE	OFICINA DE COMUNICACIONES Y	Muy Alta	EDICION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	7.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	74.00	100.00	2,835.00	2,751.00	13,681.50	53,279.50	4,097.50	4,689.90	6,671.42	6,629.42	6,895.92	37,800.92	6,709.22	454,000.92	600,042.22	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with columns for PROGRAMAS DE RADIO Y TV INSTITUCIONAL, RELACIONES PUBLICAS, EJECUTADO, PROGRAMADO, EJECUTADO, and various monthly and total values. Includes sub-sections for OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS and OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

AEI.03.03 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Table with columns for OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG. / EJE, FISICO (Ene to Dic), FINANCIERO (Ene to Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO. Includes sub-sections for OFICINA DE RECURSOS HUMANOS and OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

Table with columns for OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACIÓN, PROG. / EJE, FISICO (Ene to Dic), FINANCIERO (Ene to Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, and AVANCE ACUMULADO. Includes sub-sections for GERENCIA GENERAL REGIONAL and GERENCIA GENERAL REGIONAL.





















ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,914.65	61,914.67	61,914.67	61,914.67	61,914.67	61,914.67	0.00	0.00	371,488.00	
AOI0009200906 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD - PESCA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	27.50	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	29,428.21	85,631.50	91,837.37	128,223.24	27,432.94	1,350.00	0.00	0.00	363,903.26	
AOI0009200908 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD - AGROPECUARIO	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	40,196.00	40,196.00	40,196.00	40,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,784.00	
AOI0009200909 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD - PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	33,155.30	481.60	572.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,209.00	
AOI0009200790 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO - APP	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	100.00	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	10,772.17	129,266.00
AOI0009200798 - ELABORACIÓN DE INFORME DE SUSTENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO GORE - PUNO PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA AÑO FISCAL 2024	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	6,400.00	
AOI0009200799 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ENTRE PLIEGOS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (TIPO - 1)	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00	50.00	100.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	30,000.00	
AOI0009200539 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	218,381.58	2,583,404.00
AOI0009200900 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - FICHAS TÉCNICAS	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	4.00	6.00	6.00	5.00	9.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	57.00	43.86	49,873.20	70,223.20	94,373.20	76,223.20	88,933.20	85,157.20	43,757.45	43,757.45	43,757.45	43,757.45	90,221.50	57,721.50	787,756.00
AOI0009200901 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - TURISMO	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009200902 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - TRANSPORTE	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	25.00	20.00	20.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	0.00	0.00	512,984.16	512,984.16	512,984.16	512,984.16	512,984.16	512,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,905.00
AOI0009200903 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD - SALUD	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.99	0.00	0.00	128,333.14	81,845.70	186,947.87	390,817.20	226,573.82	236,200.25	194,386.00	196,312.02	193,000.00	159,964.00	1,994,380.00
AOI0009200904 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - EDUCACIÓN	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.00	0.00	0.00	91,797.44	230,510.00	134,222.50	98,403.06	488,535.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	2,243,468.00	
AOI000920064 - ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	1,069.50	12,834.03
AOI000920065 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AUXILIARES	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	19.00	15.79	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	1,631.50	19,578.03
AOI000920066 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	70.00	70.00	60.00	60.00	60.00	530.00	0.57	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	1,223.63	14,683.52
AOI000920067 - ATENCIÓN CON ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	390.00	395.00	545.00	550.00	650.00	350.00	350.00	543.00	470.00	626.00	350.00	5,359.00	17.32	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	2,855.13	34,261.54
AOI000920068 - ATENCIÓN CON PECOSAS PARA EL OPORTUNO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE BIENES	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Muy Alta	NÚMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	120.00	350.00	250.00	350.00	250.00	350.00	300.00	380.00	400.00	450.00	750.00	4,060.00	56.63	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	2,447.25	29,367.04
AOI0009200534 - FORMULACIÓN Y	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2024					EJECUTADO													FINANCIERO														
					0.06	0.04	0.02	0.02	0.06	0.08	0.05	0.09	0.10	0.18	0.22	0.08	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	37,000.00
AOI0009200057 - MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	15,180.00	29,540.00	8,358.00	23,040.00	24,390.00	25,850.00	40,607.34	40,607.34	40,607.34	40,607.34	44,207.34	40,607.34	373,602.04	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	15,179.11	29,539.76	8,357.10	23,035.94	24,385.85	25,807.36	28,501.22	26,841.77	23,655.98	47,029.89	37,034.02	84,233.86
AOI0009200058 - ATENCIÓN CON RECURSOS FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	212,787.76	341,990.84	432,648.84	392,648.84	290,382.84	319,245.84	270,945.84	688,232.84	270,945.84	481,438.84	1,280,624.84	1,280,624.84	6,262,518.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	62,754.80	228,888.90	299,724.58	163,140.28	270,547.07	452,649.03	285,501.81	488,898.22	278,936.37	704,305.34	477,529.42	1,238,647.11
AOI0009200059 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ÁREAS FUNCIONALES CON SUSTENTACIÓN TÉCNICA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,487.00	19,874.00	9,150.00	19,580.00	20,150.00	22,489.00	22,347.10	22,347.10	22,347.10	22,347.10	22,347.10	22,347.10	237,812.63	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12,309.49	19,216.59	9,097.10	19,633.21	19,952.06	21,115.12	23,490.32	21,830.87	18,645.08	28,165.12	22,178.83	22,178.83
AOI0009200061 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	100.00	48,900.00	54,250.00	34,250.00	25,718.00	25,716.00	25,716.00	27,815.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	27,815.00	373,040.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	48,850.00	54,230.00	34,230.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00	25,715.00
AOI0009200062 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	100.00	15,750.00	19,350.00	15,350.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	19,694.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,694.00	224,264.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00	15,722.00	19,322.00	15,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00	19,322.00
AOI0009200063 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS	OFICINA DE TESORERÍA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	87,582.37	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53	7,298.53
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.13:													79.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.13:												19,453,379.25	

AEI.03.14 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MODERNA PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA REGIÓN PUNO

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AOI0009200983 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAÚL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2163853 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	75.00	76.00	0.00	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	90.00	94.00	96.00	100.00	100.00	17,850.00	60,478.00	0.00	44,890.00	151,419.00	151,419.13	483,485.78	483,485.80	483,485.80	483,485.80	483,485.80	483,485.80	3,326,971.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	71.11	71.36	79.58	71.63	71.66	71.66	0.00	71.66	0.00	71.66	16,650.00	59,970.84	0.00	42,347.62	53,564.14	96,335.00	56,338.05	14,880.00	112,953.91	0.00	48,898.00	310,843.69	812,781.25
AOI0009201006 - REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO NO DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2555837 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	25.00	35.00	55.00	70.00	90.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	320,957.11	320,957.11	320,957.11	320,957.11	320,957.11	320,957.11	320,957.11	320,957.11	2,888,614.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009200541 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2186641 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	76.00	80.00	82.00	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	90.00	92.00	95.00	100.00	100.00	949,648.13	949,648.17	949,648.17	949,648.17	949,648.17	949,648.17	650,655.00	650,655.00	650,655.00	811,327.00	650,655.00	650,655.00	9,762,491.00
					EJECUTADO	46.65	46.65	46.65	46.87	46.76	48.87	50.01	51.72	53.10	53.76	54.43	0.00	54.43	11,092.35	25,467.85	40,623.30	305,202.27	626,494.27	1,372,567.30	1,404,247.10	593,164.58	630,614.85	266,044.93	217,157.71	638,078.49	6,130,755.00

COLISEO CUBIERTO PARA 10,000 ESPECTADORES - PRIMER COMPONENTE. AOI0009020055 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2188542 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 20,000 ESPECTADORES - INSTALACIONES EXTERIORES - AMPLIACIÓN DE TRIBUNAS - AREAS VERDES - PISTA ATLETICA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	84.00	85.00	88.00	92.00	96.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,041,162.67	888,588.67	888,588.67	888,588.67	888,588.67	888,588.67	888,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484,106.02	
					EJECUTADO	64.58	64.68	64.80	64.92	66.96	68.43	68.92	70.85	71.88	71.99	72.18	0.00	72.18	4,791.72	9,145.10	83,499.69	1,182,016.70	176,326.08	407,681.58	47,217.44	234,150.34	437,332.02	223,440.63	75,186.29	391,178.55	3,271,966.14		
AOI00090200845 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2210056 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,628.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090201162 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,516.00	55,516.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,516.00
AOI00090201057 - REPARACION DE PISTA DE ATLETISMO (COMPETENCIA); ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACION; EN EL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON, DISTRITO PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2593683 (FUENTE SSI FORMATO D.12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.80	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,388.00	25,388.00	25,388.00	25,388.00	101,552.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.30	62,244.67
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.14:																		42.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.14:												10,354,237.36		

OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO  
 AEI.04.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00090200916 - MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE QUESOS SEMIMADUROS Y MADURADOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL AGRICOLAS EL ESTABLO S. C. R. L., DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2526575 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	55,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.00	0.00	57,932.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,467.00	0.00	1,084.00	2,908.70	0.00	0.00	0.00	43,385.00	0.00	2,908.70	0.00	54,753.40
AOI00090200917 - IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAFE DE ALTURA APROXCAAL, DISTRITO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	10,600.00	0.00	0.00	53,400.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	88,780.00	



SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO, CODIGO UNICO: 2526576 - PROCOMPITE		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00		
AOI00090200918 - MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE QUINUA ORGANICA EN LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CABANA LTDA., DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO, CODIGO UNICO: 2526579 - PROCOMPITE						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	89,000.00	0.00	4,000.00	2,800.00	0.00	202,800.00	
AOI00090200924 - MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE YOGURT DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO WACUNO DE RAZA BROWN SWISS SURUPAMA, DISTRITO SAN JOSE - AZANGARO - PUNO, CODIGO UNICO: 2558047 - PROCOMPITE		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00			
AOI00090200925 - CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ANDES DE PUCARA CHACABTJA CULLTA, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO, CODIGO UNICO: 2558021 - PROCOMPITE						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	9,200.00	42,500.00	0.00	5,430.00	0.00	84,880.00
AOI00090200926 - CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HILO DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DE HUARIHUMANA ROSASPATA, DISTRITO ROSASPATA - HUANCANE - PUNO, CODIGO UNICO: 2558018 - PROCOMPITE		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,179.00			
AOI00090201097 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES LOS CLAVALES DE SAN SALVADOR HUATASANI, DISTRITO HUATASANI - HUANCANE - PUNO, CODIGO UNICO: 2612541 - PROCOMPITE						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
AOI00090201098 - CREACION DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LANA DE OVEJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ARTESANALES Y TRANSFORMADORES KUAPAQ SONQO CENTRO POBLADO DE CARATA, DISTRITO COATA - PUNO - PUNO, CODIGO UNICO: 2612542 - PROCOMPITE		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	57,480.00
AOI00090201084 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE PASTOS Y FORRAJES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS Y AGROINDUSTRIAS LAS MERCEDES ARGALAS MERCEDES, DISTRITO PUCARA - LAMPA - PUNO, CODIGO UNICO: 2612527 - PROCOMPITE						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090201085 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARI EN LA ASOCIACION DE		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	29,960.00
AOI00090201085 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARI EN LA ASOCIACION DE						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PROVEEDORES DE LECHE TUQUILAC, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2612528 - PROCOMPITE					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	26,820.00	
AOI0009021086 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PASTOS Y FORRAJES EN LA ORGANIZACION DE EMPRENDEDORES ORURILLENOS NUEVA ESPERANZA EN AGROPECUARIO Y TURISMO EN GENERAL, DISTRITO ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2612529 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009021087 - MEJORAMIENTO EN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA Y LANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS ICHURAWI LORENA, DISTRITO ASILO - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2612530 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
AOI0009021090 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE HABAS EN HARINAS TOSTADAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO TRANSFORMADORES HIDROBIOLOGICO Y ARTESANOS UNION WINAIMARCA, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2612533 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,805.00	111,805.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
AOI0009021092 - AMPLIACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE YOGUR DE LA ASOCIACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHIARAMARCA, DISTRITO AWAWIRI - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2612536 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,147.00	76,147.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,970.00
AOI0009021169 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2187217 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PECSA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,415.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,415.00
AOI0009021036 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION GRUPO DE AGRICULTORES SIN TIERRAS SAN FRANCISCO CAYAHURE, DISTRITO AZANGARO - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558024 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,885.00
AOI0009021079 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE QUESO DE LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS PUTINA, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2613367 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,550.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
AOI0009021080 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTI SUR DE HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00



COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS - 11 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES- 3 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y FESTIVALES REGIONALES- 4 PLAN DE FOMENTO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES.- 7 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS AOI0009202051 - SEGUIMIENTO MONITOREO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTION SECTORIAL DRA, DIREPRO (MESAS DE TRABAJO)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	4,643.25	3,847.25	3,847.25	3,847.25	3,847.25	3,847.25	3,847.25	6,466.93	6,466.93	6,466.93	6,466.93	6,466.93	6,466.93	6,466.93	62,681.08				
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	2,800.00	3,500.00	5,000.00	3,700.00	3,300.00	3,300.00	5,900.00	3,847.25	5,000.00	4,847.25	8,000.00	13,486.57	62,681.07		
AOI0009202054 - IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO A PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	PLAN DE NEGOCIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	241,499.00	241,499.00	241,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,497.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	64,256.74	43,795.03	56,339.22	54,836.26	58,081.19	195,080.24	5,300.00	31,236.00	0.00	56,348.00	99,600.91	664,873.59				
AOI0009201100 - AMPLIACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ARTESANOS Y TURISMO ALMOZANCHE, DISTRITO COATA - PUNO. CODIGO UNICO: 2612545 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,582.00	71,582.00	
AOI0009201101 - MEJORAMIENTO DEL VALOR AGREGADO DE LOS CULTIVOS FORRAJEROS EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES LECHEROS 24 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHA HUINCHUCA, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO: 2612546 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,660.00	88,660.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI0009201102 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PANADERIA EN EL EMPRENDIMIENTO DE LA ASOCIACION DE PANADERIA Y PASTELERIA ARTESANAL CHUCUITO, DISTRITO CHUCUITO - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO: 2612547 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,478.00	126,478.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009201103 - CREACION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PRODUCCION DE FORRAJES ALTOANDINOS TRANSFORMADOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 24 DE JUNIO DEL C.P. JAYU JAYU, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO: 2612548 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009201104 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POCOAGUE HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO. CODIGO UNICO: 2612549 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0009201105 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LOS GRANOS ANDINOS EN EL AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MULTIPLES NUEVA IMAGEN INKAPUCARA, DISTRITO AZANGARO - AZANGARO - PUNO.	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,560.00	109,560.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00





AGREGADO DE LA LECHE, EN LA COOPERATIVA AGRARIA SAN FRANCISCO DE CCAPALLA, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558045 - PROCOMPITE					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 103,900.00 2,120.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,020.00
AOI0009020924 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y LACTEOS, DISTRITO PLATERIA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558045 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	9.00	0.00 0.00 47,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,770.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.00	0.00 0.00 15,900.00 0.00 19,200.00 9,420.00 0.00 2,130.00 0.00 0.00 0.00 46,650.00
AOI0009020927 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LA FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION MULTIPLE DE CRIADORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y ARTESANOS BABY ALPACAS, DISTRITO COJATA - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558029 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	17.00	0.00 0.00 0.00 87,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,590.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,990.00 30,000.00 0.00 0.00 4,420.00 85,410.00
AOI0009020929 - AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PROCESADORA DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DELICIA ATUNCCOLLA, DISTRITO ATUNCCOLLA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558030 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	2.00	14,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,736.00 81,097.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00	2.00	3,500.00 0.00 3,449.00 2,606.00 2,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,736.00 0.00 78,897.00
AOI0009020931 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YANAJUE ANDINO, SANTA ROSA DE YANAJUE, ZONA LAGO, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558026 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.00	0.00 0.00 0.00 39,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,360.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.00	0.00 0.00 0.00 0.00 37,600.00 0.00 0.00 0.00 1,060.00 0.00 38,660.00
AOI0009020932 - CREACION DE UNA PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y ARTESANALES NUEVA VISION DE CULTA, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558033 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	30.00	7,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,430.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	2,150.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,150.00
AOI0009020933 - MEJORAMIENTO DEL ECONOMICO DE CANIHUA APROVECHANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL Y DE ARTESANOS DIEZ DE FEBRERO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558006 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00	0.00 0.00 0.00 106,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,026.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00	0.00 0.00 0.00 38,980.00 0.00 37,600.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 7,000.00 85,580.00
AOI0009020935 - CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIHUAYRO CENTRAL JULI, DISTRITO JULI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558023 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6.00	0.00 0.00 0.00 120,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,659.00
					EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6.00	0.00 0.00 0.00 39,599.00 0.00 35,900.00 0.00 38,450.00 0.00 5,208.00 0.00 119,157.00
AEI.04.03	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA						42.4	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 19,907,606.98 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00090201154 - CONTROL CONJUNTO - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2324613 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,108.00	124,108.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,108.00	124,108.00
AOI00090200490 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2324613. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)-02 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE TRANSFERENCIA EN REPRODUCCIÓN DE OVA- 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE REPRODUCCIÓN DE OVAS- 06 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REINCUBACIÓN DE OVAS- 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULA- 8 MÓDULOS DE TRUCHAS EN ESTANQUE- 632 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BPA Y HAACP- 14 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ESTANDARIZACIÓN- 8.814 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN BPA	PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	50.00	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	61.00	95.18	36,750.00	1,525,760.00	112,380.00	355,450.00	112,500.00	798,350.00	1,208,601.15	1,209,601.17	1,219,602.17	1,119,601.17	2,529,601.17	2,629,559.17	12,857,756.00		
					EJECUTADO	40.93	41.04	44.96	45.10	45.85	47.83	51.17	51.41	51.76	51.92	52.71	58.06	58.06		36,730.00	1,523,759.34	112,379.51	353,841.13	111,541.06	797,352.25	1,810,264.55	123,770.08	100,448.94	134,929.03	907,961.34	2,343,386.65	8,356,363.88		
AOI00090201046 - INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGIÓN PUNO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2191077 - INFORME TÉCNICO	PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.50	0.80	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,639.40	25,639.40	25,639.40	25,639.40	25,639.40	128,197.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090201096 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA, EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA BALSEROS, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO- CÓDIGO ÚNICO: 2612540 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,112.00	67,112.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	
AOI00090201099 - MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN DE UN MÓDULO DE REPRODUCCIÓN Y ALEVINAJE DE PEJERREY ARGENTINO DE LA ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES Y COMERCIANTES AQUAPES, DISTRITO PILCUYO - EL COLLAO - PUNO, CÓDIGO ÚNICO: 2612543 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00	



OEI.06 PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERA Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE PUNO
AEI.06.01 PROCESO DE FORMALIZACIÓN OPORTUNA DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./ EJE, FISICO (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, FINANCIERO (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO. Rows include various project codes like AOI00090201161 and AOI00090200502.

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGION PUNO
AEI.07.01 CAPACITACION LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGION PUNO

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, CENTRO DE COSTO, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./ EJE, FISICO (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE % ACUMULADO, FINANCIERO (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO. Rows include various project codes like AOI00090200461 and AOI00090200464.

PROGRAMA																																								
RESUMEN 0465 - ELABORACION DE INFORMES DE IMPLEMENTACION DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	1,015.00	165.00	1,237.00	1,845.00	5,588.00	4,500.00	4,743.00	5,120.00	4,675.00	6,065.00	4,500.00	39,453.00
					66.67																																			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	3,646.10	2,000.00	3,000.00	14,726.10						
AOI0090200466 - ELABORACION DE INFORMES DE IMPLEMENTACION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	1,551.00	315.00	1,096.00	220.00	6,973.00	4,357.00	5,086.00	4,657.00	4,852.00	4,469.00	4,358.00	37,934.00
					83.33																																			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.74	0.00	3,650.00	8,936.74								
AOI0090200601 - ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,439.00	1,440.00	1,445.00	1,444.00	3,019.00	3,019.00	3,119.00	3,019.00	3,021.00	3,019.00	3,018.00	3,018.00	30,020.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	43,727.00	81,001.00	43,866.00	43,865.00	43,865.00	43,865.00	44,170.00	360,034.00									
					100.00																																			
					EJECUTADO	3135.00	4158.00	6965.00	3900.00	4424.00	8117.00	1652.00	0.00	13527.00	6453.00	9784.00	7761.00	69,876.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	9,151.60	101,875.80	35,940.27	11,008.50	12,910.00	21,929.59	200,065.76									
					EJECUCION FISICA POR AEI.07.01: 91.6																																			
					EJECUCION FINANCIERA POR AEI.07.01: 1,908,067.58																																			

OEI.08 PROMOVER EL TURISMO CON SERVICIOS DE CALIDAD EN LA REGION DE PUNO  
AEI.08.01 CAPACITACION INTEGRAL PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO														FINANCIERO																					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO									
AOI0090200959 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS DE LA ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO QANTUTANI DE HUAYLLUNI C.C. CHUCASUYO CCAJJE, DISTRITO JULI - CHUCUITO - PUNO, CODIGO UNICO: 258016 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	86,304.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,823.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	77,929.26	0.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	6,518.40	92,744.66										
AOI0090200165 - CALIFICACION, CAPACITACION, FORMALIZACION, PROMOCION TURISTICA, INVENTARIO Y ESTADISTICAS DE TURISMO, SENSIBILIZACION EN CULTURA Y SEGURIDAD TURISTICA, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE NORMAS TURISTICAS Y AMBIENTALES	DIRECCION DE TURISMO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	10.00	24.00	12.00	9.00	28.00	10.00	10.00	28.00	9.00	10.00	23.00	181.00	21,159.00	17,799.00	17,799.00	17,799.00	20,009.00	17,799.00	20,319.00	17,799.00	17,799.00	17,799.00	17,799.00	20,319.00	224,198.00										
					EJECUTADO	17.00	5.00	30.00	17.00	0.00	54.00	29.00	23.00	22.00	38.00	25.00	33.00	293.00	12,978.40	14,455.80	12,615.90	13,224.50	13,017.30	12,854.82	12,555.74	11,596.20	15,284.90	11,229.20	72,781.90	17,323.10	219,917.76										
AOI0090200166 - IMPLEMENTACION DEL COREFAR Y PERDAR, FORMALIZACION, ORGANIZACION Y ACCESO AL MERCADO, INSCRIPCION Y RENOVACION DEL R.N.A. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISENO, ORGANIZACION DEL CONCURSO MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANIA.	DIRECCION DE TURISMO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	11.00	6.00	6.00	11.00	7.00	6.00	10.00	7.00	6.00	9.00	94.00	12,696.00	13,092.00	11,092.00	11,092.00	11,407.00	11,092.00	10,592.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	9,090.00	10,592.00	128,021.00										
					EJECUTADO	3.00	4.00	16.00	6.00	4.00	10.00	7.00	5.00	8.00	9.00	7.00	13.00	92.00	11,740.80	13,367.40	11,527.50	11,859.50	11,859.50	10,090.30	8,612.26	7,952.62	12,838.72	7,677.34	7,677.34	8,717.30	123,920.58										
AOI0090200167 - MONITOREO DEL PERU Y CERX, PARTICIPACION DE EMPRESAS EN FERIAS, RUEDA DE NEGOCIOS CON CAPACITACION Y ASISTENCIAS TECNICAS EN	DIRECCION DE TURISMO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	47.86																																				
					PROGRAMADO	6.00	7.00	10.00	11.00	12.00	14.00	15.00	14.00	13.00	14.00	14.00	10.00	140.00	10,921.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	10,346.00	9,241.00	10,501.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	9,241.00	10,501.05	116,197.05										
					EJECUTADO	7.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	0.00	5.00	2.00	4.00	3.00	3.00	67.00	6,686.95	7,500.27	6,580.29	6,750.19	6,750.19	6,699.77	6,550.23	6,070.47	6,070.47	5,886.95	5,887.00	6,486.95	77,919.73										

COORDINACIÓN CON EL MINCETUR A0100090200503 - SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DIRCETUR (PERX, PERTUR)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4,790.00	4,344.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	8,087.37	8,087.37	8,087.37	8,087.37	8,087.37	8,087.37	8,087.37	75,158.22
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2,800.00	3,500.00	4,375.00	4,000.00	4,900.00	4,375.00	6,600.00	4,375.00	6,000.00	7,375.00	10,000.00	16,858.21	75,158.21	
A0100090200568 - ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN DE TURISMO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	13.00	17.00	15.00	12.00	17.00	21.00	12.00	15.00	18.00	15.00	16.00	192.00	46,991.54	41,386.54	44,129.04	46,084.54	41,698.04	45,194.79	131,883.80	105,062.80	109,340.80	115,559.05	104,677.80	124,396.77	956,405.51										
					EJECUTADO	22.00	27.00	20.00	22.00	18.00	21.00	24.00	22.00	20.00	23.00	17.00	16.00	252.00	24,168.80	31,206.40	47,167.10	53,452.60	51,527.20	57,961.80	50,830.60	75,284.87	43,717.00	108,847.00	74,738.00	337,449.00	956,350.37										
A0100090201088 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ISLA TICONATA TUR ASCITTUR CP CCOTOS, DISTRITO CARACHICA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2613370 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00										
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00											
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	70.3																		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:	1,548,511.31																

AEI.08.02 CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS (AS) ARTESANOS (AS)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
A0100090200913 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HILADO ARTESANAL PARA ELABORACIÓN DE ARTESANÍA TEXTIL, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2526571 (PROMPITE)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
A0100090200919 - MEJORAMIENTO DE NUEVA LINEA DE HILATURA DE FIBRA DE ALPACA, EN LA PRODUCCIÓN DE TEJIDO PLANO Y ARTESANÍA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2526761 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,948.00	118,000.00	0.00	189,948.00	
A0100090200920 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HILOS Y TOPS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACCA ALCCAMARINI, DISTRITO MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558032 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	41,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,148.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.00	17,649.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	39,918.00		
A0100090200921 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION BARTOLINA DE OLLA JULI, DISTRITO JULI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO: 2558046 - PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	42.86	0.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00		
A0100090200922 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ECO ARTESANIAS DE TOTORA Y CHILLIGUA EN LA ASOCIACION ECO ARTESANIAS DE TOTORA TITIKACA, DISTRITO PUNO -	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	47,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,671.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	7,000.00	3,632.00	0.00	16,000.00	0.00	13,606.00	47,638.00		









REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00090201031 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CIRCUITO VIAL ECO TURISTICO, CAPACHICA - SIALE - CCOTOS - PARAMIS - EMBARCADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DISTRITO CAPACHICA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2316291 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.40	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,522.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,422.32	
AOI00090201037 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS - TRAMO II: LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS (29.37 KM.), MULTIDISTRITAL - LAMPA - LAMPA. CODIGO UNICO: 2156096.	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,328.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090201040 - REPARACION DE PUENTE; EN EL PUENTE AZANGARO (PUKA CHIPA), DISTRITO AZANGARO - AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2591028 - EXPEDIENTE TECNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,239.98	
AOI00090200780 - MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBORITA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO, SEGUNDA ETAPA: TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CIRCUNVALACION II), DISTRITO JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2282351 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	98.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,343.00			
					EJECUTADO	41.90	41.90	50.04	51.68	58.44	67.05	82.34	90.14	99.75	99.75	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	107,041.94	139,400.50	436,724.35	472,535.24	544,222.94	545,862.35	292,769.77	379,019.16	581,101.60
AOI00090200781 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PU-124 A EMP. PU-123 TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO ZONA ESTE DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2406207 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090200786 - RECUPERACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INAMBARI EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2515272 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	95.00	100.00	100.00	105,664.50	105,664.50	105,664.50	105,664.50	105,664.50	183,469.50	183,469.50	183,469.50	183,469.50	183,469.50	1,734,804.00
					EJECUTADO	25.88	25.88	49.36	50.69	53.16	57.73	60.44	64.39	69.28	82.53	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	16,750.00	46,803.05	101,612.21	112,919.94	171,605.95	169,336.47	268,624.95	22,797.60	74,447.43
AOI00090200787 - MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTE EN EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON ESPINAR - PANAMERICANA SUR INTERSECCION VIAL AVENIDA DEL ESTUDIANTE,	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	22.00	22.50	23.00	23.50	24.00	24.50	25.00	25.50	26.50	27.00	27.50	28.00	28.00	364,387.88	364,387.92	364,387.92	364,387.92	364,387.92	364,387.92	364,387.92	364,387.92	364,387.92	364,387.92	4,372,655.00
					EJECUTADO	56.63	57.75	59.23	64.50	88.53	89.19	99.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	133,695.01	395,920.64	572,237.30	577,865.58	362,635.21	862,248.20	259,706.33	102,360.25





VEHICULAR A TRAVES DE PUENTES CARROZABLES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2470024 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.47	0.00	53,805.75	91,771.18	109,058.60	277,692.80	584,235.50		
AO100090200753 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 147, EMP. PE-341 JIPATA - EMP. PE-341 MOHO, DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2456529 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.05	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,685.00	29,342.50	29,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,370.00	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	28.57																							
EJECUTADO	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,008.77	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00	19,567.06	0.00	96,075.83	
AO100090200857 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURISTICO, TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2163760 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	10.00	14.00	16.00	20.00	22.00	26.00	28.00	30.00	34.00	34.00	520.00	1,580.00	380,450.00	950,584.34	1,141,800.00	551,100.00	1,235,802.10	1,235,802.12	1,235,802.12	1,235,802.12	1,235,802.12	10,440,847.00	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	49.94																							
EJECUTADO	6.73	7.16	7.20	8.13	9.15	9.41	10.46	11.97	13.81	15.76	16.98	0.00	16.98	138.00	1,140.00	305,021.43	947,466.18	1,141,700.05	551,073.20	888,760.54	949,981.31	498,311.26	873,768.66	747,641.10	2,587,766.96	9,492,768.69	
AO100090200858 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2194702 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	17.00	20.00	25.00	30.00	35.00	38.00	40.00	40.00	1,500,663.13	1,500,663.17	1,500,663.17	1,500,663.17	1,500,663.17	998,137.00	998,137.00	998,137.00	998,137.00	998,137.00	998,137.00	14,992,801.00	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	37.85																							
EJECUTADO	3.63	3.63	7.45	9.34	10.49	11.36	11.39	13.12	14.41	15.14	0.00	0.00	15.14	6,450.00	98,505.36	506,196.75	1,120,045.48	1,245,870.57	1,724,347.44	1,283,126.58	1,032,228.22	1,438,731.92	1,221,488.04	1,957,633.79	1,867,675.23	13,502,299.38	
AO100090200860 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2161480 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,529.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	94.10																							
EJECUTADO	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100090200862 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2055915 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	0.00																							
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100090200896 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACION), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2475053 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	5.00	8.00	10.00	12.00	15.00	18.00	22.00	26.00	30.00	33.00	36.00	40.00	40.00	732,795.50	732,795.50	732,795.50	732,795.50	732,795.50	732,795.50	506,189.83	506,189.83	506,189.83	1,733,313.83	1,733,313.83	3,549,171.85	12,931,142.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	100.00																							
EJECUTADO	1.38	1.38	8.57	9.96	13.57	17.28	21.53	28.58	33.16	35.95	40.07	0.00	40.07	2,748.00	14,364.93	459,399.66	437,857.53	275,252.08	1,173,698.19	572,999.69	1,242,812.85	879,204.04	1,036,133.41	618,862.81	3,466,248.34	10,179,581.53	
AO100090200897 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.20	4.30	4.50	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,366.00	66,367.00	66,367.00	199,100.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	17.39																							
EJECUTADO	0.18	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÚNICO DE INVERSIONES: 2462296 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) AOI00090200834 - CREACION DE LA CARRETERA PU-103 (EMP. PE-34B BOCA SANGABAN - DV. COASA), PU-108 (DV. COASA - ISILLUMA) EMP. PE-34P Y DV. PE-34P (SANTIAGO PAMPA) EMP. PE-34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN GABAN, AYAPATA, TIUATA, COASA, LIMBANI, PHARA, ALTO INAMBARI, PUTINA PUNCO LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2338085 - EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20	0.00	0.00 0.00
AOI00090200835 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 146; EMP PE - 34 I (HUANCANE) - HUERTAPATA - VISACAHANI - QUELLAHUYO - EMP PE - 34 (CACUNA), DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2480499	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 65.00 68.00 68.00	36.46	0.00 0.00 1,072,633.70 1,072,633.70 1,072,633.70 1,072,633.70 792,788.35 792,788.37 792,788.37 792,788.37 792,788.37 1,425,341.37 9,679,818.00
AOI00090200836 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO I: EMP. 34L (COJATA) HUANCASAYA, TRAMO II: HUANCASAYA TARUCANI-EMP-PU-115 (INCHUPALLA), DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2443679	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.30 0.50 0.80 1.00 1.10 1.20 1.30 1.30	23.85	0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 146,742.15 146,742.17 146,742.17 146,742.17 146,742.17 146,742.17 1,080,453.00
AOI00090200837 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO VIAL ECO TURISTICO, CAPACHICA - SIALE - CCOTOS - PARAMIS, DISTRITOS DE CAPACHICA, AMANTANI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2316291 (FUENTE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60	21.67	0.00 0.00 0.00 69,886.00 69,886.00 69,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,658.00
AOI00090200838 - MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL SACO-HUANCURI, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO. CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2159836	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 1.50 2.50 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60	10.56	150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 26,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,378.00
AOI00090200840 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. SACSAYHUAMAN TRAMO (J.R. MIRAFLORES AV. AVIACIÓN), JR. AMANECER TRAMO (AV. INDEPENDENCIA JR. MIRAFLORES) DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA -	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.10 0.20 0.30 0.40 0.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80	12.50	38,333.33 38,333.33 38,333.33 38,333.33 38,333.33 38,333.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00
					EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,259.80 107,757.14 21,267.95 2,500.00 3,250.00 0.00 0.00 213,034.89

PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2447465 - EXBENDENTE TÉCNICO AOI00090200237 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. META: 22.72 KM. INTERVENCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2178716. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	92.00	94.00	96.00	97.00	98.00	100.00	100.00	793,492.13	793,492.17	793,492.17	793,492.17	793,492.17	793,492.17	793,492.17	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	1,216,138.67	12,057,785.00
					EJECUTADO	75.68	0.00	0.00	75.88	76.26	76.78	77.60	78.28	76.96	77.64	80.67	0.00	80.67	0.00	77,222.29	143,419.43	1,742,971.93	978,546.38	876,138.21	381,506.50	925,181.88	775,348.71	812,641.87	1,273,380.33	2,191,916.31	10,178,273.84				
AOI00090200239 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA - SINA - YANAHUAYLA - TRAMO III SUB TRAMO 002 (CHALLHUANI - PURUMPATA) KM. 31+200 AL KM. 48+800) - 17,600 KM. DISTRITO SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131661. (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	70.00	70.30	70.60	70.90	71.20	71.40	71.60	71.80	71.90	72.00	0.00	0.00	72.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	690,000.00	0.00	0.00	4,290,000.00		
					EJECUTADO	7.32	0.00	7.46	8.10	9.44	10.32	83.02	83.72	84.43	85.55	0.00	0.00	85.55	30,003.60	92,100.00	71,572.64	173,799.93	362,005.00	302,317.26	235,812.45	372,448.07	266,769.32	408,074.67	1,019,443.47	766,530.92	4,100,877.33				
AOI00090200508 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO II KELLUYO PISACOMA 27+479 KM. MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185578 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	80.00	80.50	81.00	82.00	84.00	86.00	88.00	89.00	90.00	95.00	98.00	100.00	100.00	2,160,490.63	2,160,490.67	2,160,490.67	2,160,490.67	2,160,490.67	2,160,490.67	2,231,882.83	2,231,882.83	2,231,882.83	2,231,882.83	2,231,882.83	2,231,882.83	2,231,882.83	2,231,882.87	26,354,241.00		
					EJECUTADO	40.07	0.00	40.81	40.91	42.76	44.16	45.19	46.29	48.94	52.92	60.64	0.00	60.64	224,080.32	85,265.23	508,990.29	1,744,722.56	1,329,583.28	568,402.39	905,464.66	488,999.32	3,247,361.89	2,173,039.89	2,850,216.49	6,405,188.05	20,531,314.37				
AOI00090200578 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 35) HUACUÑA ZAPUJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2195487 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	20.00	22.00	24.00	26.00	30.00	35.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00	747,333.33	747,333.33	747,333.33	747,333.33	747,333.33	747,333.33	1,479,388.98	1,479,389.00	1,479,389.00	1,479,389.00	1,479,389.00	1,479,389.00	1,479,389.04	13,360,334.00			
					EJECUTADO	20.05	0.00	23.46	23.64	24.50	26.77	27.34	28.63	35.02	38.30	40.75	0.00	40.75	57,186.14	12,300.00	157,733.76	276,827.60	293,606.76	1,371,666.81	434,829.49	1,148,128.75	424,000.83	847,480.83	1,432,618.89	3,431,279.03	9,887,658.89				
AOI00090200587 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA - TRAMO II: KM 09-000 (DESV. SAN JUAN DE SALINAS) A KM 17-000 (CURAYLLU), DISTRITO SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2267525 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	96.00	98.00	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,237,379.50	1,237,379.50	813,903.50	813,903.50	813,903.50	813,903.50	813,903.50	813,903.50	359,955.00	0.00	0.00	0.00	7,718,135.00				
					EJECUTADO	71.80	71.80	72.06	72.29	73.50	0.00	78.03	0.00	0.00	90.51	90.51	0.00	90.51	80,444.95	94,397.53	122,030.58	281,220.82	872,314.40	1,603,570.74	1,606,888.40	48,827.36	760,537.24	143,339.83	221,027.96	251,262.00	6,085,861.81				
AOI00090200832 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN II (EMP. PE- 3S-AV. HUANCANE- CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-3S) DE	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	17.00	18.00	19.00	19.00	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	921,221.48	921,221.50	921,221.50	921,221.50	921,221.50	921,221.50	9,527,329.00			
					EJECUTADO	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	17.00	18.00	19.00	19.00	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	921,221.48	921,221.50	921,221.50	921,221.50	921,221.50	921,221.50	9,527,329.00			

PROYECTO	ESTADO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050					
LA CIUDAD DE JULIACA- EMPALME PU-3S INICIO CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-3S FINAL CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE CARACOTO - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2300575 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	EJECUTADO	5.91	6.00	0.00	6.40	0.00	0.00	7.55	8.46	9.48	10.01	0.00	0.00	10.01	6,500.00	10,566.40	12,453.64	363,573.40	244,235.68	394,186.46	649,701.87	222,611.15	525,625.65	318,421.24	613,024.11	1,210,910.73	4,571,810.33							
AOI0009020097 - CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR CANGALLE DE LA COMUNIDAD DE KALAHUALA DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2493948 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	50.00	0.00	50.00	55.00	60.00	65.00	75.00	85.00	95.00	98.00	99.00	100.00	100.00	56,390.00	0.00	302,015.00	108,870.00	233,530.00	434,260.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	486,038.00	4,051,293.00			
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	25.43	31.95	40.88	46.87	58.44	64.65	70.14	78.19	0.00	78.19	56,380.55	0.00	302,013.61	108,861.57	233,526.83	434,256.91	291,236.88	374,742.54	256,868.31	353,139.50	306,891.66	883,234.48	3,601,152.84							
AOI00090200984 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO COATA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2307608 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	0.00	0.00	78.00	81.00	93.00	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00	98.00	100.00	100.00	0.00	0.00	38,450.00	95,750.00	182,058.50	182,058.50	182,058.50	182,058.50	197,194.25	197,194.25	197,194.25	197,194.25	197,194.25	197,194.25	197,194.25	1,651,211.00				
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	70.84	72.74	77.59	80.39	0.00	0.00	81.14	99.76	0.00	99.76	0.00	0.00	35,280.04	94,339.94	210,813.30	118,909.33	102,025.82	18,350.38	0.00	13,887.70	120,792.29	601,635.86	1,316,034.66							
AOI00090201003 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA - TRAMO II : ROSASPATA - HUAYRAPATA (20-100 - 40-440), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2287700 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	24.00	28.00	30.00	32.00	34.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00		
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,000.00	727,000.00		
AOI00090201004 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA - TRAMO III : HUAYRAPATA - NINANTAYA (40-440-58-300), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2287700 - EXPEDIENTE TECNICO	PROGRAMADO	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00		
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00	536,200.00			
AOI00090201011 - CREACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA TRONCAL DEL PUENTE YARAJA DISTRITO, AZANGARO - AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2514428 (	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	536,844.33	653,965.36	4,948,720.00			
	EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	2.03	2.66	3.50	4.86	6.57	7.58	9.56	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	9,863.60	204,057.30	572,409.31	381,026.91	228,888.56	305,181.66	143,222.82	228,434.37	43,582.86	2,116,667.39							
AOI00090201019 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CIRCUITO VIAL ECO TURISTICO, CAPACHICA - SIALE - CCOTOS - PARAMIS - TRAMO II : SIALE - PARAMIS, DISTRITO CAPACHICA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES:	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60	0.80	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	78,834.50	39,417.25	39,417.25	39,417.25	39,417.25	39,417.25	39,417.25	39,417.25	39,417.25	39,417.25	0.00	0.00	315,338.00				
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	315,039.26				

2316291 - A0100090201131 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 35) HUAQUINA ZAPUJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2195487 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,291.00 344,291.00
A010009020972 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARU. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2031310 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 98.00 100.00 100.00 3,540.00 0.00 0.00 65,480.00 435,341.60 435,341.62 435,341.63 435,341.63 435,341.63 435,341.63 435,341.63 435,341.63 639,409.63 3,755,821.00
A010009020973 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU- 595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2221290 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.00 0.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 502,837.30 642,867.30 1,075,255.14 1,075,255.18 829,609.68 829,609.68 829,609.68 829,609.68 829,609.68 829,609.68 829,609.68 829,609.68 8,273,873.00
A010009020974 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU-140) - ESTRELLA (EMP. PE- 35), DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2440946 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.00 0.00 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 95.00 98.00 100.00 100.00 0.00 0.00 953,149.70 953,149.70 953,149.70 953,149.70 737,176.03 737,176.03 737,176.03 737,176.03 737,176.03 737,176.03 737,176.05 8,235,655.00
A010009020975 - CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE INTERCONEXION ENTRE LOS C.P. QUEQUERANA Y C.P. NINANTAYIA DEL DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2454312 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 60.00 70.00 80.00 90.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 0.00 0.00 100.00 2,540.00 32,450.00 23,450.00 165,850.00 174,151.66 174,151.67 174,151.67 183,032.33 183,032.33 183,032.34 0.00 0.00 1,295,842.00
A010009020976 - RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS, DISTRITO SAN ANTON - AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2466754 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO 0.00 0.00 88.00 90.00 92.00 96.00 98.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 228,688.33 402,388.33 320,208.33 213,008.33 273,769.33 273,769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,711,832.00
A0100090201131 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2194702 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960,522.00 960,522.00
A0100090201132 - CONTROL	GERENCIA REGIONAL DE	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,571.00 375,571.00



AOI00090200098 - CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL DE SECTORES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	551.33	0.00	0.00	551.33	550.00	0.00	1,051.33	550.00	975.00	1,035.23	5,264.22																
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90.94	551.33	0.00	0.00	0.00	1,051.33	0.00	429.75	1,974.32	1,166.55	5,264.22												
AOI00090200099 - INFORMACION ESPECIALIZADA (ZEE) PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL REGIONAL Y LOCAL	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,812.70	0.00	0.00	1,812.70	0.00	1,250.00	1,812.70	530.00	2,060.07	1,112.70	10,390.87																
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,370.91	0.00	1,812.70	1,245.00	2,167.02	429.75	2,198.94	1,166.55	10,390.87														
AOI00090200662 - REFORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PERFIL DE GESTION DEL TERRITORIO	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00																
					EJECUTADO	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.94	0.00	500.00	0.00	102.01	0.00	767.02	0.00	0.00	0.00	1,539.65												
AOI00090200663 - IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y SU PLAN DE ACCION	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	1,086.00	322.00	0.00	1,007.00	322.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00																
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	1,085.66	102.01	0.00	969.02	580.00	0.00	0.00	0.00	4,263.54													
AOI00090201062 - RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADAS EN ZONAS ALTOANDINAS FRONTERIZAS EN CABECERAS DE CUENCA EN LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, PUNO Y EL COLLAO. MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2547436 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,618.33	68,618.33	68,618.34	205,855.00																
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AOI00090201063 - RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN ZONAS ALTO ANDINAS EN CABECERA DE CUENCA DE LAS UH0172, UH0178 Y UH0171 CUENCA SIUCHES EN 4 PROVINCIAS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2566295 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,168.33	68,168.33	68,168.34	204,505.00																
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
AOI00090201064 - RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS: LLALLINAYO DE LA UH 018 PUCARA Y UH 019 AZANGARO, DE LA CUENCA RAMIS, EN 5 PROVINCIAS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2549395 (FUENTE INFOBRAS SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,130.66	65,130.67	65,130.67	195,392.00																
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.13	61,603.27	117,477.21	193,295.61													
					EJECUCION FISICA POR AEI.10.01:															60.7						EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.01:															214,753.89					
AEI.10.04 GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO																																														



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO			
						AVANCE % ACUMULADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO														
AOI00090201153 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2260735 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,393.00	68,393.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,393.00	68,393.00			
AOI0009020103 - ACUERDO DE CONFORMACION Y CREACION DEL SUB COMITE DE LA CUENCA INAMBARI-TAMBOPATA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00						
					EJECUTADO	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.19				
AOI00090200605 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO. MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2260735 - (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FISICO ACUMULADO)	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	42.00	45.00	48.00	52.00	55.00	58.00	62.00	65.00	68.00	72.00	75.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	12,476,581.00					
					EJECUTADO	0.00	32.80	32.92	33.39	34.89	37.66	38.38	39.72	41.78	44.09	47.20	55.20	55.20	0.00	3,000.00	219,404.27	2,663,017.08	224,267.54	321,548.61	217,943.66	80,542.75	317,428.89	76,376.90	1,299,481.37	2,478,552.51	7,901,563.58		
AOI00090200661 - CONCLUSION DE LA CREACION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS INTERREGIONAL TAMBO - MOQUEGUA (DECRETO SUPLENDO)	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	NORMA APROBADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00							
					EJECUTADO	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.69			
AOI00090200678 - ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS CUENCA TITICACA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.94	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.94	
AOI00090200802 - PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA TITICACA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00				
					EJECUTADO	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.68	
AOI00090200804 - SEGUIMIENTO Y FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,735.00	17,395.00	20,285.00	20,269.00	19,342.00	26,736.62	26,636.64	26,736.64	26,636.64	26,636.64	26,736.68	278,414.86
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,731.99	17,393.81	20,284.00	20,268.28	19,341.34	21,784.01	18,651.24	20,140.34	15,763.91
AOI00090200805 - CONVOCATORIA Y SEGUIMIENTO A SESIONES DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,748.00	0.00	1,975.00	1,167.00	7,635.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,245.00	1,747.02	0.00	1,974.32	1,166.55	7,632.89		
AOI00090200806 - MODIFICACION DE LA DELIMITACION DEL AMBITO DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090200807 - CONFORMACION DEL GRUPO IMPULSOR PARA LA CREACION DEL CONSEJO DE RECURSOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Table with columns for project ID, objective, status, and financial data. Includes rows for various environmental management activities like 'REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL' and 'EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL'.

OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS
AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO

Summary table for OEI.13.01 showing physical and financial execution metrics. Columns include months from January to December, and cumulative advancement values for both physical and financial aspects.

AEI.13.03 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Summary table for AEI.13.03 showing physical and financial execution metrics for disaster risk management and climate adaptation. Includes cumulative advancement values for physical and financial execution.

DESASTRES Y SEGURIDAD EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.03: 40,925.00

AEI.13.04 PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0009020565 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	1,906.30	19,063.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	12,868.00	0.00	0.00	900.00	0.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.04: 100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.04: 19,063.00														

AEI.13.05 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00090201110 - CONTROL CONCURRENTE - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO QUELLOMAYO MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE SAN GABAN, DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2520451	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,967.00	52,967.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,967.00	52,967.00
AOI00090201113 - CONTROL CONCURRENTE - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO LORIPONGO Y MOLLA AMBOS MARGENES VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE LARAQUERI Y CENTRO POBLADO DE HUARJUYO, DISTRITO DE PICHACANI - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2532916.	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,018.00	78,018.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,018.00	78,018.00	
AOI00090201013 - INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2293195 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	172,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.00	181,408.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	172,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.96	181,175.96		
AOI00090208080 - MEJORAMIENTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	64.00	64.50	65.00	65.50	66.00	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50	69.00	69.50	77.00	100.00	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	373,611.50	4,483,338.00	



RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO COATA, EN LOS DISTRITOS DE HUATA, COATA, CAPACHICA, JULIACA Y SAN MIGUEL EN LAS PROVINCIAS DE PUNO Y SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2533866 (FUENTE INFOBRAS: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	EJECUTADO	0.00	0.00	0.10	0.30	0.50	0.65	0.80	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	10,245.51	33,971.00	25,002.89	23,097.84	18,964.75	23,542.32	0.00	0.00	31,391.56	15,000.00	181,215.87	
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	750,000.00	735,000.00	1,500,000.00
AOI00090201073 - MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL TRAMO Y EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL- PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2183634 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	750,000.00	735,000.00	1,500,000.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.61	59,809.10	446,212.72	520,833.43
AOI00090201075 - MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAVE Y AZANGARO - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2183634 - CONTROL CONCURRENTE	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,463.00	0.00	1,253,463.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,501.00	685,501.00
AOI00090201076 - RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO COATA, EN LOS DISTRITOS DE HUATA, COATA, CAPACHICA, JULIACA Y SAN MIGUEL EN LAS PROVINCIAS DE PUNO Y SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2533866 - CONTROL CONCURRENTE	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,962.00	0.00	567,962.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,962.00	567,962.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05: 66.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.05: 2,888,264.17

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	62.0
MEDIANA DEI AYS DEL POI	84.57
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	659,442,462.78
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	492,727,258.89
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	542
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	21	9	7
Actividades Operativas (Ejecución física)	240	55	246

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar