


GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**

AL IV TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA 902 SEDE CENTRAL

Puno, marzo del 2020

CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	3
I. RESUMEN EJECUTIVO	4
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	7
2.1. Modificaciones	7
2.1.1. Modificaciones en proyectos de inversión	7
2.1.2. Modificaciones en actividades operativas	8
2.2. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	10
2.2.1. Actividades operativas e inversiones por objetivos estratégicos	10
2.2.2. Actividades operativas e inversiones por función	14
2.2.3. Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la política general de gobierno	16
2.2.4. Avance físico de actividades operativas e inversiones por centros de costo	20
2.2.5. Avance físico financiero de las actividades operativas e inversiones por provincia	24
2.2.6. Actividades operativas e inversiones por rango de avance	26
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	27
2.4. Medidas para la mejora continua	27
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
IV. ANEXOS	29
Reporte B-6 del seguimiento del Plan Operativo Institucional al IV trimestre 2019	29



PRESENTACIÓN

El informe de evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del Gobierno Regional Puno, corresponde al IV trimestre del año 2019 se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la modificatoria de la “Guía para el Planeamiento Institucional”.

El presente informe de evaluación esta articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2018 – 2020 del Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones al IV trimestre del año 2019, por cada centro de costo, muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas,

El documento está organizado en cuatro partes: I. Resumen Ejecutivo, II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones III. Conclusiones y recomendaciones y IV Anexos.




INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2019

I. RESUMEN EJECUTIVO

- El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que permite implementar las políticas del Estado y los lineamientos de política del Gobierno Regional Puno. El seguimiento y la evaluación de estas políticas, permiten identificar la alerta temprana para la mejora continua de la gestión pública bajo un enfoque de gestión por resultados.
- En el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 902 Sede Central del Gobierno Regional, se presenta el nivel de avance y cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, que permiten implementar las acciones estratégicas institucionales y el logro de los objetivos estratégicos institucionales.
- Las actividades operativas e inversiones aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora 902 Sede Puno fueron de 258, al IV trimestre se ejecutó 337 actividades operativas e inversiones, incrementándose en 79 principalmente en inversiones que representa el 30,62%; en tanto que, el monto total de las metas financieras fue S/. 227 288 645,00 y al IV trimestre ascendió a S/. 414 641 644,00 incrementándose en S/. 187 352 999,00 que representa el 82.43% respecto al POI aprobado.
- En 135 actividades operativas e inversiones se modificó las metas físicas, debido a la inconsistencia de registro en la fase de elaboración del POI, se incorporó 88 actividades operativas e inversiones para la ejecución de proyectos de inversión de continuidad, y proyectos financiados con expediente técnico como la infraestructura del Hospital Manuel Núñez Butrón.
- Existen acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, debido a que su implementación corresponde a otras unidades ejecutoras o direcciones regionales de Educación, Salud, Transporte, Agricultura y Producción.
- Las actividades operativas e inversiones que presentan un nivel de avance físico mayores al 100% son 03 y están asociadas a la acción estratégica: capacidades fortalecidas de manera permanente a los servicios públicos y al objetivos estratégico: "fortalecimiento de la gestión institucional del Gobierno Regional Puno", estas actividades operativas corresponden a los instrumentos de gestión institucional, proceso en defensa del Estado, actos administrativos resolutivos y documentos de gestión. Asimismo, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales "mejoramiento de la capacidad adaptativa de la población, ecosistema y servicios públicos a los efectos del cambio climático" y "mejorar el sistema de gestión ambiental", se ejecutó 06 y 21 actividades operativas e inversiones, con avances físico de 171% y 105% respectivamente, que en acciones de promoción de la educación, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental, emergencias y desastre.



- Para promover el turismo en la región Puno, se ejecutó, 3 actividades operativas, en materia de sensibilización, cultura y seguridad turística, y actividad artesanal, con un avance físico de 99%. Se ha ejecutado 09 actividades operativas, con un avance físico de 99%, orientados a la capacitación laboral, formalización de la fuerza laboral, e inspecciones socio laboral, alineado al objetivo “promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno”.
- Se ejecutó 18 actividades operativas e inversiones con un avance físico mayores al 100%, asociados a las funciones de orden público - seguridad y ambiente; en tanto que, 03 actividades operativas tiene un avance físico del 100% alineado a la función industria. En el rango de 25% - 50%, de avance físico se encuentran 98 actividades operativas e inversiones vinculadas a las funciones de educación, cultura y deporte, salud y transportes, funciones principales orientadas al cierre de brechas sociales y de infraestructura.
- Las actividades operativas e inversiones que no fueron priorizados suman 136 y se encuentran con un avance físico dentro del rango 25% - 50%, debido a que la programación fue realizado en el año 2018 y los lineamientos de política general de gobierno se incorporaron al aplicativo en el año 2019.
- Las actividades operativas e inversiones que se encuentran alineados a los 05 ejes de la política general de gobierno son 201, de los cuales solamente 08 actividades operativas e inversiones alcanzaron un nivel de avance físico de 100% alineados a los ejes: “crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”, “desarrollo social y bienestar de la población” y “descentralización efectiva para el desarrollo”; asimismo, 05 actividades operativas e inversiones lograron un nivel de avance físico mayores al 100%, articulado al lineamiento fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo, eje “crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”.
- En 13 centros de costo se ejecutó 80 actividades operativas e inversiones con un nivel de avance físico igual o mayor al 100%, con un presupuesto institucional modificado de S/. 15 700 895,00. Además, en el centro de costo Gerencia Regional de Infraestructura se ejecutó 90 actividades operativas e inversiones con un avance físico de 38% y presupuesto total de S/. 348 048 114,00, alineados a las funciones de: educación, salud e infraestructura vial. Esta baja ejecución está relacionado con la modalidad de ejecución (administración directa) de los proyectos de inversión, capacidad operativa institucional, capacidad operativa de la maquinaria pesada y procesos administrativos burocráticos.
- Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Huancané, Melgar y Lampa presentan mayores niveles de avances físico con 128%, 93% y 83% respectivamente, debido al nivel de avance de proyectos de continuidad en cultura y deporte, educación e infraestructura vial; del mismo modo, las actividades operativas e inversiones que se ejecutaron con bajo nivel de avance físico, se encuentran en las provincias de: Moho 14%, San Antonio de Putina 26%, Chucuito 30%, Puno con 38%, El Collao 42%, San Román 43% y Yunguyo 47%. En estas provincias han iniciado la ejecución de los proyectos a partir del II trimestre del año 2019 y se encuentran bajo la modalidad de administración indirecta en salud, educación e infraestructura vial.
- Según el rango de avance físico, las actividades operativas e inversiones sin avance físico son 57, con un presupuesto modificado de S/. 68 869 748,00, que representa el



16.61%, debido al no registro de información por los responsables de los centros de costos.

- Con avances físicos menores al 25% son 17 actividades operativas e inversiones con un presupuesto de S/. 92 231 537,00 que representa el 22,24% y entre el rango de 25% - 50% se encuentran 15 actividades operativas e inversiones con una asignación presupuestaria de S/. 71 085 159,33, equivalente al 17,14%. En síntesis, 32 actividades operativas e inversiones presentan avance físico menores al 50%, que requieren tomar medida correctivas a fin de mejorar la gestión pública regional.
- Las actividades operativas e inversiones que han logrado el 100% de avance físico suman 134, con un presupuesto de S/. 19 215 990,82 y mayores al 100% alcanzaron 31 actividades operativas e inversiones con un presupuesto institucional modificado de S/. 28 455 192,06. Estos logros se encuentran principalmente en actividades operativas que desarrollan las diferentes dependencias del gobierno regional Puno.




II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones

El Plan Operativo Institucional aprobado y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 902: Sede Central del Gobierno Regional Puno, fue de S/. 227 288 645,00, para 258 actividades operativas e inversiones que representa el 100%. En tanto que, al IV trimestre el monto del Plan Operativo Institucional modificado asciende a la suma de S/. 414 641 644,00 incrementándose S/. 187 352 999,00 que representa el 82,43% respecto al POI aprobado, recurso orientado para la ejecución de 337 actividades operativas e inversiones.


Se han modificado las metas físicas en 135 actividades operativas e inversiones, debido a la inconsistencia de registro en la fase de elaboración del POI, se incorporó 88 actividades operativas e inversiones que corresponde al grupo genérico de gasto 2.6 adquisición de activos no financieros, para la ejecución de proyectos de inversión de continuidad, con el financiamiento proveniente del saldos de balance del ejercicio anterior, e inicio de ejecución de proyectos de impacto regional como Hospital Manuel Núñez Butrón que contribuye al cierre de brechas sociales.

2.1.1. Modificaciones en proyectos de inversión.



Durante el año 2019, se priorizó 52 proyectos de inversión de continuidad, elaboración de los expedientes técnicos y estudios de pre inversión. Al IV trimestre se han ejecutado 117 proyectos de inversión pública, de los cuales corresponde 51 proyectos a infraestructura educativa de educación básica regular y educación superior no universitaria, en el marco de la política regional y del Estado, con la finalidad de incrementar el acceso de la población de 3 -16 años de edad a los servicios educativos públicos y mejorar los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes.

La segunda prioridad del Gobierno Regional Puno es el mejoramiento de la infraestructura vial, medio fundamental para la articulación de los centros de producción con el mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para lo cual se ha ejecutado 18 proyectos de infraestructura vial de orden regional y vecinal.



El desarrollo social y bienestar de la población es el eje prioritario; como la reducción de la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 36 meses, brindar servicios de salud de calidad, oportunos y con capacidad resolutive, es política del gobierno regional en concordancia con la política de Estado; por lo que, como tercera prioridad se han ejecutado 13 proyectos de inversión, destacándose la infraestructura hospitalaria de Materno Infantil de la ciudad de Juliaca, Hospital de llave, Macusani y Hospital Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno.

Para fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de la región, durante el año 2019 se han ejecutado 11 proyectos de inversión entre ellos infraestructura de riego, cadena productiva de la fibra de alpaca, cadena productiva de la leche, cadena productiva de granos andinos y otros.

**TABLA N° 01
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIÓN AL IV TRIMESTRE 2019**

FUNCIÓN	POI APROBADO	POI MODIFICADO
Educación	13	51
Transporte	10	18
Salud	7	13
Agropecuaria	12	11
Cultura y deporte	2	4
Ambiente	1	4
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	0	4
Orden público y seguridad	2	3
Industria	4	3
Pesca	0	2
Protección social	1	1
Turismo	0	1
Comercio	0	1
Vivienda	0	1
Total	52	117

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 y Consulta Amigable - MEF

En la función cultura y deporte se ha ejecutado 04 proyectos de inversión, con la finalidad de incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la región Puno. Asimismo, en ambiente y planeamiento gestión y reserva de contingencia se ha ejecutado 04 proyectos de inversión en cada uno.



En orden público y seguridad, e industria se ejecutaron 03 proyectos de inversión en cada uno, en pesca 02 proyectos de inversión y finalmente en protección social, turismo, comercio y vivienda 01 proyecto de inversión en cada función.

2.1.2. Modificaciones en actividades operativas.

Para fortalecer la gestión pública moderna, eficiente y eficaz y asegurar la transparencia en la gestión del gobierno regional, se ha programado la ejecución de 206 actividades operativas en los diferentes centros de costo, y fueron financiados el 100% por el Presupuesto Institucional de Apertura. Al IV trimestre del 2019 se ejecutó 220 actividades operativas para el cumplimiento de los productos, metas y objetivos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional.



En resumen las actividades operativas e inversiones aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora 902 Sede Puno fueron de 258, al IV trimestre se ejecutó 337 actividades operativas e inversiones, incrementándose en 79 principalmente en inversiones que representa el 30,62%.

TABLA N° 02
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADO , CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO
(MONTO EN S/.)

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	227,288,645	227,288,645	414,641,644
N° Inversiones	52	52	117
N° AO	206	206	220
N° AO e inversiones (a+b+c)	258	258	337
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			115
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			135
- Incorporadas (c) 4/			88
- Anuladas (d) 5/			10

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones


2.2.1. Actividades operativas e inversiones por objetivos estratégicos

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Puno para los años 2018 – 2020, contempla 18 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 13 OEI viene implementando la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Puno.


Durante el año 2019 se han ejecutado 337 actividades operativas e inversiones, y de acuerdo al reporte de la tabla 02 solamente 119 actividades operativas e inversiones se encuentran alineados a las acciones estratégicos y objetivos estratégicos institucionales.

Los objetivos estratégicos institucionales de salud: Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 05 años, disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses, reducir la mortalidad materna neonatal, no cuentan con actividades operativas e inversiones, debido a que en el reporte de la tabla 02 no visualiza la información registrada; sin embargo en el reporte B-6 seguimiento del Plan Operativo Institucional están asociados 03 proyectos de inversión pública orientados al mejoramiento del estado nutricional del niños (a) menores de tres años y madres gestantes de la zona norte, centro y circunlacustre de la región Puno.

Asimismo, se ha ejecutado 10 proyectos de inversión y actividades operativas, en materia de infraestructura hospitalaria, establecimientos de salud y elaboración de expedientes técnicos, con la finalidad de reducir la mortalidad materna neonatal, y contribuir a la disminución de los indicadores negativos en muerte materna y perinatal principalmente de la población más necesitada de la región Puno.



Para el cumplimiento del objetivo “Mejorar los niveles de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular” se ejecutó 48 actividades operativas e inversiones en infraestructura educativa, con un avance físico de 34%, debido a que los proyectos en ejecución de instituciones educativas iniciales se encuentran en la etapa de liquidación y cuya fuente de verificación no se encuentran registrados en INFOBRAS y aplicativo CEPLAN V.01. Asimismo, 07 actividades operativas e inversiones se articulan al objetivo “Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria”, con un avance físico de 31%.



Por otra parte, 03 actividades operativas e inversiones presentan un nivel de avance físico mayores al 100% asociadas a la acción estratégica: capacidades fortalecidas de manera permanente a los servicios públicos, y al objetivos estratégico: fortalecimiento de la gestión institucional del gobierno regional Puno, debido al nivel de cumplimiento de las actividades operativas permanentes y registro de información oportuna que realizaron los centros de costo o dependencias del gobierno regional Puno. Estas actividades operativas corresponden a los instrumentos de gestión institucional, proceso en defensa del Estado, actos administrativos resolutivos, documentos de gestión administrativo, presupuestal y financiera, que están enmarcados en las categorías presupuestales de acciones centrales, asignaciones presupuestales que no resultan en productos y programas presupuestales.

El mejoramiento de la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno, es uno de los medios fundamentales para dinamizar las actividades económicas y acceso oportuno de los servicios de salud y educación; por lo que, se han ejecutado 19 proyectos de inversión pública de orden departamental y vecinal, con un promedio del avance físico del 48%.

Para promover el turismo en la región Puno, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, se ejecutó, 3 actividades operativas, en materia de sensibilización, cultura y seguridad turística, y actividad artesanal, con un avance de 99%, respecto a lo programado.

A través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se ha ejecutado 09 actividades operativas, con un avance físico de 99%, orientados a la capacitación laboral, formalización de la fuerza laboral, e inspecciones socio laboral, alineado al Objetivo "Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la Región Puno".

Para "mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales", se han ejecutado 03 actividades operativas e inversiones con una avance físico de 75%, en materia de instalación y recuperación de la cobertura forestal y conservación de la diversidad biológica.


Las actividades operativas e inversiones que han contribuido al nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales "Mejoramiento de la capacidad adaptativa de la población, ecosistema y servicios públicos a los efectos del cambio climático" y "Mejorar el sistema de gestión ambiental", son 06 y 21, con avances físico de 171% y 105% respectivamente, en acciones de promoción de la educación, cultura y ciudadanía ambiental, fiscalización ambiental, emergencias y desastre.

Existen acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales que no cuentan con actividades operativas e inversiones, debido a que su implementación corresponde a otras unidades ejecutoras o direcciones regionales de Educación, Salud, Transporte, Agricultura y Producción.



**TABLA N° 03
AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Número de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
2	OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES	4	AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES	3	0 %						
3	OEI.03 : REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL	3	AEI.03.03 : ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES	10		34 %					
6	OEI.05 : MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	48		34 %					
7	OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1	AEI.07.01 : FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	7		31 %					
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	1	AEI.08.03 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	3						533 %	
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	2	AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6				79 %			
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	3	AEI.08.02 : CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	64			60 %				
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	4	AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	39				99 %			
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	7	AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO	14				83 %			
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	9	AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO	5			71 %				
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	10	AEI.08.10 : PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	14		27 %					
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	11	AEI.08.07 : REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	8						115 %	
9	OEI.14 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN	19		48 %					
10	OEI.09 : IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO	2	AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	16			68 %				
11	OEI.13 : PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	3				99 %			
11	OEI.13 : PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	2	AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS	10				99 %			



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AOs/Inve	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
13	OEI.12 : PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO	9				99 %			
15	OEI.11 : PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO	2	AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES	7							105 %
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGIÓN PUNO	3			75 %				
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	2	AEI.15.03 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS	4			70 %				
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	3	AEI.15.02 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	4							120 %
17	OEI.16 : MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	1	AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	6							171 %
17	OEI.16 : MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	2	AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	11				99 %			
18	OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN	21							105 %
			TOTAL	337							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



2.2.2. Actividades operativas e inversiones por función

En el Plan Operativo Institucional del año 2019, se ha programado 337 actividades operativas e inversiones, 13 funciones que es el nivel máximo de agregación de las acciones del Estado, para el cumplimiento de los deberes primordiales establecidos en la misión y objetivos de la entidad pública. Por tanto, en la Sede del Gobierno Regional se han ejecutado 18 actividades operativas e inversiones con un avance físico mayores al 100%, y están asociados a 02 funciones orden público - seguridad y ambiente; en tanto que, 03 actividades operativas tiene un avance físico del 100% alineado a la función industria.

En el rango de 75% - 100% se ejecutó 212 actividades operativas e inversiones en 05 funciones de protección social, pesca, comercio, trabajo y planeamiento y reserva de contingencia; asimismo, entre el rango de 50% - 75% de avance físico se ejecutó 16 actividades operativas/inversiones asociado a la función agropecuaria que contribuye directamente al eje crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

En el rango de 25% - 50%, de avance físico se encuentran 98 actividades operativas e inversiones vinculadas a las funciones de educación, cultura y deporte, salud y transportes, funciones principales orientadas al cierre de brechas sociales y de infraestructura, las mismas están a cargo de las Gerencias Regionales de Desarrollo Social e Infraestructura.



AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN

Tabla N° 04

Código Función	Función	N° AO/Inversiones	Porcentaje de Avance					Mayor de 100 %
			<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	191				78 %		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11						
07	TRABAJO	8				99 %		146 %
08	COMERCIO	1				90 %		
10	AGROPECUARIA	16			67 %			
11	PESCA	1				91 %		
14	INDUSTRIA	3					100 %	
15	TRANSPORTE	19		48 %				
17	AMBIENTE	7						109 %
20	SALUD	13		33 %				
21	CULTURA Y DEPORTE	4		38 %				
22	EDUCACION	52		30 %				
23	PROTECCION SOCIAL	11				81 %		
	TOTAL	337						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



2.2.3. Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la política general de gobierno.

En el marco de la política general de gobierno, la Sede Central del Gobierno Regional Puno, ejecutó actividades operativas e inversiones asociados a 05 ejes de desarrollo nacional.

Eje 01: Integridad y lucha contra la corrupción.

Se ha ejecutado 22 actividades operativas e inversiones con un nivel de avance físico que se encuentra entre el rango de 50% - 75%, los cuales están articulados al lineamiento de política nacional combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas, 27 actividades operativas e inversiones con un nivel de avance físico entre el rango de 25% - 50%, que contribuyen al lineamiento de política asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.

Eje 02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

Se ejecutó 29 actividades operativas e inversiones, con un nivel de avance físico de 64%, articulado a construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia, 65 actividades operativas e inversiones se ejecutó alineado al lineamiento de política vulnerabilidad y diversidad cultural, con un avance de 43%, cifra inferior al 50%.

Eje 03: Crecimiento económico equitativo competitivo y sostenible.

Se ejecutó 05 actividades operativas e inversiones con un avance físico mayor al 100%, para fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo, estas actividades e inversiones fueron orientados al Programa de apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE. Además, 03 actividades operativas e inversiones han obtenido 100% de avance físico alineado a recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.

Asimismo, 09 actividades operativas e inversiones se encuentran con un avance físico dentro del rango de 75% - 100%, para fomentar el proceso de reconstrucción con cambios con énfasis en la prevención y la generación del empleo formal. En tanto que, 14 actividades operativas e inversiones alcanzaron un avance físico que están comprendidos entre el rango de 50% - 75% para potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.

Eje 04: Desarrollo social y bienestar de la población.

Para el nivel de cumplimiento del eje social, se ha realizado 04 actividades operativas e inversiones con un avance físico de 100%, que contribuye al lineamiento de política cobertura sostenible de servicio de agua y saneamiento, y a promover la igualdad y no a la discriminación entre mujeres y hombres. Destacamos que 21 actividades operativas e inversiones alcanzaron un avance entre el rango de 25% - 50%, es decir por debajo del 50% y están asociado a brindar servicios de salud de calidad, mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes y mejorar la seguridad ciudadana con énfasis en la delincuencia común y organizada, lineamientos de política prioritarios para el cierre de brechas sociales y con indicadores críticos de la región Puno.



Eje 05: Descentralización efectiva para el desarrollo.

Se ejecutó 02 actividades operativas/ inversiones con un avance físico de 100% y 67% respectivamente, articulados a los lineamientos de política; institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales y promover las alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.

Asimismo 136 actividades operativas e inversiones no fueron priorizados y se encuentran con un avance físico dentro del rango 25% - 50%, debido a la elaboración y registro de información en el aplicativo fue realizado en diciembre del año 2018 y los lineamientos de política general de gobierno se incorporan al aplicativo en el año 2019.

Las actividades operativas e inversiones que ejecuta la Unidad Ejecutora 902: Sede Central Puno, están alineados a las políticas generales de gobierno en sus 05 ejes de desarrollo; por consiguiente, el Gobierno Regional de Puno interrelaciona y guarda consistencia para garantizar el cierre de brechas sociales y de infraestructura, y aprovechar las potencialidades del territorio regional, con sostenibilidad ambiental y orientado a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

En síntesis, solamente 08 actividades operativas e inversiones alcanzaron un nivel de avance de 100% alineados a la política general de gobierno: crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización efectiva para el desarrollo, 05 actividades operativas e inversiones lograron un nivel de avance físico mayores al 100%, articulado al lineamiento prioritario de fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo, eje crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.




TABLA N° 05
AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/				
					25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	136	43 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	22		69 %			
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	27	33 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	29		64 %			
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	65	43 %				
		LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.	2				100 %	
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	14		73 %			
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	8			94 %		
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	5					138 %
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	1					100 %
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	1			94 %		



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/				
					25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	7	38 %				
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	11	38 %				
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	2				100 %	
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	3	47 %				
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	2			100 %		
		LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.	1				100 %	
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	1		67 %			
			TOTAL	337					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.4. Avance físico de actividades operativas e inversiones por centros de costo

De 337 actividades operativas e inversión que se ejecutó en la Unidad Ejecutora 902 Sede Central Puno, 80 alcanzaron igual o mayor al 100%, que representa el 24%, estas acciones e inversiones fueron realizados por 13 centros de costo, con un presupuesto institucional modificado de S/. 15 700 895,00.

TABLA N° 06
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTROS DE COSTO

No	CENTRO DE COSTO	N° AO/I	MONTO TOTAL (S/)	AVANCE FISICO
				T4
1	01.02 : CONSEJO REGIONAL	2	1,128,602	100 %
2	01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	5	365,217	100 %
3	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6	729,954	100 %
4	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	1	516,262	118 %
5	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	6	435,507	107 %
6	01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA	2	411,983	100 %
7	01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	8	174,900	115 %
8	01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	3	2,581,234	533 %
9	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	16	5,039,725	148 %
10	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	21	190,953	105 %
11	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	2	1,588,027	100 %
12	01.19.04 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	329,693	100 %
13	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	7	2,208,838	105 %
TOTAL		80	15,700,895.00	

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al IV trimestre del año 2019 se ejecutó 125 actividades operativas e inversiones con una presupuesto de S/. 374 583 618,00, de los cuales 90 actividades operativas e inversiones con un presupuesto total de S/. 348 048 114,00, alcanzaron un nivel de avance físico de 38%, y está a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura, dependencia encargada de la ejecución de proyectos de inversión en educación, salud e infraestructura vial. Esta baja ejecución está relacionado con la modalidad de ejecución (administración directa) de los proyectos de inversión, capacidad operativa institucional, capacidad operativa de la maquinaria pesada, procesos administrativos burocráticos y a factores externos con la transferencia de presupuesto del nivel central al GORE Puno en forma tardía, plazos de apelaciones y pronunciamiento de la OSCE a los procesos de licitación pública.

En tanto que, 06 actividades operativas con asignación presupuestaria de S/. 21,782,802,00, alcanzó un nivel de avance físico de 26%, ejecutado por el centro de costo Oficina Regional de Administración, según la estructura funcional programática y en una sola meta presupuestaria. Por otra parte, esta dependencia orgánica cuenta con 05 oficinas que dependen presupuestalmente del centro de costo Oficina Regional de Administración, y en el Plan Operativo Institucional se definió cada uno como centro de costo; por lo que, el avance físico de las actividades operativas se registraron en cada centro de costo o dependencia de ORA.



TABLA N° 07
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTROS DE COSTO

N°	CENTRO DE COSTO	AO/I	MONTO TOTAL	AVANCE FISICO
				T4
1	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	1,332,842	0 %
2	01.08.06 : SUB GERENCIA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	4	146,913	21 %
4	01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	21,782,802	26 %
5	01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	2	0.00	
6	01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	4	0.00	
7	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	3	0.00	
8	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	13	3,272,947	19 %
9	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	90	348,048,114	38 %
	TOTAL	125	374,583,618.00	


Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Los centros de costo Oficina de Contabilidad, Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, no cuentan con avance físico en el IV trimestre, debido al no registro de la información financiera en el aplicativo de CEPLAN V.01; de modo que, para subsanar esta inconsistencia se requiere creación de metas presupuestarias para cada centro de costo.



TABLA N° 08
AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO

Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance fisico del trimestre 2/	Avance fisico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : PRESIDENCIA REGIONAL	3	952,500	93 %	17 %	38 %	57 %	82 %
01.02 : CONSEJO REGIONAL	2	1,128,602	100 %	18 %	47 %	69 %	100 %
01.03 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	482,798	0 %	17 %	27 %	65 %	67 %
01.04 : PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	5	365,217	100 %	18 %	43 %	70 %	100 %
01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6	729,954	100 %	26 %	57 %	79 %	100 %
01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	5	542,773	77 %	16 %	36 %	56 %	86 %
01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	1	516,262	92 %	18 %	46 %	91 %	118 %
01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	1,332,842	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	6	207,871	86 %	9 %	13 %	18 %	75 %
01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	6	435,507	39 %	14 %	32 %	90 %	107 %
01.08.04 : SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	5	156,971	100 %	10 %	35 %	69 %	99 %
01.08.05 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9	165,383	11 %	1 %	30 %	52 %	57 %
01.08.06 : SUB GERENCIA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	4	146,913	13 %	4 %	8 %	15 %	21 %
01.09 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	0						
01.09.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	21,782,802	36 %	8 %	12 %	21 %	26 %
01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	2	0					
01.09.03 : OFICINA DE TESORERÍA	2	411,983	100 %	22 %	48 %	74 %	100 %
01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	8	174,900	166 %	16 %	35 %	52 %	115 %
01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	430,276	99 %	19 %	42 %	68 %	95 %
01.09.06 : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	4	0					
01.09.07 : OFICINA DE EQUIPO MECANICO	3	2,581,234	0 %	175 %	533 %	533 %	533 %



Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	3	0					
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	25	2,132,149	67 %	4 %	11 %	18 %	69 %
01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	13	3,272,947	6 %	0 %	9 %	10 %	19 %
01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	90	348,048,114	52 %	5 %	13 %	23 %	38 %
01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	16	5,039,725	9 %	9 %	16 %	53 %	148 %
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	21	190,953	82 %	21 %	58 %	67 %	105 %
01.14.03 : SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL	11	2,605,058	106 %	8 %	41 %	61 %	99 %
01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	2	1,588,027	100 %	12 %	45 %	68 %	100 %
01.16 : PROYECTOS ESPECIALES	1	461,468	75 %	9 %	36 %	64 %	91 %
01.16.01 : PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS - PECSA	8	11,548,341	0 %	11 %	24 %	44 %	70 %
01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	9	1,918,494	79 %	38 %	62 %	83 %	99 %
01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	10	1,060,320	97 %	19 %	40 %	66 %	92 %
01.19.01 : DIRECCIÓN DE TURISMO	3	270,826	132 %	22 %	48 %	72 %	99 %
01.19.02 : DIRECCIÓN DE ARTESANIA	4	183,729	108 %	19 %	42 %	70 %	98 %
01.19.03 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	3	152,869	128 %	18 %	41 %	66 %	97 %
01.19.04 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	329,693	108 %	26 %	50 %	74 %	100 %
01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	7	2,208,838	53 %	17 %	36 %	73 %	105 %
01.21 : ALDEAS INFANTILES	21	1,085,304	87 %	28 %	51 %	75 %	97 %
TOTAL	337	414,641,644					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.5. Avance físico financiero de las actividades operativas e inversiones por provincia.

Las actividades operativas e inversiones ejecutadas en las provincias de Huancané, Melgar y Lampa presentaron mayores niveles de avances físico con 128%, 93% y 83% respectivamente. Debido a la ejecución de proyectos de continuidad de ejercicios anteriores como el mejoramiento de la infraestructura del Coliseo Cubierto de Huancané, liquidación de 03 instituciones educativas iniciales en la provincia de Melgar, mejoramiento de los servicios educativos I.E.P. N° 70473 distrito de Ocuvirí – Lampa y mejoramiento de la carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla – Cabanillas.

Del mismo modo, las actividades operativas e inversiones que se ejecutaron con bajo nivel de avance físico se encuentran localizados en las provincias de: Moho 14%, San Antonio de Putina 26%, Chucuito 30%, Puno con 38%, El Collao 42%, San Roman 43% y Yunguyo 47%. En estas provincias se encuentran localizados proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura vial, desarrollo agropecuario y cultura – deporte, entre ellos tenemos el mejoramiento y ampliación de los servicios de IES Técnico Comercial Capajocha - Moho – Puno, mejoramiento servicios de transitabilidad vía vecinal Pu-595: Dv. Pampa Blanca - Rinconada - Cerro Lunar, Distrito de Ananea - San Antonio de Putina, mejoramiento de infraestructura vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas distrito de Capachica, Chucuito, Plateria, Acora e Ilave, mejoramiento carretera Dv. Desaguadero (Emp Pe 36a) - Kelluyo – Pisacoma – Chucuito, mejoramiento carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata Distrito de Ilave - El Collao, mejoramiento del servicio educativo de las carreras de Producción, Automotriz, Minería, Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería, Laboratorio Clínico y Prótesis Dental del IST Manuel Nuñez Butron, Juliaca, San Roman – Puno, instalación del servicio educativo IES Santa Monica – Juliaca - San Roman. Finalmente, el proyecto ampliación y mejoramiento del servicio de ISTP de Yunguyo, no cuenta con avance físico financiero, por falta de registro de la instancia correspondiente.



TABLA N° 09
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA

Provincia	N° Total de AO/	Monto Total(S/)/1/	Análisis físico del trimestre	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
2101 : PUNO	239	147,302,794	35 %	9 %	22 %	29 %	38 %	6 %	16 %	33 %	50 %
2102 : AZANGARO	16	54,146,784	78 %	7 %	13 %	22 %	60 %	5 %	19 %	35 %	78 %
2103 : CARABAYA	22	19,567,674	24 %	10 %	21 %	34 %	55 %	6 %	27 %	56 %	84 %
2104 : CHUCUITO	7	17,307,327	38 %	4 %	13 %	19 %	30 %	3 %	8 %	25 %	77 %
2105 : EL COLLAO	5	45,780,925	34 %	0 %	9 %	24 %	42 %	44 %	53 %	64 %	86 %
2106 : HUANCANE	6	4,938,276	401 %	3 %	27 %	36 %	128 %	3 %	12 %	33 %	80 %
2107 : LAMPA	7	12,918,430	38 %	18 %	28 %	68 %	83 %	29 %	47 %	69 %	93 %
2108 : MELGAR	4	130,104	16 %	0 %	8 %	85 %	93 %	0 %	0 %	50 %	94 %
2109 : MOHO	3	1,607,611	1 %	0 %	7 %	13 %	14 %	0 %	10 %	27 %	72 %
2110 : SAN ANTONIO DE PUTINA	2	15,526,341	58 %	1 %	9 %	17 %	26 %	10 %	26 %	43 %	55 %
2111 : SAN ROMAN	15	80,247,869	59 %	7 %	17 %	28 %	43 %	6 %	14 %	32 %	55 %
2112 : SANDIA	7	9,173,575	23 %	0 %	22 %	55 %	74 %	3 %	16 %	45 %	78 %
2113 : YUNGUYO	4	5,993,934	10 %	5 %	34 %	39 %	47 %	7 %	21 %	38 %	71 %
TOTAL	337	414,641,644									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01



2.2.6. Actividades operativas e inversiones por rango de avance

El avance físico de las actividades operativas e inversiones que han logrado el 100% en el IV trimestre son de 134 con un presupuesto de S/.19 215 990,82 y mayores al 100% alcanzaron 31 actividades operativas e inversiones con un presupuesto institucional modificado de S/. 28 455 192,06.

En tanto que, con un nivel de avance físico entre el rango de 25% - 50% se encuentran 15 actividades operativas e inversiones con una asignación presupuestaria de S/. 71 085 159,33 que representa el 17,14% y con avances físicos menores al 25% son 17 actividades operativas e inversiones con un presupuesto de S/. 92 231 537,00 que representa el 22,24%.

TABLA N° 10
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE 2019

RANGO DE AVANCE	AVANCE FISICO	MONTO (S/.)	%
	T4		
Sin ejecución	57	68,859,748.00	16.61
<25%	17	92,231,537.00	22.24
25 - 50%	15	71,085,159.33	17.14
50 - 75%	26	104,660,174.00	25.24
75 - <100%	57	30,133,842.61	7.27
100%	134	19,215,990.82	4.63
Mayor de 100%	31	28,455,192.30	6.86
TOTAL	337	414,641,644.06	100.00

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Asimismo, sin ejecución física son 57 actividades operativas e inversiones, con un presupuesto modificado de S/. 68 869 748,00, que representa el 16,61%, debido al no registro de información del avance físico por los responsables de los centros de costos.

TABLA N° 11
AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE

Rango de avance/	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	202	139	112	57	68,859,748.00
<25%	73	30	25	17	92,231,537.00
25 - 50%	46	76	28	15	71,085,159.33
50 - 75%	6	63	81	26	104,660,174.00
75 - <100%	3	12	52	57	30,133,842.61
100%	6	12	30	134	19,215,990.82
Mayor de 100%	1	5	9	31	28,455,192.30
TOTAL	337	337	337	337	414,641,644.06

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Revisión de las actividades operativas e inversiones por cada centro de costo, unidades de medida, y el alineamiento a la política general de gobierno.

Se realizó reuniones de trabajo para socializar el registro de información de seguimiento y evaluación, con la participación del personal de las dependencias de la Sede del Gobierno Regional.

El avance financiero se considerado del reporte de ejecución a nivel de devengado y meta presupuestaria del Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. El avance físico de las inversiones se consignó información de INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica.

Seguimiento permanente a los centros de costo para el registro de información.

Participación activa del personal nombrado, contratado CAS e inversiones.

2.4. Medidas para la mejora continua

Identificación de las actividades operativas por cada centro de costo, en términos de productos, bajo un enfoque de gestión por resultados,

Desconcentrar la función del registro de información de seguimiento al 100%, de los centros de costo, para ello se requiere asistencia técnica a los responsables de la elaboración del Plan Operativo Institucional y socializar la herramienta o el aplicativo del CEPLAN V.01.

Ampliación del plazo de registro de información para el seguimiento mensual por un periodo de 30 días calendario vencido el mes.


Articulación de la herramienta del aplicativo CEPLAN V.01 con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a la ejecución financiera, unidad de medida, fuente de financiamiento, grupo genérico de gasto; así como, con la herramienta de INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica que contiene el avance físico mensual de la obras que ejecuta el sector público.

Acreditación de un profesional responsable por cada centro de costo para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.

Coordinación y alineamiento de los instrumentos de gestión e información entre el MEF y CEPLAN, a fin de que la evaluación presupuestaria y la evaluación del Plan Operativo Institucional tengan consistencia.

Revisión en la base de datos del aplicativo CEPLAN V.01, a los reportes de la tabla 06 y 10, a fin de que el seguimiento y la evaluación de los planes operativos institucionales muestren avances físicos veraces.

Implementación del SIGA, en la Unidad Ejecutora 902 Sede Central Puno.



La evaluación del Plan Operativo Institucional debe ser documento fuente para la Memoria Anual de Gestión Institucional.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evaluación del Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que contiene el nivel de avance físico financiero de las actividades permanentes que desarrolla cada dependencia o centro de costo, así como la ejecución de proyectos de inversión, permite identificar las inconsistencias, entre el avance físico y financiero de las inversiones y actividades operativas, expresa el nivel de cumplimiento de las metas programadas y desempeño institucional. Por tanto, es un instrumento base que permite tomar las decisiones para la mejora continua en el accionar del gobierno regional Puno, y mejorar la prestación de los servicios hacia la ciudadanía.

Durante el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre del 2019, se ha ejecutado 337 actividades operativas e inversiones, con un presupuesto anual modificado de S/. 414 567 568,76 y ejecución acumulada de S/. 266 954 904,21 que representa el 64,48% de avance financiero.

Según el reporte de la tabla 06 de un total de 337 actividades operativas e inversión, 80 alcanzaron igual o mayor al 100%, de avance físico que representa el 24%, estas acciones e inversiones fueron realizados por 13 centros de costo, con un presupuesto institucional modificado de 15 700 895,00.

Los datos de la tabla 10, muestra que en 31 actividades operativas e inversiones alcanzaron un avance físico mayores al 100%, con un presupuesto institucional modificado de S/. 28 455 192,06. Asimismo, 134 actividades operativas e inversiones lograron un nivel de avance físico de 100%, con un presupuesto de S/. 19 215 990,82.

Por otra parte, entre el rango de 25% - 50% se encuentran 15 actividades operativas e inversiones con una asignación presupuestaria de S/. 71 085 159,33, que representa el 17,14% y con avances físicos menores al 25% son 17 actividades operativas e inversiones con un presupuesto de S/. 92 231 537,00 representa el 22,24%. Asimismo, sin ejecución física son 57 actividades operativas e inversiones, con un presupuesto modificado de S/. 68 869 748,00, que representa el 16,61%, debido al no registro de información del avance físico por los responsables de los centros de costos.

Existe inconsistencia entre los reportes de la tabla 06 y 10, las mismas que requiere revisión en la base de datos del aplicativo CEPLAN V.01, a fin de que el seguimiento y la evaluación de los planes operativos institucionales muestren avances físicos veraces y oportunos.

Considerando que el planeamiento estratégico es un proceso permanente de aprendizaje; la evaluación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre del 2019, constituye un instrumento metodológico nuevo, en proceso de aprendizaje que se viene implementando a nivel del Gobierno Regional Puno; por tanto, a nivel institucional se requiere de capacitación y asistencia especializada a los operadores del aplicativo, alineamiento de metas presupuestarias con los centros de costo, a fin de determinar el costo real que se requiere para generar el producto. Articulación o



interface de las herramientas del aplicativo CEPLAN v.01 con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, que contiene la ejecución financiera, unidad de medida, fuente de financiamiento, grupo genérico de gasto; así como, con la herramienta de INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica que contiene el avance físico mensual de la obras que ejecuta el sector público.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, requiere adoptar las medidas necesarias que permita mejorar el nivel de desempeño institucional y mejora continua de la gestión pública.

Se recomienda, establecer la consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura, estructura funcional programática con los centros de costo identificados en el POI. Registro oportuno de información físico – financiero, por los responsables de los centros de costos, a fin de subsanar las actividades operativas e inversiones sin información.

Implementación por parte de CEPLAN la consistencia de información financiera entre el Sistema Integración de Administración financiera – MEF, y el aplicativo de CEPLAN.V.01. Asimismo, para el avance físico de la metas se requiere articular la información de INFOBRAS de la Contraloría General de la Republica con el aplicativo CEPLAN V.01.

Asistencia técnica a los responsables de la elaboración del Plan Operativo Institucional y socializar la herramienta o el aplicativo del CEPLAN V.01, en cada centro de costo en las etapas de formulación, seguimiento y evaluación de los planes.


Identificación correcta de las actividades operativas, que contribuyan al logro de los productos, y bajo un enfoque de resultados, unidades de medida, fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto, de manera que el registro de información de seguimiento mensual sea eficaz y en el plazo oportuno.

Socializar el Plan Estratégico Institucional Multianual 2020 - 2022, instrumento base para formular los Planes Operativos Institucionales.

Implementación de SIGA – MEF, para determinar los insumos necesarios que se requiere para la producción de bienes y prestación de los servicios, herramienta que se debe tomar para determinar el costo real para cada actividad operativa.

IV. ANEXO

- 4.1. Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPOMETRA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		
ACTIVIDAD OPERATIVA OEI.02 - DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A													
AEI.02.02 - MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES													
01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL													
19A0000384097 - MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN DE LA REGION PUNO	096 : PROYECTO SOCIAL	AA	Fs	T04	1	0	56,139.00	0	0	0	0	0	10
			Fh	T04	0	0	56,139.00	0	0	53,638.01	0	95.55	MOTIVO: 0 12 0 12 95.55 MOTIVO:
01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL													
19A0000384136 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SANDIA DE LA REGION PUNO	096 : PROYECTO SOCIAL	AA	Fs	T04	1	0	348,764.00	0	0	18,893.33	0	0	11
			Fh	T04	0	0	348,764.00	0	0	18,893.33	0	0	0 12 5.42
01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA													
19A0000419151 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	081 : OBRA	AA	Fs	T04	1	0	2,117,279.00	840,828.29	1,376,748.27	53.17	0	0	10
			Fh	T04	0	0	2,117,279.00	840,828.29	1,376,748.27	53.17	0	0	11
TOTAL POR AET FINANCIERO S/ 1,911,227.00 2,522,182.00 840,828.29													
AEI.03.03 - ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES													
01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA													
19A0000419195 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TOIAPALCA, MICRORRED MAÑAZO - PUNO	081 : OBRA	AA	Fs	T04	0.63	0.35	1,085,426.00	555,550.09	796,607.09	51.18	68.57	49.21	10
			Fh	T04	0.28	0.63	1,326,483.00	7,840,574.52	21,476,657.94	24.64	61.11	60.05	11
01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA													
19A0000551560 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDISS PUNO	081 : OBRA	AA	Fs	T04	0.8	0.15	529,764.00	272,139.13	864,470.27	51.37	100	97.5	10
			Fh	T04	0.14	0.15	1,122,098.00	864,470.27	864,470.27	51.37	77.04	77.04	11
01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA													
19A0000552124 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	081 : OBRA	AA	Fs	T04	0.14	0.14	12,247,756.00	32,056,712.43	32,056,712.43	64.85	42.86	50	10
			Fh	T04	0.28	0.14	36,387,340.00	7,942,446.24	32,056,712.43	64.85	88.1	88.1	11



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO001710706 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	T04	0	0.26	0	0	0	0	11 EN PROCESO DE LICITACIÓN 12 EN PROCESO DE LICITACIÓN , A ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE MOTIVO: El proyecto se ejecuta por la 0.2 modalidad de contrata
19AO001710713 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSSELLO VIZCARGO DE LA CIUDAD DE AZANGARO, DISTRITO Y PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0 -299,638.83	450,000.00	1 0	0.4 0	0.95 299,602.45	0 0	66.58 MOTIVO:
19AO001711302 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	001 : ACCION	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0 21,116.00	110,109.00	1 8,518.17	0.6 97,509.17	0 40.34	0 88.56	MOTIVO:
19AO001718524 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	001 : ACCION	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0 -66,570.00	0	1 0	0 0	0 0	0 0	Fondo de contingencia Fondo de contingencia Fondo de contingencia MOTIVO: FONDO DE CONTINGENCIAS
19AO001737848 - 2357091: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA I-3 DE LA MICRORED JAE, RED DE SALUD PUNO - DIRESA PUNO, - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	Fs Fn	OCT NOV DIC	T04 T04	0 0 1	0	1 1	0.15 *	0.05 *	0 0	10 11 12 EXPEDIENTE TÉCNICO EN EJECUCIÓN FINALIZA 30 DE ABRIL 2020 MOTIVO:
19AO001738068 - 2450812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	1 100,000.00	100,000.00	1 99,999.40	0.9 99,999.40	90 100	90 100	90 12 Elaboracion del expediente tecnico MOTIVO:
TOTAL POR A/E FINANCIERO S/						88,287,913.17	142,137,179.00	16,801,001.79	49,906.00	49,906.00	99.81	
OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR A EI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR												
19AO000450760 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70150 DEL CENTRO POBLADO HUACOCULLO, EN EL DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA DE PUNO, PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0.6 1,741,786.00	1.73 2,158,173.00	0.5 1,431,815.65	0.65 1,848,202.65	83.33 82.2	37.57 85.63	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA CORRESPONDE AL 51.34 MOTIVO:
19AO000450793 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERÍA TÉCNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0.3 45,550.30	110,053.00	1 44,984.51	1 109,487.28	0 98.76	100 12	100 12 Elaboración de expediente tecnico MOTIVO:
19AO000551583 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0.96 745,375.00	1,339,175.00	1 428,386.74	0 114.32	0 57.47	0 76.33	10 11 12 LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A UNA DEUDA DE VALORIZACIÓN POR CONTRATA. MOTIVO:




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000551587 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B. ORIENTADO A LA EFICIENCIA EN LA I.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	T04	0.13	1.23	0.17	0.25	130.77	20.33	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES MOTIVO: LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES POR CONTRATA, EN EL MES DE NOVIEMBRE EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES 17.01 Y EL AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO ES 17.39, POR LO
19A0000551593 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. A - 28 PERÚ BIRF CENTRO POBLADO DE AZANGARO - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGIÓN PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 19,014.00	1 278,106.00	0 19,011.59	1 278,100.75	0 99.99	0 99.99	10 11 12 MOTIVO: Expediente técnico con un avance físico de 100 100 100 MOTIVO:
19A0000551599 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN SALVADOR, - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	200,000.00	0 9,757.70	1 199,982.19	0 0	0 0	10 11 12 MOTIVO: 99.99
19A0000551607 - MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 19,679.00	1 270,000.00	0 19,675.43	1 269,993.14	0 99.98	0 99.99	10 11 12 MOTIVO: 99.99
19A0000551616 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR ACOINCA MANCO CAPACAE, CENTRO POBLADO DE TOTORANI - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 11 12 MOTIVO: PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
19A0000551621 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN JUAN BOSCO DE SALCEDO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 1,014.00	1 200,000.00	0 1,012.96	1 199,995.24	0 99.9	0 100	10 11 12 MOTIVO: 100
19A0000551627 - MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. 32 MARIANO H. CORNEJO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.4 55,437.00	1 200,000.00	0.35 55,437.32	1 199,998.81	87.5 100	100 100	10 11 12 MOTIVO: PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
19A0000551654 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	081 : OBRA	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 50,297.00	0.4 92,093.65	0 41,796.07	0.3 0	0 0	0 45.38	10 11 12 MOTIVO: 45.38
19A0000551659 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA									10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD OPERATIVA	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO REGIONAL DE	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
								4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO001717333 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.4	1	0.43	0.95	107.5	95.12	10 OBRA PARALIZADA 11 OBRA PARALIZADA 6.67 12 OBRA PARALIZADA 94.78 MOTIVO:
					Fn	2,640,721.00	823,392.84	2,547,510.38	154.29	96.47 MOTIVO:				
19AO001717358 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0.13	T04	0.13	0.15	0	0.01	0	6.67 12 OBRA PARALIZADA 94.78 MOTIVO:	
					Fn	432,197.00	35,530.00	409,634.50	61.16					
19AO001717471 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA, DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0	T04	0	0.02	0	0	0	10 Proyecto concluido 11 Proyecto concluido 0 12 Proyecto concluido 0 MOTIVO:	
					Fn	1,540.00	1,540.00							
19AO001717355 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0.46	T04	0.54	0.54	0.1	0.14	21.74	25.93	10 LA EJECUCION FISICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCION FISICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCION FISICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 66.72 MOTIVO:
					Fn	3,299,745.00	1,771,476.61	2,201,442.61	61.73					
19AO001717358 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0	T04	0	1	0.19	0	0	11	10 NO REPORTA INFORME DEL MES DE OCTUBRE 11 19 12 85.8 MOTIVO:
					Fn	1,094,289.00	512,772.13	938,889.91	76.74					
19AO001717355 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	001 : ACCION		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0.2	T04	0.2	0.2	0.02	0	0	10	10 NO REPORTA INFORME DEL MES DE OCTUBRE 11 10 12 77.71 MOTIVO:
					Fn	38,507.00	29,923.96							
19AO001717358 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0	T04	0	0.7	0.66	0	0	11	10 NO REPORTA INFORME DEL MES DE OCTUBRE 11 94.29 12 54.79 MOTIVO:
					Fn	1,181,144.00	153,756.77	647,149.04	22.36					
19AO001717361 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL MICAELA BASTIDAS DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO-PUNO.	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0.08	T04	0.08	0.08	0.02	0.08	25	100 12 PROYECTO CULMINADO 94.1 MOTIVO:	
					Fn	216,856.00	76,063.94	204,053.79	85.59					
19AO001717467 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0	T04	0	0.09	0	0	0	10 11 0 12 0 MOTIVO:	
					Fn	43,887.00	43,887.00							
19AO001717471 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA, DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO	081 : OBRA		REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0	T04	0	0.05	0.04	0	0	10 11 80 12 88.63 MOTIVO:	
					Fn	5,503.00	477.40							



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0001717475 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILCAMARCA, CENTRO POBLADO DE VILCAMARCA DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	0.9	T04	0.98	1	0.98	108.89	0	10	Proyecto en liquidación avance 98%. 87.46 MOTIVO:
			Fn	3,146.00	T04	25,092.00	0	21,945.14	0	87.46	11	
19A0001718518 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	001 : ACCION	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, AA	Fs	0	T04	0	1	0	0	0	11	MOTIVO: Fondo de Contingencia para
			Fn	-9,564,797.00	T04	0	0	0	0	0	12	
19A0001737778 - 2231592: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO. 500 DEL CENTRO POBLADO VILLA CHIMU, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO (LIQUIDACIÓN)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.97	1	0.97	97	97	10	Proyecto en liquidación avance 97
			Fn	14,420.00	T04	14,052.00	14,420.00	14,052.00	97.45	97.45	12	
19A0001737780 - 2231595: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.EI CALACOTO, DISTRITO DE COPANI-YUNGUYO- PUNO (LIQUIDACIÓN)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.98	1	0.98	98	98	10	Proyecto en liquidación avance 98
			Fn	13,666.00	T04	13,664.00	13,666.00	13,664.00	99.99	99.99	12	
19A0001737782 - 2231599: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DEL CENTRO POBLADO PARQUE CAHUAYA, DISTRITO DE ROSASPATA, HUANCANE - PUNO (LIQUIDACIÓN)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.98	1	0.98	98	98	10	Proyecto en liquidación avance 98%
			Fn	13,718.00	T04	13,574.00	13,718.00	13,574.00	98.95	98.95	11	
19A0001737785 - 2231810: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO (LIQUIDACIÓN)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.92	1	0.92	92	92	10	Proyecto en liquidación avance 92
			Fn	15,880.00	T04	14,616.00	15,880.00	14,616.00	92.04	92.04	12	
19A0001737787 - 2231864: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.EI ESCURI DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO (LIQUIDACIÓN)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.98	1	0.98	98	98	10	Proyecto en liquidación avance 98%
			Fn	14,637.00	T04	14,617.00	14,637.00	14,617.00	99.86	99.86	11	
19A0001737794 - 2211186: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO (EN EJECUCION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0	1	0	0	0	10	Proyecto en liquidación avance 98%
			Fn	500,000.00	T04	208,771.00	500,000.00	208,771.00	41.75	41.75	11	
19A0001737796 - 2230768: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA QUETAPALO DE LA COMUNIDAD DE QUETAPALO DEL DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.9	1	0.9	90	90	10	Liquidación del proyecto avance 90
			Fn	10,725.00	T04	10,673.00	10,725.00	10,673.00	99.52	99.52	11	
19A0001737797 - 2230790: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. TAYAC CUCHO, DISTRITO ITUATA - CARABAYA - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.9	1	0.9	90	90	10	Proyecto en liquidación avance 90%
			Fn	7,230.00	T04	7,130.00	7,230.00	7,130.00	98.62	98.62	11	
19A0001737799 - 2230812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO (LIQUIDACIÓN)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs	1	T04	0.95	1	0.95	95	95	10	Proyecto en liquidación avance 90%
			Fn	13,322.00	T04	13,251.00	13,322.00	13,251.00	99.47	99.47	11	





GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0001737800 - 2230814: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. PARUSANI EN LA COMUNIDAD DE PARUSANI, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	13,647.00	13,647.00	0.98	13,462.00	98 98.64	10 11 Proyecto en liquidación avance 98 98 12 98.64 MOTIVO:
19A0001737801 - 2230888: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 652 - HUASACONA, DISTRITO MUÑANI - AZANGARO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	11,128.00	11,128.00	0.98	10,635.00	98 95.57	10 11 Proyecto en liquidación avance 98 98 12 95.57 MOTIVO:
19A0001737802 - 2230935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 625 CCORPA ACCOPATA DE LA C.C. DE CCORPA ACCOPATA, DISTRITO ASILLO - AZANGARO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	12,460.00	12,460.00	0.95	12,373.00	95 99.3	10 11 95 12 Proyecto en liquidación avance 90%. 99.3 MOTIVO:
19A0001737803 - 2230940: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO PUTINA - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	12,479.00	12,479.00	0.87	10,897.00	87 87.32	10 11 87 12 Proyecto en liquidación avance 87%. 87.32 MOTIVO:
19A0001737805 - 2230941: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. PUCACUNCA DISTRITO DE NUÑO A - MELGAR - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	10,894.00	10,894.00	0.95	10,433.00	95 95.77	10 11 95 12 Proyecto en liquidación avance 95%. 95.77 MOTIVO:
19A0001737806 - 2230948: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ACCOSIRI DEL DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	12,343.00	12,343.00	0.96	11,918.00	96 96.56	10 11 Proyecto en liquidación avance 98 96 12 96.56 MOTIVO:
19A0001737807 - 2230966: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 671 DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUCHUPA, EN EL DISTRITO DE CHUPA, AZANGARO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	8,980.00	8,980.00	0.98	8,980.00	98 100	10 11 98 12 Proyecto en liquidación avance 98%. 100 MOTIVO:
19A0001737809 - 2231041: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. SULLCANACA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	7,200.00	7,200.00	0.9	6,536.00	90 90.78	10 11 90 12 Proyecto en liquidación avance 90%. 90.78 MOTIVO:
19A0001737811 - 2231047: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CHOQUECHACA, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	11,851.00	11,851.00	0.65	7,739.00	65 65.3	10 11 65 12 Proyecto en liquidación avance 65%. 65.3 MOTIVO:
19A0001737812 - 2231144: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. JALLUYO - COMPUYO - HUILACOLLO, DISTRITO PILCUYO - EL COLLAO - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 1	10,988.00	10,988.00	0.97	10,684.00	97 97.23	10 11 97 12 Proyecto en liquidación avance 97%. 97.23 MOTIVO:
19A0001737849 - 2196859: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 349 DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PUNO.	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Fs	OCT NOV DIC	0 0.01 0.99	15,570.00	15,570.00	0.3	13,691.98	0.3 87.94	10 Liquidación del proyecto avance 90 11 Liquidación del proyecto avance 90 * 12 Liquidación del proyecto avance 90 MOTIVO: 87.94



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. - 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19AO001738004 - 2344324: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MANUEL GONZALES PRADA, CENTRO POBLADO DE ISANI - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO TECNICO	054 : EXPEDIENTE	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	Fs		OCT NOV DIC	0.5 0.4 0.1	137,230.00	136,889.64	0.5 0.4 0.06	99.75	10 Elaboración del expediente técnico 11 Elaboración del expediente técnico * 12 Elaboración del expediente técnico MOTIVO: 99.75
19AO001738008 - 2191152: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 91, DISTRITO DE CUPU, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO.	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	Fs		OCT NOV DIC	0 0 1	9,157.00	1,900.14	0 0 0	20.75	10 11 * 12 MOTIVO: 20.75
19AO001738008 - 2196854: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 276 DEL BARRIO CHEJONA, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	Fs		OCT NOV DIC	0 0 1	16,517.00	0	0 0 0	0	10 11 * 12 MOTIVO: 0
19AO001738012 - 2231620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. UMACHULLO DEL ANEXO UMACHULLO, DISTRITO COASA - CARABAYA - PUNO (LIQUIDACION)	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	Fs		OCT NOV DIC	0 0 1	500,000.00	53,401.51	0 0 0	10.68	10 11 * 12 MOTIVO: 10.68
19AO001738102 - 2175561: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS AGROPECUARIAS DE QUELLO QUELLO Y CAHUAYA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs		T04 T04	1 0	500,000.00	53,401.51	1 0	10.68	10 11 * 12 MOTIVO: 10.68
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						8,117,876.55	30,593,980.65	10,933,975.07			
OEI.07 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA AEL07.01 - FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU											
19AO000378185 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO ¿¿¿		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs		T04 T04	0.23 0.62	3,851,138.00	2,861,796.47	0.07 0.62	74.31	10 LA PROYECCION ESTUVO PARALIZADO EL MES DE OCTUBRE 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA CORRESPONDE AL 76.9 MOTIVO: EL PROYECTO CONCLUYE EN EL 26 DE FEBRERO DEL 2020
19AO000419284 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN ¿¿¿		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs		T04 T04	0.61 0.99	9,081,100.00	5,092,788.22	0.03 0.03	56.08	10 NO REPORTA INFORME DEL MES DE OCTUBRE 11 12 MOTIVO: 56.08
		01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs		T04	0.14	0.15	21.43	0.03	45.45	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPOMETRÍA	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000419301 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fn	T04	3,038,763.00	11,013,799.00	2,137,239.06	10,112,271.35	70.33	91.82	MOTIVO: LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES 29.32 Y EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ES 91.82 32.70, POR LO QUE EL PROYECTO SE
19A0000551568 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARÍA, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.09 15,596,884.00	1.1 21,694,870.00	0.08 8,398,624.39	0.16 14,496,610.39	88.89 53.85	66.82	MOTIVO: 10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 14.55 12 66.82
19A0001709631 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.25 1,491,051.00	0.62 2,260,385.00	0.15 470,774.48	0.17 1,240,107.51	60 31.57	54.87	MOTIVO: 10 NO REPORTA INFORME DEL MES DE OCTUBRE 11 27.42 12 54.87
19A0001717323 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEJO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.02 1,035,391.00	0.99 2,121,979.00	0.23 968,532.74	0.98 2,032,234.29	1,150.00 93.54	98.99 95.77	MOTIVO: 10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19A0001737846 - 2357337: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA (ESFAP - PUNO), DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.18 70,000.00	0.18 70,000.00	0.18 69,976.74	0.18 69,976.74	100 99.97	100 99.97	MOTIVO: 10 11 12 Elaboración del expediente técnico avance 100 18% 99.97 MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/					27,175,602.00	50,093,271.00	14,511,714.59				
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO											
AEL.08.01 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											
19A0000165649 - MONITOREO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME HUMANOS	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	T04	13,200.75	52,803.00	12,946.375	51,783.00	98.07	98.08	MOTIVO: Para realizar acciones de gestión y control del Recurso Humano de la Unidad Ejecutora N° 001-902 Sede Central Gobierno




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	TIPO/META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO000165650 - ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME HUMANOS	AA	Fs	T04	195	608	187	598	95.9	98.36	10 ELABORACIÓN DE PLANILLAS POR DIFERENTE RÉGIMEN, ELABORACIÓN DE FORMATOS DE VINCULO LABORAL, INFORME DE GASTOS POR APORTACIONES Y PAGOS DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE APLICATIVOS DE DESCUENTOS Y DECLARACIÓN DEL PAGO DE LEYES SOCIALES
					T04	28,950.99	115,803.96	28,578.99	114,315.96	98.72	98.72	
19AO000165651 - ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL	01.09.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME HUMANOS	AA	Fs	T04	52	179	52	179	100	100	11 ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. 12 ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. MOTIVO: ASISTENCIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN POR LICENCIAS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, ASISTENCIA AL PERSONAL EN CUANTO A TRAMITES DE SEGURO Y APORTACIONES A ESSALUD, ORGANIZACION Y CONTROL DE PERSONAL.
					T04	11,094.48	44,377.92	11,094.48	44,377.92	100	100	
					T04	64	228	64	228	100	100	12 ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PERSONAL.




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO000165652 - SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	060 : INFORME HUMANOS	AA	Fn	T04		18,365.76	75,183.60	18,365.76	73,463.04	100	97.72	MOTIVO: Para el seguimiento, control del personal de la unidad ejecutora Nº 001-902- Sede Central del Gobierno Regional de Puno. Para el seguimiento de entrada, salida y hora de refrigerio del personal, para el registro
19AO000419250 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN DE PUNO	081 : OBRA	AA	Fs	T04		0.4	0.72	0.28	0.55	70	76.39	MOTIVO: CONCLUSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO
19AO000551697 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MELGAR EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO	081 : OBRA	AA	Fs	T04		0	1	0	0	0	0	MOTIVO: CONCLUSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						958,292.98	2,619,212.48	657,673.07				
AEL.08.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS												
19AO000165585 - PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	01.01 : INFORME TECNICO	AA	Fn	T04		24,450.00	24,450.00	23,542.00	23,542.00	96.29	96.29	MOTIVO: En cumplimiento a la Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales se realizo 02 audiencias publicas de rendición de cuentas en las ciudades de Yunguyo y Puno. Asimismo se realizo 02 sesiones del Consejo de
19AO000165586 - SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01.01 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T04		287,098.00	852,373.00	235,867.70	808,553.30	82.16	94.85	MOTIVO: Para el seguimiento, control del personal de la unidad ejecutora Nº 001-902- Sede Central del Gobierno Regional de Puno. Para el seguimiento de entrada, salida y hora de refrigerio del personal, para el registro
19AO000165587 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	02.03 : CONVENIO REGIONAL	AA	Fs	T04		30,186.00	75,677.00	12,882.82	57,372.14	42.68	75.81	MOTIVO: Para el seguimiento, control del personal de la unidad ejecutora Nº 001-902- Sede Central del Gobierno Regional de Puno. Para el seguimiento de entrada, salida y hora de refrigerio del personal, para el registro
19AO000165588 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES	01.02 : CONSEJO DEL DIRECTORIO REGIONAL	AA	Fs	T04		278,399.50	895,197.60	252,713.50	869,511.60	90.77	97.14	MOTIVO: Para el seguimiento, control del personal de la unidad ejecutora Nº 001-902- Sede Central del Gobierno Regional de Puno. Para el seguimiento de entrada, salida y hora de refrigerio del personal, para el registro
19AO000165589 - ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS	01.02 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	T04		69,571.00	233,404.40	233,404.40	233,404.40	100	100	MOTIVO: Para el seguimiento, control del personal de la unidad ejecutora Nº 001-902- Sede Central del Gobierno Regional de Puno. Para el seguimiento de entrada, salida y hora de refrigerio del personal, para el registro




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	TIPO/META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
304 : FISCALIZACIÓN 01.02 : CONSEJO REGIONAL AA											
19A0000165590 - FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA REALIZADA											
			Fs	T04	0	0	0	0	0	0	10 No presente avance fisico
			Fn	T04	0	0	0	0	0	0	11 No presente avance fisico
											0 12
											0 MOTIVO:
19A0000165591 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE PROYECTOS POR CONTRATA 060 : INFORME REGIONAL AA											
			Fs	T04	3	12	0	0	0	0	10
			Fn	T04	35,571.00	75,681.00	0	0	0	0	11
											0 12
											0 MOTIVO:
19A0000165592 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE PROYECTOS POR CONTRATA 105 : RESOLUCION REGIONAL AA											
			Fs	T04	27	77	27	77	100	100	10
			Fn	T04	38,180.00	149,193.00	38,180.00	149,197.00	100	100	11
											100 12
											100 MOTIVO:
19A0000165593 - ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 060 : INFORME REGIONAL AA											
			Fs	T04	33	96	33	96	100	100	10
			Fn	T04	41,000.00	148,823.00	64,388.00	124,556.16	157.04	83.68	11
											100 12
											MOTIVO:
19A0000165594 - ELABORACIÓN DE INFORME DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS (*) 060 : INFORME REGIONAL AA											
			Fs	T04	0	1	0	0	0	0	10
			Fn	T04	0	0	0	0	0	0	11
											100 12
											MOTIVO: En esta actividad se considero la adquisición de una fotocopiadora.
19A0000165595 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CIVIL 533 : PROCESO PÚBLICA REGIONAL AA											
			Fs	T04	19	44	19	44	100	100	0
			Fn	T04	35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	100	100	0
											MOTIVO: esta actividad lo venia desarrollando el Abog. designado en proceso contencioso administrativo; así como, el Abog. destacado
19A0000165596 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL 533 : PROCESO PÚBLICA REGIONAL AA											
			Fs	T04	11	37	11	37	100	100	0
			Fn	T04	0	0	0	0	0	0	0
											MOTIVO: El Abog. que venia desarrollando esta actividad, lo hacia desde febrero hasta diciembre. A partir de febrero también realiza la actividad operativa la Abog. destacada del Archivo Regional de Puno; en diciembre
19A0000165597 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 533 : PROCESO PÚBLICA REGIONAL AA											
			Fs	T04	730	2,100.00	730	2,100.00	100	100	0
			Fn	T04	56,849.00	164,305.00	45,296.00	152,752.00	79.68	92.98	0
											MOTIVO: El Abog. que venia desarrollando esta actividad, lo hacia desde febrero hasta diciembre. A partir de febrero también realiza la actividad operativa la Abog. destacada del Archivo Regional de Puno; en diciembre
19A0000165598 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA PENAL 533 : PROCESO PÚBLICA REGIONAL AA											
			Fs	T04	26	100	26	100	100	100	0
			Fn	T04	49,500.00	140,612.00	42,000.00	125,612.00	84.85	89.34	0
											MOTIVO:
											10
											11




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD/ MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
ACTIVIDAD OPERATIVA	533 : PROCESO	PROCURADURÍA	Fs	T04	4	55	7,500.00	4	7,500.00	100	100
19A0000165599 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE	PÚBLICA REGIONAL	AA	Fn	T04	4	25,000.00	7,500.00	4	25,000.00	100	100 MOTIVO:
19A0000165600 - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN OPORTUNA	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	179	917	238,830.00	179	179	100	100
19A0000165601 - ELABORACIÓN DE REVISTA Y/O PERIÓDICO INSTITUCIONAL	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	T04	2	6,600.00	5,700.00	1	5,700.00	100	100 MOTIVO:
19A0000165602 - EDICIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV INSTITUCIONAL	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	29	117	9,888.00	29	117	100	100
19A0000165603 - GESTIÓN DOCUMENTARIA EFICAZ	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	T04	0	94,122.00	94,122.00	0	94,122.00	0	100.01 MOTIVO:
19A0000165604 - GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA SISTEMATIZADA	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	3	13	35,952.00	3	13	100	100
19A0000165605 - INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	01.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	T04	3	12,204.00	3,201.00	3	3,201.00	100	100 MOTIVO:
19A0000165606 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS	01.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fn	T04	2	516,262.00	183,531.00	2	183,531.00	53.22	MOTIVO: El nivel de avance físico corresponde a las Resoluciones ejecutivas, administrativas, gerenciales y jefaturales (ORH)
19A0000165607 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	01.08.01 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,	AA	Fs	T04	3	1,332,842.00	684,549.00	3	684,549.00	0	0
19A0000165608 - SISTEMATIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	AA	Fn	T04	0	19,160.00	0	0	19,160.00	0	0
19A0000165609 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DEL PUEGO	01.08.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	AA	Fn	T04	1	42,900.00	10,800.00	1	10,800.00	100	100



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE				
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.					
19A0000165610 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DEL PLIEGO	091 : PLAN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	Ff	T04	1	1	9,200.00	9,200.00	1	1	100	En formulación				
													1	1	100	
													100	100	MOTIVO: El Plan Operativo Institucional se encuentra concluido	
19A0000165611 - SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 2019	060 : INFORME	GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	Ff	T04	2	2	56,280.00	18,960.00	2	2	100	Participación en la Audiencia Pública				
													2	2	100	
													100	100	MOTIVO: Participación del equipo técnico en las 02 Audiencias Públicas	
19A0000165612 - IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	001 : ACCION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	Ff	T04	0	1	8,232.00	8,232.00	0	0	0	Participación en la Audiencia Pública				
													1	1	0	
													100	100	MOTIVO: El Plan Operativo Institucional se encuentra concluido	
19A0000165613 - SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL PLIEGO	060 : INFORME	GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA	Ff	T04	3	12	10,900.00	10,800.00	3	8	100	Participación en la Audiencia Pública				
													12	10,800.00	8	100
													100	100	MOTIVO: El Seguimiento de las actividades operativas e inversiones se realizó a partir del	
19A0000165614 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019, CONTROLADA Y MONITOREADA	201 : INFORME TECNICO	GERENCIA DE PRESUPUESTO	Ff	T04	300	700	37,601.00	37,601.00	349	846	116.33	La meta física se ha cumplido en el mes de febrero al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario.				
													700	349	116.33	
													100	100	MOTIVO: La meta física se ha cumplido en el mes de febrero al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario.	
19A0000165615 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2018	201 : INFORME TECNICO	GERENCIA DE PRESUPUESTO	Ff	T04	0	1	11,791.00	46,951.00	0	1	0	La meta física se ha cumplido en el mes de febrero al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario.				
													1	0	0	
													100	100	MOTIVO: La Actividad Operativa de conciliación del marco legal y ejecución anual del Pliego Ejercicio Fiscal 2018, cuya meta se ha cumplido en el mes de febrero al 100%, con la presentación de un informe a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, sin	



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902 - SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	TIPOMETRA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.			
19AO000165616 - ELABORACIÓN DE INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2019	201 : INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	T04		0	1	0	1	0	100	10 La meta física se ha cumplido en el mes de julio al 100%, sin embargo dado las características del equipo de trabajo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 11 La meta física se ha cumplido en el mes de julio al 100%, sin embargo dado las características del equipo de trabajo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 12 La meta física se ha cumplido en el mes de julio al 100%, sin embargo dado las características del equipo de trabajo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. MOTIVO: La Actividad Operativa de conciliación del marco legal y ejecución semestral del Pliego Ejercicio Fiscal 2018, cuya meta se ha cumplido en el mes de julio al 100%, habiéndose presentado el informe respectivo a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, sin
			Fn	T04		11,787.00	46,544.00	11,787.00	46,544.00	100	99.99 General de Presupuesto Público del MEF, sin	

10 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 11 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 12 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. MOTIVO: La Actividad Operativa de evaluación presupuestaria institucional del Pliego Gobierno Regional Puno del Ejercicio Fiscal 2018, se ha logrado cumplir en el mes de abril al 100%, acorde con el contenido de la												
19AO000165617 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2018	201 : INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Fs	T04		0	1	0	1	0	100	10 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 11 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 12 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. MOTIVO: La Actividad Operativa de evaluación presupuestaria institucional del Pliego Gobierno Regional Puno del Ejercicio Fiscal 2018, se ha logrado cumplir en el mes de abril al 100%, acorde con el contenido de la
			Fn	T04		9,900.00	39,400.00	9,780.00	39,104.00	98.79	99.25 Directiva N° 005-2012-EF/50.01, Directiva de	

19AO000165618 - ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - PMI	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.08.04 : SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Fs	T04		1	3	1	3	100	100	10 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 11 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. 12 La meta física se ha cumplido en el mes de abril al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales del proceso presupuestario. MOTIVO: El Programa Multianual de Inversiones 2020-2022, del Gobierno Regional Puno, fue aprobado con RER N° 229-2019-GR-PUNO, de fecha 15 de abril 2019. La Consistencia del PMI 2020-2022, se formula en atención a los plazos establecidos en el Anexo
			Fn	T04		3,600.00	10,800.00	3,600.00	10,800.00	100	99.99 atención a los plazos establecidos en el Anexo	




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/ MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000165619 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	201 : INFORME TECNICO	INTERNACIONAL AA	Fn	T04	T04	12,800.00	56,771.00	12,800.00	56,771.00	100	100	10 La actividad operativa se ejecuta con pppto de inversiones 11 La actividad operativa se ejecuta con pppto de inversiones 12 La actividad operativa se ejecuta con pppto de inversiones MOTIVO: Seguimiento a los proyectos de inversión en ejecución mediante visitas in situ 100.01 en las localidades donde se ejecutan los
						22	81	22	81	100	100	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	
19A0000165620 - OPINIONES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	201 : INFORME TECNICO	INTERNACIONAL AA	Fn	T04	T04	23,400.00	45,400.00	23,400.00	45,600.00	100	95.83	10 Actividad operativa con presupuesto de inversiones. 11 Actividad operativa con presupuesto de inversiones. 12 Actividad operativa con presupuesto de inversiones. MOTIVO: 95.83 Inversiones. 100.45 MOTIVO:
						24	48	24	46	100	100	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	
19A0000165621 - REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	201 : INFORME TECNICO	PÚBLICA Y AA	Fn	T04	T04	8,500.00	31,500.00	8,500.00	31,500.00	100	99.99	10 11 100 12 MOTIVO:
						18	102	18	102	100	100	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	
19A0000165622 - EVALUACIONES DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE ONGS	991 : OPINIONES	PÚBLICA Y AA	Fn	T04	T04	0	0	0	0	0	0	10 11 0 12 0 MOTIVO:
						0	0	0	0	0	0	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	
19A0000165623 - OPINIONES SOBRE DEVOLUCIÓN DEL IGV A ONGS	991 : OPINIONES	PÚBLICA Y AA	Fn	T04	T04	0	12,500.00	0	12,500.00	0	100	10 11 100 12 MOTIVO:
						0	8	0	8	0	0	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	
19A0000165624 - OPINIÓN DE REGLAMENTO DE ONGS	991 : OPINIONES	COOPERACIÓN AA	Fn	T04	T04	0	0	0	0	0	0	MOTIVO: No se tiene un personal profesional 0 exclusivo para el desempeño de funciones en
						0	0	0	0	0	0	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	
19A0000165625 - REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE TUPA (DIRECCIONES REGIONALES)	201 : INFORME TECNICO	INSTITUCIONAL AA	Fn	T04	T04	5,732.00	4,908.00	5,732.00	8,186.00	0	166.79	MOTIVO: Para este año no se ha aprobado ninguno de los programados; las direcciones regionales Transportes, Produce y Trabajo tienen grandes avances en su elaboración. 10 11 20 12
						1	6	0	0	0	0	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	% AVANCE	% AVANCE	



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000165626 - REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL ROF (DIRECCIONES REGIONALES)	201 : INFORME TECNICO	AA	Fn	T04	0	6,138.00	3,069.00	8,184.00	0	133.33	MOTIVO: - El ROF de la Sede Central está en proceso de validación.- El ROF de DREP (tiene gran avance), DIRESA, Dirección Regional de la Producción y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones. Nota: Las
19A0000165627 - REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL CAP PROVISIONAL DIRECCIONES REGIONALES	201 : INFORME TECNICO	AA	Fn	T04	0	7,506.00	6,004.00	15,009.00	0	199.96	MOTIVO: - Se ha elaborado CAP Sede Central, así mismo se han revisado CAP's Crucero y Meigar- DREP, DIRESA y DIRCETUR están en proceso de elaboración de su ROF y posterior
19A0000165628 - ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO DEL CAP PROVISIONAL SEDE CENTRAL	201 : INFORME TECNICO	AA	Fn	T04	0	8,190.00	0	0	0	0	MOTIVO: Esta actividad corresponde a la Oficina de Recursos Humanos, sin embargo este documento se ha procesado (Se ha realizado apoyo técnico a Oficina de Recursos Humanos)- Antecedente del informe técnico: 0 INFORME Nº 289-2019-GR PUNO/ORA-ORH en
19A0000165629 - PERFIL DE PUESTOS	155 : PORCENTAJE	AA	Fn	T04	0	24,561.00	8,187.00	32,748.00	0	133.32	MOTIVO: - EL MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE GESTIÓN HA SIDO DEROGADO y elaboración es competencia de la Oficina de Recursos Humanos- Sin embargo esta Subgerencia ha elaborado la propuesta de Manual de Perfil de
19A0000165682 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO DEL POI Y ACCIONES DE COMPETENCIA DE LA GRDS	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs Fn	T04 T04	1 47,457.00	2 327,923.00	1 125,798.72	2 307,973.51	2 265.08	100 93.92	MOTIVO: - El MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE GESTIÓN HA SIDO DEROGADO y elaboración es competencia de la Oficina de Recursos Humanos- Sin embargo esta Subgerencia ha elaborado la propuesta de Manual de Perfil de
19A0000165683 - ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE POBLACIÓN VULNERABLE (OPREDIS, PAM, ALDEAS INFANTILES, ASILO DE ANCIANOS).	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs Fn	T04 T04	1 22,005.00	2 98,016.00	1 25,140.00	2 85,085.00	2 114.25	100 86.81	MOTIVO: - El MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE GESTIÓN HA SIDO DEROGADO y elaboración es competencia de la Oficina de Recursos Humanos- Sin embargo esta Subgerencia ha elaborado la propuesta de Manual de Perfil de
19A0000165684 - ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE REUNIONES TÉCNICAS, CONSTITUCIÓN DEL CONEJA, DÍA DEL NIÑO PERUANO, IMPLEMENTACIÓN DEL COREJU	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs Fn	T04 T04	1 8,208.00	2 32,831.00	1 11,933.00	1 32,688.35	1 145.38	100 99.57	MOTIVO: - El MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE GESTIÓN HA SIDO DEROGADO y elaboración es competencia de la Oficina de Recursos Humanos- Sin embargo esta Subgerencia ha elaborado la propuesta de Manual de Perfil de
19A0000165685 - VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS REGIONALES DE POBLACIÓN VULNERABLE	103 : REGISTRO SOCIAL	AA	Fs Fn	T04 T04	2 7,644.00	5 30,573.00	0 0	4 30,146.00	4 134.35	100 98.6	MOTIVO: - El MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DE GESTIÓN HA SIDO DEROGADO y elaboración es competencia de la Oficina de Recursos Humanos- Sin embargo esta Subgerencia ha elaborado la propuesta de Manual de Perfil de



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD/ MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0000165686 - SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION, POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y VOLUNTARIADO	201 : INFORME TECNICO	AA	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T04	1	2	1	2	100	10 11 100 12 97.69 MOTIVO:
				Fn	T04	8,814.00	35,247.00	13,422.00	34,435.31	152.28	
19A0000165687 - INDEMNIZACION A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA POLITICA Y VICTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRAFICO	201 : INFORME TECNICO	AA	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T04	1	2	1	1	100	10 11 50 12 99.05 MOTIVO:
				Fn	T04	7,272.00	29,079.00	10,170.00	28,803.00	139.85	
19A0000165688 - SEGUIMIENTO, MONITOREO DE LOS SECTORES SOCIALES (EDUCACION, SALUD, TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, ARCHIVO REGIONAL). DEPENDIENTES DE LA GRDS	201 : INFORME TECNICO	AA	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T04	1	2	1	2	100	10 11 100 12 89.14 MOTIVO:
				Fn	T04	20,635.00	78,150.00	24,869.00	69,668.00	120.52	
19A0000165689 - SEGUIMIENTO AL POL. TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES, PLAN REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, REUNIONES MESAS DE TRABAJO, VIRGEN DE LA CANDELARIA	610 : DOCUMENTO TECNICO	AA	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T04	0	3	0	2.25	0	10 11 12 No presento informacion del avance fisico
				Fn	T04	5,853.00	23,408.00	9,121.00	23,346.00	155.83	
19A0000165690 - FORMULACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	AA	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T04	2	7	0	4	0	10 11 12 No presento informacion del avance fisico
				Fn	T04	7,203.00	28,804.00	8,084.00	27,362.00	112.23	
19A0000335913 - DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACCIONES DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO	105 : RESOLUCION	AA	01.06 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	Fs	T04	40	110	39	109	97.5	10 11 12 No presento informacion del avance fisico
				Fn	T04	43,655.00	169,076.00	45,600.00	195,252.62	104.46	
19A0000343747 - ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS	071 : MANUAL	AA	01.08.05 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	T04	0	1	0	0	0	10 11 12 MOTIVO: En relacion a esta actividad, se han elaborado los siguientes documentos- Proyecto de Directiva Lineamientos para la Implementacion de Gestion por Procesos en el Gobierno Regional Puno (en proceso de
				Fn	T04	0	32,754.00	5,460.00	9,555.00	0	
19A0000343749 - ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL 2018 PLIEGO	036 : DOCUMENTO	AA	01.08.05 : SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fs	T04	0	1	0	1	0	10 11 12 MOTIVO: EL CONSOLIDADO DE TODO EL PLIEGO DEL GRP SE HA CONCLUIDO EN EL MES
				Fn	T04	0	32,754.00	0	32,754.00	0	200.03 DE MAYO Y ES APROBADO POR UNA RER EN EL
				Fs	T04	1	4	0	1	0	10 11 12 25 12




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. - 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19AO000343752 - ELABORACION DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS DE LA SEDE CENTRAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T04	0	22,104.00	12,282.00	16,376.00	0	74.08	MOTIVO: TUSNE de Dirección Regional de Transportes aprobado, y el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (tiene buen avance), Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y Dirección Regional de
19AO000343753 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T04	0	4,092.00	1,023.00	4,092.00	0	100	MOTIVO: En total 08 Directivas Regionales
19AO000349076 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T04	1	0	0	0	0	0	MOTIVO:
19AO000349180 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T04	1	0	0	0	0	0	MOTIVO:
19AO000349212 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SALUD, SANEAMIENTO Y EDUCACIÓN	096 : PROYECTO	AA	Fs	T04	13	388,639.00	376,105.78	1,584,074.54	0	96.78	MOTIVO:
19AO000349217 - PERSONAL NOMBRADO QUE SE ENCUENTRA EN OTRAS DEPENDENCIAS FUNCIONALMENTE	268 : NUMERO DE TRABAJADORES	AA	Fs	T04	0	0	0	0	0	0	MOTIVO:
19AO000349245 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (*)	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T04	0	2,035,071.00	0	0	0	0	MOTIVO:

10 La meta física se ha cumplido parcialmente en el mes de agosto, las Unidades Ejecutoras (34) han logrado remitir el documento de Evaluación Presupuestaria Institucional Semestral a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Æ" Sub Gerencia de Presupuesto; sin em...


11 La meta física se ha cumplido parcialmente en el mes de agosto, las Unidades Ejecutoras (34) han logrado remitir el documento de Evaluación Presupuestaria Institucional Semestral a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Æ" Sub Gerencia de Presupuesto; sin em...



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	TIPO/META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		
19AO000354496 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL SEMESTRAL EJERCICIO FISCAL 2019	201 : INFORME TECNICO	01.08.03 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T04	0	1	0	0	1	0	100	La meta física se ha cumplido parcialmente en el mes de agosto, las Unidades Ejecutoras (34) han logrado remitir el documento de Evaluación Presupuestaria Institucional Semestral a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a.e. Sub Gerencia de Presupuesto; sin em... MOTIVO: La Actividad Operativa de evaluación presupuestaria Institucional Semestral del Pliego Gobierno Regional Puno del Ejercicio Fiscal 2019, se ha logrado cumplir parcialmente en el mes de agosto, dado que el contenido del Artículo 57.de la fase de evaluación
				Fh	T04	9,900.00	39,400.00	9,791.00	39,152.00	98.9	99.37		
19AO000551831 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN LA REGION PUNO (PROYECTO QUE HA CONCLUIDO EN AÑOS ANTERIORES)	042 : EQUIPO	01.12 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T04	0	1	0	0	1	0	100	La meta física se ha cumplido en el mes de julio al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales que conciernen al proceso presupuestario La meta física se ha cumplido en el mes de julio al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales que conciernen al proceso presupuestario La meta física se ha cumplido en el mes de julio al 100%, sin embargo como el trabajo se realiza en equipo, se cumplen acciones adicionales que conciernen al proceso presupuestario MOTIVO: La Actividad Operativa de Programación y Formulación del Presupuesto que corresponde al Ejercicio Fiscal 2020 del Pliego Gobierno Regional Puno, se ha logrado cumplir en el mes de Julio al 100%, acorde con el contenido de la Directiva Aprobado por
				Fh	T04	30,100.00	120,350.00	30,093.00	120,308.00	99.98	99.96		
19AO001738027 - 2148578- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	NA	Fs	T04	0	334	0	0	0	0	0	Proyecto concluido en el año 2018 MOTIVO: El proyecto se concluyo en el año
				Fh	T04	0	66,734.00	20,956.49	20,956.49	0	31.4		
TOTAL POR AEI						2,891,781.50	10,887,623.00	2,807,518.57	18,185.34	18,185.34	91.28	91.28	


AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS



10 No presento información del avance físico
 11 No presento información del avance físico

GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPOMETRA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO000165661 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA	01.09.07 - OFICINA DE EQUIPO MECANICO	AA	Fs	12	T04	3	1,635,774.00	0	64	0	533.33	No presento información del avance físico
			Fn	12	T04	0	2,581,234.00	1,183,871.90	2,129,330.74	72.37	82.49	MOTIVO:
19AO000165662 - ELABORACION DE INFORME DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y/O EQUIPO	01.09.07 - OFICINA DE EQUIPO MECANICO	AA	Fs	12	T04	3	0	0	20	0	166.67	
			Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0	MOTIVO:
19AO000165663 - ELABORACION O ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	01.09.07 - OFICINA DE EQUIPO MECANICO	AA	Fs	1	T04	0	0	0	0	0	0	
			Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 1,635,774.00 2,581,234.00 1,183,871.90												
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL												
19AO000165740 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	036 : DOCUMENTO ADMINISTRATIVA	AA	Fn	0	T04	82,034.00	329,693.00	95,307.10	329,272.20	116.18	99.87	Gestión de una unidad vehicular en afectación en uso de parte el MINCETUR. Gestión de equipos de comunicación, en calidad de donación por
19AO000165747 - ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL POI, PAC Y MEMORIA ANUAL	036 : DOCUMENTO INFANTILES	AA	Fs	3	T04	0	23,568.00	23,568.00	94,272.00	100	100	
			Fn	0	T04	0	0	0	3	0	0	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria
19AO000360057 - ELABORACIÓN DEL POI, PAC Y MEMORIA ANUAL	201 : INFORME TECNICO INFANTILES	AA	Fs	4	T04	2	3,603.00	3,603.00	14,412.00	100	100	
			Fn	0	T04	0	0	0	4	100	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponden a la Aldea Infantil Capachica
19AO000360076 - ELABORACIÓN DE INFORMES, MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL	201 : INFORME TECNICO INFANTILES	AA	Fs	16	T04	4	82,716.00	20,679.00	82,716.00	100	100	
			Fn	0	T04	0	0	0	16	100	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria
19AO000360083 - ELABORACIÓN DE INFORMES JUZGADOS Y DEMAS PARA EXTERNAMIENTOS E INTERNAMIENTOS	201 : INFORME TECNICO INFANTILES	AA	Fs	37	T04	4	53,472.00	13,368.00	53,472.00	100	100	
			Fn	0	T04	0	0	0	37	100	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria -
19AO000360090 - ASISTENCIA SOCIAL A MAMAS Y TIAS SUSTITUTA Y MENORES ALBARGADOS	028 : CURSO INFANTILES	AA	Fs	2	T04	0	21,336.00	5,334.00	21,336.00	100	100	
			Fn	0	T04	0	0	0	2	0	0	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria,




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0000360099 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN SALUD, EDUCATIVAS Y RECREACIONALES	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	3	12	3	12	100	11 100 12
	060 : INFORME INFANTILES		Fn	T04	13,368.00	53,472.00	13,368.00	53,472.00	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria,
19A0000360122 - PREPARACION Y ATENCION A NIÑOS Y NINAS CON ALIMENTOS NUTRITIVOS	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	276	1,092.00	276	1,092.00	100	10 11 100 12
	101 : RACION INFANTILES		Fn	T04	80,220.00	317,082.00	80,220.00	317,082.00	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria,
19A0000360135 - APLICACION DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE EN VESTUARIO Y PRENDAS SIMILARES	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	12	48	12	48	100	10 11 100 12
	615 : KIT INFANTILES		Fn	T04	7,380.00	29,520.00	7,380.00	29,520.00	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria,
19A0000360154 - ELABORACION DE INFORMES INSTITUCIONALES	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	27	86	27	86	100	10 11 100 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	3,603.00	14,412.00	3,603.00	14,412.00	100	MOTIVO: La actividad operativa corresponde a la Aldea Capachica
19A0000360169 - ELABORACION DE INFORMES ANTE JUZGADOS, INTERNAMIENTOS	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	2	17	2	17	100	10 11 100 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	3,303.00	13,212.00	3,303.00	13,212.00	100	MOTIVO: Corresponde a la aldea Capachica
19A0000360185 - ELABORACION DE INFORMES ANTE JUZGADOS, EXTERNAMIENTOS	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	2	12	2	12	100	10 11 100 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	3,303.00	13,212.00	3,303.00	13,212.00	100	MOTIVO: Corresponde a la aldea Capachica
19A0000360195 - ELABORACION DE INFORMES ANTE LA OFICINA DE ADOPCIONES	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	3	12	3	12	100	10 11 100 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	2,853.00	11,412.00	2,853.00	11,412.00	100	MOTIVO: Corresponde a la Aldea Capachica
19A0000360232 - ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	38	141	38	141	100	10 11 100 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	2,853.00	11,412.00	2,853.00	11,412.00	100	MOTIVO: Esta actividad corresponde a la Aldea
19A0000360238 - ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS DE ALMACEN Y SEGURIDAD	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	5	32	5	32	100	10 11 100 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	2,853.00	11,412.00	2,853.00	11,412.00	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Capachica
19A0000360318 - ELABORACION DE INFORMES DE MORBILIDAD	01.21 : ALDEAS INFANTILES	AA	Fs	T04	3	17	3	17	0	10 11 0 12
	201 : INFORME TECNICO INFANTILES		Fn	T04	2,853.00	11,412.00	2,853.00	11,412.00	100	MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde a la Aldea Infantil Capachica




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	TIPO/META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000360324 - ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES	201 : INFORME TECNICO	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	3	24	3	15	3	100	10 11 62.5 12 MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde 100 a la Aldea Infantil Capachica
19A0000360331 - ELABORACION DE INFORMES DE PROCESOS	201 : INFORME TECNICO	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	0	11	0	11	0	100	10 11 MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde 100 a la Aldea Infantil Capachica
19A0000360340 - ELABORACION DE INFORMES DE CUIDADOS DE LOS ALBERGADOS	404 : NIÑOS	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	73	244	73	244	100	100	10 11 100 12 MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde 100 a la Aldea Infantil Capachica
19A0000360369 - ELABORACIÓN DEL POI, PAC Y MEMORIA ANUAL	201 : INFORME TECNICO	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	1	1	1	0	0	0	10 11 0 12 MOTIVO: Esta actividad operativa se repite, el 0 mismo que ya esta con seguimiento
19A0000360377 - ELABORACIÓN DE INFORMES, MENSUAL, TRIMESTRAL Y 201 : INFORME SEMESTRAL	201 : INFORME TECNICO	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	0	0	0	0	0	0	10 11 0 12 MOTIVO: Esta actividad operativa se repite, el 0 mismo que ya cuenta con seguimiento
19A0000360408 - ELABORACIÓN DE INFORMES JUZGADOS Y DEMÁS PARA EXTERNAMIENTOS E INTERNAMIENTOS	201 : INFORME TECNICO	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	0	0	0	0	0	0	10 11 0 12 MOTIVO: Esta actividad operativa se repite, el 0 mismo que ya cuenta con seguimiento
19A0000360441 - PREPARACION Y ATENCION A PERSONAS ADULTAS CON RACIONES NUTRITIVAS	101 : RACION	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	279	1,005.00	279	1,005.00	100	100	10 11 100 12 MOTIVO: Esta actividad operativa corresponde 100.01 al Asilo de Ancianos
19A0000360455 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	028 : CURSO	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	0	0	0	0	0	0	10 11 0 12 MOTIVO: Esta actividad operativa se repite, el 0 mismo que ya cuenta con seguimiento
19A0000360474 - APLICACION DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE EN VESTUARIO Y PRENDAS SIMILARES	615 : KIT	01.21 : ALDEAS INFANTILES	Fs	T04	T04	24	96	0	0	0	0	10 11 0 12 MOTIVO: Esta actividad operativa se repite, el 0 mismo que ya cuenta con seguimiento



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000454302 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS QUINUA, CAFÉ TRUCHA, PRENDAS DE VESTIR, PRODUCTORES ALPAQUEROS Y METAL MECÁNICA.	Fs	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	F	T04	3	10	10	3	10	100	100	11
MOTIVO: la ejecución esta en función a las actividades que se priorizan de acuerdo al poco personal que se tiene en la gerencia 4 profesional, sin embargo se ejecuta en												
19A0000454330 - ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN DE EVENTOS Y FERIAS REGIONAL Y NACIONAL	Fs	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	F	T04	3	8	10	3	8	100	100	11
MOTIVO: la ejecución esta en función a la priorización de actividades, ejecutado de acuerdo al devengado vs. el marco												
19A0000454345 - FACILITAR INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.	Fh	036 : DOCUMENTO ECONÓMICO	F	T04	1	2	1	1	2	100	100	11
MOTIVO: la ejecución esta en función a la priorización de actividades, ejecutado de acuerdo al devengado vs. el marco												
19A0000454353 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PLANES DE NEGOCIO A EOR PROCOMPITE Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	Fh	060 : INFORME ECONÓMICO	F	T04	2.5	8.5	2.5	2.5	8	100	100	11
MOTIVO: Actividad que ha sido priorizado por la importancia de los planes de negocios aprobados, razón por la que se reprogramo las actividades físicas y financieras del total de												
19A0000454368 - ELABORACIÓN, REVISIÓN Y PROPUESTA DE CONVENIOS PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	Fh	023 : CONVENIO ECONÓMICO	F	T04	1	3	1	1	3	100	100	11
MOTIVO: Actividad que no se refleja el avance, porque de acuerdo a las actividades programadas no se ejecuto, razón por la que no se refleja el porcentaje de avance, los mismos que se han priorizado en la actividad N° 04, sin embargo de acuerdo al devengado por cada												
19A0000454382 - SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.	Fh	060 : INFORME ECONÓMICO	F	T04	1	3	1	1	2	100	100	11
MOTIVO: el avance esta en función a la priorización y distribución de presupuesto de acuerdo a la importancia, pero en base al												
19A0000454401 - ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL GASEODUCTO SUR ANDINO EN LA REGIÓN PUNO.	Fh	201 : INFORME TECNICO	F	T04	2	6	0	0	6	0	0	11
MOTIVO: no se realizo la actividad												
19A0000454408 - SEGUIMIENTO AL PROCESO DE UTILIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS CONVENCIONALES Y ENERGÍAS RENOVABLES.	Fh	201 : INFORME TECNICO	F	T04	1	2	1	1	2	100	100	11
MOTIVO: 100												




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO000454415 - SEGUIMIENTO DE LA PEÑA OCUPADA CON EMPLEO ADECUADO EN LA REGIÓN PUNO.	201 - INFORME TÉCNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs	T04	1	2	1	2	1	1	100	11 100 12
MOTIVO: la ejecución de esta actividad esta referida a la coordinación con las direcciones regionales para determinar información para el cumplimiento de las demás actividades y												
19AO000454419 - COORDINAR LA PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, Y CERTIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	201 : INFORME TÉCNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs Fn	T04 T04	0 2,686.00	2 3,867.00	0	2	0	2	0	11 100 12
MOTIVO: 71.2 MOTIVO:												
19AO000454428 - PROPONER CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES, CIRCUITOS, Y RUTAS TURÍSTICAS PRIORIZADAS	023 : CONVENIO ECONÓMICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs Fn	T04 T04	1 2,686.00	2 2,686.00	1	2	1	2	100	11 100 12
MOTIVO: el monto total de la programación POI no es real y no se realizó la reprogramación, por tal razón la ejecución parece muy baja, se ejecuta en función a la distribución de actividades y en función a												
19AO000454435 - CAPACITACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES.	117 : EVENTOS ECONÓMICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs Fn	T04 T04	0 5,085.00	1 5,085.00	1	2	1	2	0	11 200 12
MOTIVO: 10 real es 2,578.165 puede variar el ppto, ejecutado total 2019												
19AO000454440 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA ELABORACIÓN PLANES DE NEGOCIO DE EXPORTACIÓN, CON CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL	117 : EVENTOS ECONÓMICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs Fn	T04 T04	0 4,053.00	2 4,053.00	0	1	0	1	0	11 50 12
MOTIVO: 10 real es 2,578.165 puede variar el ppto, ejecutado total 2019												
19AO000454454 - ELABORACION DE INFORMES DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA REGION DE PUNO	201 : INFORME TÉCNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs Fn	T04 T04	1 4,542.00	4 17,291.00	1	4	1	4	100	10 100 12
MOTIVO: 10 real es 2,578.165 puede variar el ppto, ejecutado total 2019												
19AO000454467 - ELABORACION DE INFORMES DE COYUNTURA DIFUNDIDOS	201 : INFORME TÉCNICO	01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Fs Fn	T04 T04	3 66,179.00	12 217,801.00	3	12	3	12	100	11 100 12
MOTIVO: se considera pago de beneficios sociales para el chofer por el monto de												
19AO0004543153 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs Fn	T04 T04	7 617,188.00	20 1,465,800.00	7	20	7	20	100	10 11 12
MOTIVO: Se viabilizó 03 proyectos de pre-inversión. Se viabilizó 01 proyectos de pre-inversión. Se viabilizó 03 proyectos de pre-inversión. MOTIVO: 10 real es 2,578.165 puede variar el ppto, ejecutado total 2019												
MOTIVO: 10 real es 2,578.165 puede variar el ppto, ejecutado total 2019												




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO001696392 - ELABORACION DEL FORMATO N°07	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE 096 : PROYECTO PRE INVERSIÓN	AA	Fn	T04		0	122,422.00	0	122,125.64	0	99.75	MOTIVO: Según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°035-2018-EF/15 publicada el 06 de Febrero del 2018 el formato N°07 corresponde al Registro de Ideas de Proyecto de Inversión o Programa de Inversión en la fase de 99.75 Programación Multianual. lo cual tuvo vigencia
19AO001696406 - ELABORACION DE VIABILIZACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	01.15 : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE 096 : PROYECTO PRE INVERSIÓN	AA	Fs	T04		0	0	0	0	0	0	10 Avance FÍSICO Y FINANCIERO registrado en otra actividad operativa 19AO000543153 : ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
						0	0	0	0	0	0	11 Avance FÍSICO Y FINANCIERO registrado en otra actividad operativa 19AO000543153 : ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
						0	0	0	0	0	0	12 Avance FÍSICO Y FINANCIERO registrado en otra actividad operativa 19AO000543153 : ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
						0	0	0	0	0	0	MOTIVO: Avance registrado en otra actividad operativa 19AO000543153 : ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						1,157,870.30	3,549,653.30	737,633.96				
10 SOT Carabaya: Saneamiento de límites entre los distritos de Corani (provincia de Carabaya) y Nuños (provincia de Melgar) en aproximadamente 10.77 Kms. lineales; y entre los distritos de Ajoyani (provincia de Carabaya) y Antauta (provincia de Melgar) en aproximadamente 16.93 Kms. Lineales y reuniones ...												
11 Avance del 10% aprox. del EDZ Melgar, acumulándose el 20% de avance.												
11 Avance del 30% aprox. del EDZ Melgar, estrado situacional de límites, la dinámica de CCPs Y Características de Relieve y Riesgos Naturales												
12 Avance acumulado del 45% aproximado del levantamiento de observaciones del EDZ de la provincia de Melgar, según el Informe N° 0011-2018-PCM/SSATD. Y la nueva Directiva N° 001-2019-PCM/SDOT, LINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN												
19AO000165630 - ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN	01.08.06 : SUB GERENCIA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	AA	Fs	T04		2	18,003.00	0.35	1.45	17.5	100	100 MOTIVO:
						5	42,555.33	18,003.00	42,555.33	100	100	



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000165631 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL	051 : EXPEDIENTE	AA	Fh	T04	2	4	0	0	0	0	0	12 SOT SANDIA: Se concluye la etapa de consensuación entre los distritos de Limbaní de la Provincia de Sandía y Usicayos de la provincia de Carabaya, para luego en Aplicación al artículo N° 25° del reglamento de la Ley N° 27795 el Órgano Técnico en Demarcación Territorial Definirá el Límite en Controve.... MOTIVO: El proceso de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincial lo realiza la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la Unidad de Medida para este año es Expediente que es el trabajo resultante de 100 todo el proceso, en la actualidad se está
19A0000165632 - SANEAMIENTO DE LOTES SALCEDO	201 : INFORME TECNICO	AA	Fh	T04	1	3	1	3	100	100	100	10 No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes en Salcedo 11 No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes en Salcedo 12 Informe situacional de los lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno. MOTIVO: No hubo requerimientos sobre el saneamiento de lotes del Parque Industrial Salcedo a cargo del Gobierno Regional Puno. Cabe señalar, que en esta actividad se realiza 99.99 informes a solicitud de los poseedores de
19A0000165633 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL	051 : EXPEDIENTE	AA	Fh	T04	1	1	0	0	0	0	0	10 Reuniones informativas sobre la demanda de Amparo contra Amparo por el caso del límites interdepartamental entre Puno - Moquegua. 11 Reunión Puno - Madre de Dios en la SDOT el día 27.11.2019 se confirmó el Informe N° 005-2013-PCM/DNITDT-OATGT-JIBCH y la reunión de fecha 28.11.2019 con Cusco se suspendió por la inasistencia de los representantes del GORE Cusco. 12 Reuniones informativas sobre los límites interdepartamentales con alcaldes provinciales y personas interesadas en los límites interdepartamentales Puno - Moquegua y Puno - Cusco. MOTIVO: Se debe aclarar que el proceso de saneamiento de límites inter departamentales lo lleva a cabo la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial - PCM (SDOT - PCM). Cabe señalar que la Unidad de Medida es 100 EXPEDIENTE, y en la actualidad la Secretaría de




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000165726 - ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS	154 : METRO LINEAL	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	51	204	34.72	129.58	68.08	63.52	11 NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR VACACIONES DEL PERSONAL 12 CLASIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y CODIFICACIÓN MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SE INICIÓ EN EL MES DE MAYO Y TENIENDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE LLEGANDO A UN AVANCE TRIMESTRE ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE DEL 47%
19A0000165727 - SERVICIO DE ATENCIÓN A USUARIOS	107 : SERVICIO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	115,501.80	306,484.55	132,578.58	292,705.31	114.78	95.5	10 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, PERITAJES, ACREDITACIONES PARA SUNARP Y OTROS 11 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, PERITAJES, ACREDITACIONES PARA SUNARP Y OTROS 12 EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, PERITAJES, ACREDITACIONES PARA SUNARP Y OTROS MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN 95.5 ACUMULADO DEL 101% DE LA META
19A0000165728 - GESTIÓN DOCUMENTARIA	036 : DOCUMENTO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	22,788.00	46,812.00	21,589.38	38,877.89	94.74	83.06	10 NUMERO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11 NUMERO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12 NUMERO DE DOCUMENTOS GESTIONADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO: LA META PROGRAMADA TIENE UN 83.06 AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 112.44
19A0000165729 - INGRESO DE INFORMACIÓN DE ESCRITURA EN LA BASE DE DATOS	036 : DOCUMENTO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	19,950.00	57,496.00	14,301.68	15,301.68	71.69	26.61	10 REGISTRO DE INFORMACION DE ESCRITURAS PUBLICAS A LA BASE DE DATOS 11 REGISTRO DE INFORMACION DE ESCRITURAS PUBLICAS A LA BASE DE DATOS 12 REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS A LA BASE DE DATOS MES DE DICIEMBRE MOTIVO: ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA PARA INICIAR EN EL MES DE SETIEMBRE, AL CUARTO TRIMESTRE TIENE UN AVANCE DEL 26.61





GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902 - SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0000354622 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	152 : USUARIO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	19,422.00	41,745.00	23,103.98	451	79.51	12 ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LEGALES RELACIONADOS A DOCUMENTOS QUE SE EXPIDIÓ EN DICIEMBRE MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 79.51%.
19A0000354639 - DIFUSIÓN ARCHIVÍSTICA INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	38,205.00	85,022.00	39,776.56	4	57.14	10 DIFUSION A TRAVES DE EXPOSICIONES DOCUMENTALES EN LA INSTITUCION 11 DIFUSION A TRAVES DE EXPOSICIONES DOCUMENTALES EN LA INSTITUCION 12 EXPOSICION DOCUMENTAL EN LA INSTITUCION Y DIFUSION FUERA DE LA INSTITUCION MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 60%.
19A0000354661 - SUPERVISIÓN A ENTIDADES SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	429 : INSTITUCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	20,052.00	48,217.00	19,952.18	8	99.5	10 SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11 SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12 SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 95%.
19A0000354673 - GESTIÓN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fn	T04	21,444.00	73,203.00	28,658.80	3	133.64	10 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 100%.
19A0000354685 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	T04	114,495.00	261,250.00	111,878.29	21	97.71	10 CONDUCCION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11 CONDUCCION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12 CONDUCCION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 100%.




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0000354694 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE DESTIN	DOCUMENTO	01.18 : ARCHIVO REGIONAL PUNO	AA	Fs	T04	1	6	2	6.02	200	100.33 12 ACTUALIZACION DEL ROF
				Fn	T04	18,603.00	40,951.00	19,102.46	35,140.21	102.68	MOTIVO: AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 100%.
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/						513,506.95	1,256,116.03	506,444.30			
AEI.08.07 - REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO											
19A0000165653 - VALORIZACION Y DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES DEL ACTIVO FIJO Y BIENES NO DEPRECIABLES		01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	T04	1	2	1	2	100	10 Se realizan trabajos de sistematización, registro y depreciación para consolidar en el mes de diciembre en un documento
				Fn	T04	12,600.00	34,400.00	12,600.00	34,400.00	100	11 Se realizan trabajos de sistematización, registro y depreciación para consolidar en el mes de diciembre en un documento
										100	12 Se consolida los trabajos de anteriores meses
MOTIVO: En los meses que no aparece ejecución física es que el personal encargado se dedica a sistematizar, registrar y depreciar los bienes para consolidar en los meses de junio y											
19A0000165654 - IMPLEMENTACION DE LA SISTEMATIZACION DE LOS BIENES.		01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	T04	65	260	144	337	221.54	10 Se sobrepasó la meta por mayor cantidad de adquisiciones de bienes
				Fn	T04	9,000.00	34,000.00	9,000.00	34,000.00	100	11 no se cumplió la meta programada por que la Oficina de Abastecimiento reportó solamente 10 bienes.
										129.62	12 Existe mayor cantidad de registros que corresponden a bienes donados que se han dado Alta
MOTIVO: La meta total de ejecución física es mayor que lo programado, eso significa que hubo mayor cantidad de reporte de bienes adquiridos por parte de la Of. de											
19A0000165655 - REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y ACEPTACION DE BIENES		01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	T04	4	13	7	13	175	10 Se sobrepasó la meta programada
				Fn	T04	8,000.00	31,400.00	8,000.00	31,400.00	100	11 No se cumplió la programación es que solamente habia la necesidad de elaborar un informe técnico.
										100.01	12 Se cumple con lo programado
MOTIVO: Se formó Comisión de Inventario, a falta de presupuesto no se realizó.											
19A0000165656 - ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO		01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	T04	1	1	0	0	0	10 Inventario no se realiza a falta de presupuesto.
				Fn	T04	0	0	0	0	0	12 No se realizó inventario a falta de presupuesto
MOTIVO: Se formó Comisión de Inventario, a falta de presupuesto no se realizó.											
19A0000165657 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		01.09.04 : OFICINA DE BIENES REGIONALES	AA	Fs	T04	1	1	1	1	0	10 En el mes no estuvo programado
				Fn	T04	0	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	11 No está programado para el mes
MOTIVO: Esta Actividad es necesario que sirve para capacitar a los servidores de la Oficina de Bienes Regionales organizados por SBN.											
10 Se cumplió una meta física											




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTROCOSTO	TIPOMETRA	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. / 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
11 Se han publicado en este mes resoluciones de Baja, Alta y Transferencias, se envió a SBN 12 Se ha enviado a SBN expedientes de otros meses. 250 100 MOTIVO:											
19AO000165658 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE BIENES DEL ACTIVO FIJO PARA LA SBN.	051 : EXPEDIENTE REGIONALES	AA	Fs	T04	T04	3	4	8	10	256.67	
			Fn	T04	T04	6,400.00	24,600.00	6,400.00	24,600.00	100	
10 11 No se cumplió lo programado por existir mayores adquisiciones en la institución 100 12 Se ha cumplido lo programado MOTIVO: Trabajo que se realiza asignación de bienes nuevos adquiridos y cuando cambio de 100 servidores o funcionarios en la institución											
19AO000165660 - SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	060 : INFORME REGIONALES	AA	Fs	T04	T04	48	176	48	176	100	
			Fn	T04	T04	6,000.00	25,500.00	6,000.00	25,500.00	100	
10 11 No se cumplió a falta de personal y presupuesto 0 12 No se asignó presupuesto MOTIVO: No registra avance a falta de personal 100 y presupuesto.											
						TOTAL POR AEL FINANCIERO S/	42,000.00	174,900.00	42,000.00		
AEI.08.09 - RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO											
19AO001694554 - ELABORACION DE INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA	060 : INFORME INSTITUCIONAL	AA	Fs	T04	T04	0	4	0	2	0	
			Fn	T04	T04	172,105.00	342,345.00	156,959.11	296,274.06	91.2	86.55 MOTIVO:
10 No presentado avance fisico 11 No presentado avance fisico 108.33 12 116.34 MOTIVO:											
19AO001694569 - CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS OPERACIONES	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	AA	Fs	T04	T04	3	12	1	13	33.33	
			Fn	T04	T04	2,030.30	140,453.30	47,075.00	163,394.91	2,318.62	
10 GESTIÓN Y PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP 11 GESTIÓN Y PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP 12 GESTIÓN Y PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP 100 AFP 93.76 MOTIVO: GESTIÓN Y PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP											
19AO001718561 - PAGO DE CUOTAS DEL REPOR-AFP	001 : ACCION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	T04	3	12	3	12	100	
			Fn	T04	T04	36,238.87	122,140.00	28,633.71	114,534.84	79.01	
10 SIN INFORMACIÓN 11 SIN INFORMACIÓN 0 12 SIN INFORMACIÓN MOTIVO: NO SE REALIZO NINGÚN PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD, POR 0 ACOGIMIENTO AL DL N° 1275 Y ACUERDO											
19AO001718563 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	001 : ACCION DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T04	T04	0	1	0	0	0	
			Fn	T04	T04	0	12,720.00	0	0	0	
10 SIN INFORMACIÓN 11 SIN INFORMACIÓN 0 12 SIN INFORMACIÓN											



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. - 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0001718564 - PAGO POR CUOTAS DEL SINCRAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	001 : ACCION HUMANOS	AA	Fn	T04	0	7,248.00	0	0	0	MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN PAGO DE CUOTAS DEL SINCRAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD, POR ACOGIMIENTO AL DL N° 1275 Y ACUERDO
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					210,374.17	624,906.30	232,667.82			
AEI.08.10 - PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN										
19A000165637 - INFORME DE GESTIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA	060 : INFORME ADMINISTRACIÓN	AA	Fn	T04	65	74	65	225	100	MOTIVO: INFORMES PARA LA EJECUCIÓN, DE LA NORMATIVIDAD, PRINCIPALMENTE DIRIGIDOS A GOBERNACIÓN, GERENCIA GENERAL, OFICINA DE PLANEAMIENTO, 100 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
19A000165638 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES PERMANENTES Y PROYECTOS	060 : INFORME ADMINISTRACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	30 2,415,396.00	120 3,480,648.00	2 2,407,873.50	16 3,467,265.00	6.67 99.69	MOTIVO: 10 11 13.33 12 99.62
19A000165639 - PROVISIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME ADMINISTRACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	3 2,905,567.00	12 3,931,635.00	3 921,193.87	6 1,947,260.46	100 31.7	MOTIVO: 10 11 50 12 49.53
19A000165640 - ELABORACIÓN DE INFORME DE PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES (*)	060 : INFORME ADMINISTRACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	3 796,661.00	12 2,674,416.00	647,008.08	9 2,524,857.24	0 81.21	MOTIVO: CORRESPONDE A O RR HH
19A000165641 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 2017-2018	060 : INFORME DE CONTABILIDAD	AA	Fn	T04	0	0	0	0	0	10 Estados financieros y estados presupuestarios de la Sede Central 11 Estados financieros y estados presupuestarios de la Sede Central 12 Estados financieros y estados presupuestarios de la Sede Central MOTIVO: El seguimiento de la meta financiera, esta cargo de la Oficina Regional de Administración, puesto que no esta desagregado el presupuesto a nivel de las




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0000165642 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO 2017-2018	060 : INFORME DE CONTABILIDAD	AA	Fn	T04	0	6	26	6	26	100	100	12 Estados Financieros y Estados Presupuestarios del Pliego para la Cuenta General de la República y la asignación de Personal no acorde al cuadro
	01.09.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fn	T04	0	0	0	0	0	0	0	MOTIVO: El personal asignado a esta meta no esta acorde al cuadro de personal y la ejecución de gastos esta a nivel de la Oficina Regional y
19A0000165643 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS	060 : INFORME DE TESORERÍA	AA	Fs Fn	T04 T04	3 100,373.00	3 357,241.00	12 357,241.00	3 100,373.00	12 357,241.00	100 100	100	10 11 100 12 100 12 100 MOTIVO:
19A0000165644 - ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	036 : DOCUMENTO DE TESORERÍA	AA	Fs Fn	T04 T04	1 15,058.00	3 54,742.00	3 54,742.00	1 15,058.00	3 54,742.00	100 100	100	10 11 100 12 100 12 100 MOTIVO:
19A0000165645 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	091 : PLAN Y SERVICIOS	AA	Fs Fn	T04 T04	1 0	23 0	23 0	0 0	0 0	0 0	0	10 11 0 12 0 MOTIVO: ACTIVIDAD INCORRECTA, (ELIMINAR)
19A0000165646 - PREPARACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	051 : EXPEDIENTE Y SERVICIOS	AA	Fs Fn	T04 T04	55 0	220 0	220 0	0 0	0 0	0 0	0	10 11 0 12 0 MOTIVO: ACTIVIDAD INCORRECTA, (ELIMINAR)
19A0000165647 - IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS PARA ATENCIÓN OPORTUNA A ÁREAS USUARIAS	166 : CONTRATOS Y SERVICIOS	AA	Fs Fn	T04 T04	2,400.00 0	8,200.00 0	8,200.00 0	0 0	0 0	0 0	0	10 11 0 12 0 MOTIVO: ACTIVIDAD INCORRECTA, (ELIMINAR)
19A0000165648 - ESTABLECER LAS ACCIONES PARA EL OPORTUNO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE BIENES	001 : ACCION Y SERVICIOS	AA	Fs Fn	T04 T04	2,600.00 0	5,800.00 0	5,800.00 0	0 0	0 0	0 0	0	10 11 0 12 0 MOTIVO:
19A0001696282 - DEUDA INTERNA	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs Fn	T04 T04	3 2,431,720.00	12 11,618,103.00	12 2,073,408.39	0.02 2,073,408.39	1 11,259,789.72	0.67 85.27	8.33 12 96.92	10 11 8.33 12 96.92 MOTIVO: Pago de la deuda por endeudamiento
19A0001696296 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS U.E.	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs Fn	T04 T04	3 0	12 0	12 0	0 0	6 0	0 0	0	10 11 50 12 0 MOTIVO:
19A0001719233 - SERVICIO DE LA DEUDA	001 : ACCION ADMINISTRACIÓN	AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	10 Actividad operativa incorrecta 11 0 12 0 MOTIVO:

GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19AO000165666 - EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU APROBACIÓN	201 : INFORME TÉCNICO	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	AA	Fn	0	T04	0	0	0	31,000.00	0	10 11 12 MOTIVO: RESULTADO DE LOS PROYECTOS O DECLARADOS VIABLES PARA SU EJECUCIÓN.
19AO000165667 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	201 : INFORME TÉCNICO	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	AA	Fn	0	T04	0	0	0	31,000.00	0	10 11 12 MOTIVO: En el III trimestre se superviso a 70 proyectos de inversión en ejecución, 0 consistentes en proyectos de infraestructura,
19AO000165668 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	201 : INFORME TÉCNICO	01.10 : OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	AA	Fn	0	T04	0	0	0	31,000.00	0	10 11 12 MOTIVO: Se liquido 02 proyectos y 09 informes técnicos financieros para su aprobación 0 mediante acto resolutorio de los proyectos
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/												
AEL09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS												
01.16.01:												
19AO000379159 - MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA REGIÓN PUNO, II ETAPA	096 : PROYECTO ESPECIAL	PROYECTO ESPECIAL	AA	Fs	0	T04	0	1	0.26	0.7	0	10 11 12
				Fn	4,320,326.00	T04	4,320,326.00	11,548,341.00	4,144,524.48	11,043,171.51	95.93	95.63 MOTIVO:
01.16.01:												
19AO000379165 - NÚCLEOS ELITE DE REPRODUCTORES	077 : MODULO	PROYECTO ESPECIAL	AA	Fs	2	T04	2	2	0	0	0	10 11 12
				Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0 MOTIVO:
01.16.01:												
19AO000379167 - BANCO DE GERMOPLASMA	077 : MODULO	PROYECTO ESPECIAL	AA	Fs	2	T04	2	2	21.79	0	1,089.50	10 11 12
				Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0 MOTIVO:
01.16.01:												
19AO000379171 - CENTRO DE EVALUACIÓN GENÉTICA	077 : MODULO	PROYECTO ESPECIAL	AA	Fs	1	T04	1	1	0	0	0	10 11 12
				Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0 MOTIVO:
01.16.01:												
19AO000379174 - REGISTRO GENERALÓGICO	077 : MODULO	PROYECTO ESPECIAL	AA	Fs	1	T04	1	1	0	0	0	10 11 12
				Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0 MOTIVO:
01.16.01:												
19AO000379177 - LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LA FIBRA	077 : MODULO	PROYECTO ESPECIAL	AA	Fs	1	T04	1	1	0	0	0	10 11 12
				Fn	0	T04	0	0	0	0	0	0 MOTIVO:
01.16.01:												



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTROCOSTO	TIPO/META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000379183 - CENTRO DE PRODUCCIÓN DE REPRODUCTORES	077 : MODULO	ESPECIAL CAMÉLIDOS	AA	T04 T04	Fs Fn	45 0	45 0	0 0	0 0	0 0	0 12 0 MOTIVO:
01.16.01 : PROYECTO ESPECIAL CAMÉLIDOS											
19A0000379187 - CAPACITACIÓN	117 : EVENTOS	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	400 0	400 0	0 0	0 0	0 0	10 11 0 12 0 MOTIVO:
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001710872 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA, ASOCIACION SANTISIMA CRUZ COJELA, DISTRITO DE PUSI, HUANCANE, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 101,892.00	1 95,480.00	0 95,480.00	0 124.94	0 100	10 11 0 12 93.71 MOTIVO: Actividad que se ha ejecutado en su
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001710888 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NECTARES Y LICOR DE CITRICOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SECTOR DE CHALLOHUMA, DISTRITO SAN JUAN DEL ORO, SANDIA, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 146,966.00	1 109,800.00	1 124,900.00	1 111.02	100 84.98	10 11 100 12 MOTIVO: se ejecuto en su totalidad cumpliéndose el 100% de la actividad
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001710909 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA SAN ISIDRO, COMUNIDAD CAMPESINA DE JALLAHUA, DISTRITO DE PUCARA, LAMPA, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 109,463.00	1 143,750.00	1 143,750.00	1 131.32	100 98.49	10 11 100 12 MOTIVO: se ejecuto la actividad al 100
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001710914 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS AGROPECUARIOS Y FRUTICOLA FLOR DE CAFE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARISANDIA, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 98,783.00	1 129,700.00	1 129,700.00	1 131.3	100 98.47	10 11 100 12 MOTIVO: actividad se cumplió al 100
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001710922 - ESTANDARIZACION DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCION DE QUINUA PARA SU COMERCIALIZACION, CON INNOVACION TECNOLOGICA EN LA COSECHA, DISTRITO DE CABANILLAS, SAN ROMAN, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 95,195.00	1 125,900.00	1 125,900.00	1 132.25	100 99.19	10 11 100 12 MOTIVO: actividad se cumplió al 100
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001710930 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE AGUAYMANTO EN LA COMUNIDAD DE OLLACHEA, DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 94,148.00	2 82,900.00	1 112,880.00	1 88.05	10 11 50 12 85.65	10 11 100 12 MOTIVO: actividad ejecutada al 100
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001711258 - MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA, SANDIA, PUNO	042 : EQUIPO	AA	AA	T04 T04	Fs Fn	1 362,480.00	1 483,306.00	1 11,630.00	1 3.21	10 11 0 12 3.84	10 11 100 12 MOTIVO: a parte del 4.1 % en compras directas, el resto se tiene comprometido con un contrato de licitación pública Nº 05-2019-LP-GR PUNO con la empresa INDUSTRIAS PACTOR SOCIEDAD ANONIMA-PACTOR S.A. por un monto de S/. 428,000.00 soles el 18 de
01.11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO											
19A0001737789 - 2343538: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION EXPEDIENTE	054 :	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE	AA	T04 T04	Fs Fn	1 0.9	1 0.9	1 0.9	1 90	100 90	10 11 100 12 Expediente técnico con un avance físico de



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
ACTIVIDAD OPERATIVA	DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDA DE PUNO - REGION DE PUNO	TECNICO	INFRAESTRUCTURA AA	Fn	T04	184,664.00	184,664.00	184,661.62	184,661.62	100	100 MOTIVO:


TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 5,440,378.00 13,001,545.00 5,028,346.10

OE11 - PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO

AEI.11.01 - SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

19A0000165741 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION, DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs	T04	1	131,517.00	398,332.00	149,680.00	307,103.00	113.81	100 MOTIVO: 10 SE REALIZO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 11 MOTIVO: SE HIZO LA RE-PROGRAMACIÓN FÍSICO Y FINANCIERO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR MAYOR INCREMENTO DE PRESUPUESTO DE 77.1 ACUERDO A LOS CONVENIOS CON EL
19A0000165742 - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS	201 : INFORME TECNICO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs Fn	T04 T04	110 137	75,936.00 179,989.00	76 97,987.00	157 213,843.00	114.6 118.81	69.09 129.04	10 SE LOGRO SUPERAR LA META FÍSICA Y FINANCIERO 11 MOTIVO:
19A0000165743 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES	416 : INSTRUMENTOS	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs Fn	T04 T04	95 122	75,937.70 170,800.70	98 64,700.00	141 176,563.00	115.57 103.37	103.16 85.2	10 SE LOGRO SUPERAR LA META FÍSICA Y FINANCIERO 11 MOTIVO:
19A0000165744 - EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN MINERO ENERGETICO	350 : TITULAR MINERO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs Fn	T04 T04	12 69,300.00	28 169,921.00	11 62,702.00	33 175,104.00	117.86 103.05	91.67 90.48	10 SE LOGRO SUPERAR LA META FÍSICA Y FINANCIERO 11 MOTIVO:
19A0000165745 - APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - GRIFOS	105 : RESOLUCION	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs Fn	T04 T04	25 76,295.00	85 177,105.00	37 91,637.00	84 212,899.00	98.82 120.21	148 120.11	SE LOGRO SUPERAR LA META FINANCIERO SEGÚN RE-PROGRAMACIÓN. 100 MOTIVO:
19A0000165746 - OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN	110 : TITULO	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs Fn	T04 T04	15 75,900.00	45 168,909.00	16 68,891.00	41 188,884.00	91.11 111.82	106.67 90.77	10 SE TIENE EN LA ACTUALIDAD EN TRAMITE TÍTULOS DE CONCESIONES. 11 MOTIVO:
19A0000354783 - FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	600 : MINEROS FORMALIZADOS	01.20 : DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS AA	Fs Fn	T04 T04	60 717,000.00	680 943,781.30	708 410,460.00	688,613.00	0 69.78	57.25	10 SE TIENE EN TRAMITE PROYECTOS EN VIAS DE FORMALIZACION 11 EN LA ACTUALIDAD HAY PROYECTOS MINEROS EN VIAS DE FORMALIZACION 12 EN LA ACTUALIDAD HAY PROYECTOS MINEROS EN VIAS DE FORMALIZACION 100 MOTIVO:

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 2,208,838.00



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		
ACTIVIDAD OPERATIVA OEI.12 - PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO AEI.12.01 - CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO												
19A000165722 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 : INFORME EMPLEO	AA		T04	6	243,026.00	6	24	6	100	100	10
	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO			Fs		243,026.00		24		100	100	11
				Fn	62,934.00	243,026.00	66,502.14	101,120.14	105.67	41.61	41.61	12
												10
19A0001702348 - INSPECCIÓN SOCIOLABORAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL MERCADO LABORAL	063 : INSPECCION	AA		T04	51	61,313.00	44	249	86.27	86.27	124.5	10
	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO			Fs		61,313.00		249		86.27	124.5	11
				Fn	15,935.00	61,313.00	12,071.14	36,928.69	75.75	60.23	60.23	12
												10
19A0001702351 - CAPACITACIÓN A PERSONAS EN NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE	086 : PERSONA EMPLEO	AA		T04	450	1,900.00	341	2,231.00	75.78	117.42	117.42	10
	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO			Fs		1,900.00		2,231.00		75.78	117.42	11
				Fn	24,387.00	97,545.00	24,622.60	66,796.68	100.97	68.48	68.48	12

10 Informes de Sub Dirección de Negociaciones Colectivas; Sub Dirección de Inspección seguridad y salud en el trabajo y actividades que realiza la Dirección de Empleo y Formación Profesional

11 Informes de actividades que realizaron la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas, Sub Dirección de Inspecciones seguridad y salud en el trabajo y Dirección de Empleo

12 Informes de Sub Dirección de Negociaciones Colectivas, Sub Dirección de Inspección y salud en el trabajo y promoción del Empleo.
 MOTIVO: se realizo 24 informes, actividades realizadas en la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y registros generales como son pliegos de reclamos presentados y convenios colectivos registrados, contratos de mano de obra nacional modalidad parcial, contratos de


10 Empresa de la actividad privada
 11 Realizaron 42 visitas inspectivas en centros de trabajo de la actividad privada
 12 Se realizo una visita inspectiva en la ciudad de Puno

MOTIVO: se realizaron 249 visitas inspectivas para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral a las diferentes empresas de la actividad privada como son a los hoteles, restaurantes, talleres de muebles de madera, 60.23 tiendas de abarrotos, talleres de mecánica

10 se capacitó a DIRESA PUNO, Cuarta brigada de montañá Puno, Colegio Independencia, UANCV- PUNO
 11 se realizo 35 capacitaciones en materia laboral
 12 Se realizo capacitación de seguridad y salud en el trabajo en la Entidad Caja Raíz en Juliaca y Puno.


MOTIVO: se capactio a 2231 personas de Enero a Diciembre en materia de la normativa laboral, de seguridad y salud en trabajo y hostigamiento laboral en la provincia de San Roman - Juliaca y a trabajadores de construcción civil en la provincia de carabaya; y

10 Se realizaron 4 difusiones en medios radial
 11 Se realizaron 3 difusiones en medios de comunicación.




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	ANUAL	
19AO001702354 - ELABORACION DE INFORMES DE DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	060 : INFORME MASIVA	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fn	T04	1,284.00	5,134.00	1,966.52	4,533.88	153.16	47.37	12 Se realizaron 2 informes sobre difusiones de la normatividad en los medios comunicación masiva
						74	43	58.11				
19AO001702357 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 086 : PERSONA EMPLEO	060 : INFORME EMPLEO	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fn	T04	18,618.00	74,471.00	12,025.30	48,859.64	64.59	76.22	10 Se realizaron 77 absoluciones de consulta a trabajadores en orientación legal, beneficios sociales, defensa legal gratuita atención al público
						495	1,850.00	236	1,410.00	47.68		
19AO001702370 - ELABORACION DE INFORME DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME PROGRAMA PRESUPUESTAL	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fn	T04	355,627.00	1,422,505.00	692,430.06	1,320,323.64	194.71	100	11 Se elabora informaciones para el funcionamiento de la Institución, en esta actividad operativa incluye las remuneraciones del programa presupuestal de activos no financieros.
						4	21	3	21	75		
19AO001717503 - CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	060 : INFORME EMPLEO	01.17 : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	AA	Fn	T04	5,000.00	5,000.00	3,642.52	3,642.52	0	100	10 Se realizaron 02 reuniones del consejo regional de trabajo y promoción del empleo, cuyos integrantes promueven el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la
						1	2	0	2	0		




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO001717505 - CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fn	T04	0	4,500.00	4,310.04	0	95.78	12	Se llevo a pagar los gastos en la reunión realizada y capacitaciones que se realizaron.	
19AO001717522 - FORMALIZACION DE LA FUERZA LABORAL.	086 : PERSONA	AA	Fn	T04	0	5,000.00	4,587.95	0	91.76	12	Se realizaron gastos en la implementación del área	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						478,785.00	1,918,494.00	822,158.27				
AEI.13.01 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS												
19AO00165730 - ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN, PROYECTOS, CIRCUITOS, CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	060 : INFORME	AA	Fn	T04	20,421.00	84,811.00	22,046.10	107.96	83,811.50	107.96	10	Se otorgaron 143 Constancias de empresas de servicios turísticos; hospedajes, restaurantes y agencias de viajes y turismo.
19AO00165731 - ELABORACIÓN DE DIRECTORIO, CALENDARIO, INVENTARIO Y ESTADÍSTICA DE ARRIBOS DE TURISTAS	060 : INFORME	AA	Fn	T04	11,670.00	48,463.00	20,115.60	172.37	76,943.00	172.37	11	Se otorgaron 30 certificados a los E. de H., y restaurantes clasificados y categorizados de Puno y Juliaca. Se otorgaron 82 carnés de
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						58,347.00	242,317.00	80,731.40				
AEI.13.02 - CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS												
19AO00165732 - SENSIBILIZACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD TURÍSTICA, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE NORMAS TURÍSTICAS Y AMBIENTALES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	060 : INFORME	AA	Fn	T04	26,256.00	109,043.00	38,569.70	146.9	110,070.70	146.9	10	Se realizaron 15 charlas de sensibilización de cultura turística en centros educativos con el uso de donación vehicular JICS-JAPÓN. 2.Desarrollo de 29 cursos de capacitación en turismo con 1185 participantes. 3.Realización de 179
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						58,347.00	242,317.00	80,731.40				




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE	
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0000165733 - ELABORACIÓN DE PLANES DE ARTESANÍA 2018		01.19.02 : DIRECCIÓN DE ARTESANIA	AA	Fn	T04	12,766.00	63,004.00	18,830.90	58,465.30	147.51	92.8	MOTIVO: 17. Atención de 507 inscritos en el RNA y 233 renovaciones, tanto en Puno y Juliaca. 12. Funcionamiento del Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR, formación Mesa de Artesanía o COLOFAR en 92.8 Capachica, 08 reuniones con la Mesa de
19A0000165734 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN CAMINO AL TURISMO		01.19.02 : DIRECCIÓN DE ARTESANIA	AA	Fn	T04	6,382.00	31,501.00	13,134.70	50,193.50	205.81	10	MOTIVO: 18. Se realizó el circuito turístico artesanal en la zona sur de la región, participaron 32 artesanos. 20. Realización del concurso de tejido de punto a mano e hilado a rueca, con 07 asociaciones de artesanos de Juliaca y Cabanillas, siendo 03 ganadoras en
19A0000165735 - PREPARACIÓN DE AGENTES DE ARTESANÍA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO		01.19.02 : DIRECCIÓN DE ARTESANIA	AA	Fn	T04	9,574.00	47,252.00	7,071.50	29,032.50	73.86	10	MOTIVO: 14. Realización de cursos tejido plano a telar nivel básico, con la Asociación Oke Pullos de San Antón con 18 artesanos participantes y curso Taller de Tejido Plano a Telar nivel básico, intermedio y avanzado, 61.45 participan 22 alumnos del Colegio Industrial
19A0000165736 - ACTIVIDAD ARTESANAL EN CAMINO A LA EXPORTACIÓN.		01.19.02 : DIRECCIÓN DE ARTESANIA	AA	Fn	T04	3,192.00	15,750.00	6,112.70	23,278.50	191.5	10	MOTIVO: 15. Supervisión a 04 talleres artesanales en Puno y 6 en Pucará, para verificar el cumplimiento de políticas, planes, 147.8 normas, procedimientos y el desarrollo de la
19A0000165737 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE EXPORTACIÓN		01.19.03 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fn	T04	12,591.00	59,231.00	20,352.80	72,787.80	161.65	10	MOTIVO: 1. Se ha realizado 17 asistencias técnicas en Puno para exportadores de la Región Puno, en herramientas digitales para exportadores, formación de inspectores para mercados de EE.UU Unión Europea y Japón y 122.89 Programa de Internacionalización de Empresas -
19A0000165738 - PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN RUEDA DE NEGOCIOS 041 : EMPRESA DE EXPORTACIÓN		01.19.03 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fn	T04	3,934.00	18,509.00	8,898.20	34,418.00	226.19	10	MOTIVO: 1. Participación de las empresas en ferias locales, regionales, macrorregionales y nacional, internacional y rueda de negocios: 05 ferias regionales en Puno y Juliaca con 49 expositores, 01 Rueda de Negocios en Ayacucho con 01 expositor y 03 Rueda de



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000165739 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE AGENTES EN COMERCIO EXTERIOR.	117 : EVENTOS EXTERIOR	AA	Fn	T04	9,706.00	45,658.00	6,217.40	23,698.00	64.06	51.91	MOTIVO: 1.Se desarrollaron 31 eventos de capacitación relacionados a comercio exterior, promoción de productos potenciales de la región con 817 asistentes y 16 charlas de 51.91. Cultura Exportadora con la participación de
19A0001711178 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E INGRESOS DE LA ARTESANÍA TEXTIL EN TELAR Y BORDADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANOS PEQUENA ROMA VIRGEN DE NATIVIDAD, DISTRITO DE JULI, CHUCUITO, PUNO	042 : EQUIPO ECONOMICO	AA	Fs	T04	78,750.00	105,000.00	99,000.00	99,000.00	125.71	94.29	MOTIVO: actividad ejecutada al 100
19A0001711193 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE HILADO ARTESANAL Y TEJIDO A TELAR DE LA FIBRA DE ALPACA, COMITE DE ARTESANIA, COMUNIDAD DE ORURO, DISTRITO DE CRUCERO, CARABAYA, PUNO	042 : EQUIPO ECONOMICO	AA	Fs	T04	76,965.00	106,980.00	56,500.00	104,455.00	73.41	97.64	MOTIVO: actividad cumplida al 100
19A0001711198 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARTESANIAS TEXTILES Y TEJIDO DE PUNTO A MANO, DISTRITO DE VILAVILA, LAMPA, PUNO	042 : EQUIPO ECONOMICO	AA	Fs	T04	78,750.00	105,000.00	97,000.00	97,000.00	123.17	92.38	MOTIVO: ejecutada la actividad al 100
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/					292,610.00	597,885.00	333,118.20				
0E1.14 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	AEI.14.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN										
19A0000378216 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS Æ" DIST. CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE	081 : OBRA INFRAESTRUCTURA AA	AA	Fs	T04	0.37	5,920,422.00	0.01	0.25	2.7	39.06	MOTIVO: 10 NO REPORTA INFORME DEL MES DE OCTUBRE 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 SE ENCONTRABA PENDIENTE AL PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE
19A0000378245 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS	081 : OBRA INFRAESTRUCTURA AA	AA	Fs	T04	0.1	9,698,853.00	0.02	0.34	20	79.07	MOTIVO: 10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/					2,926,110.00	15,619,275.00	2,102,612.61	9,133,175.04	78.8	94.17	MOTIVO: LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONCLUIRA EN EL PRESENTE EJERCICIO





GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000378271 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.11 12,423,959.58	0.46 16,834,797.00	0.13 12,854,366.04	0.04 8,443,528.56	36.36 67.96	28.26 76.37	12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES TRAMO I Y LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRAMO I Y TRAMO II
19A0000379064 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COILAO - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.45 4,041,986.00	0.98 9,158,547.00	0.09 7,281,756.83	0.04 2,165,194.43	8.89 53.57	9.18 79.51	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19A0000379085 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.03 203,001.73	0.47 3,204,664.00	0.47 3,063,159.19	0.04 61,497.78	133.33 30.29	100.12 95.59	MOTIVO: PROYECTO EN EJECUCION A NIVEL DE EJECUCIÓN AFIRMADO A LA SELVA PUNEÑA
19A0000384191 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.31 8,901,601.00	1.87 15,513,862.00	0.49 8,506,131.15	0.18 1,893,870.62	58.06 21.28	26.2 54.84	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19A0000452219 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.02 938,876.00	0.14 1,500,000.00	0.12 819,681.19	0.02 258,559.36	100 27.54	85.71 54.64	10 REINICIO MES DE NOVIEMBRE MOTIVO:
19A0000452269 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-341 ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-341 NINANTAYA, DISTRITOS DE VILQUECHICO-ROSASPATA-MOHO-HUAYRAPATA, PROVINCIA DE HUANCANÉ Y MOHO - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 Proyecto ejecutado por tramos 11 Proyecto ejecutado por tramos 12
19A0000551671 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO	067 : KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	32 0	32 0	0 0	0 0	0 0	0 0	MOTIVO: ACTIVIDAD OPERATIVA DEBE SER ANULADA, POR CUANTO SE EJECUTA POR
19A0000551673 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO TRAMO I: (AZANGARO - DV. SAN JUAN DE SALINAS) / KM.	067 : KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 837,956.00	0.32 2,774,827.00	0.26 2,462,933.54	0 531,467.39	0 63.42	81.25 88.76	10 OBRA CULMINADA 11 OBRA CULMINADA
19A0000551674 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO TRAMO II: (DV. SAN JUAN DE SALINAS - CURAYLLU) / KM.	067 : KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	8.34 7,576,785.00	8.99 14,921,921.00	0.76 12,668,954.90	3.24 70.26	3.24 84.91	8.45 84.91	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19AO000551675 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO III: (CURAYLLU - CHUPA)	KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.35 8,204,011.00	0.83 12,446,959.00	0.17 3,568,967.07	0.29 7,474,240.94	48.57 43.5	34.94 60.04	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19AO000551683 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (EMP 34B) AZANGARO - (EMP PU-102) JILA PURINA DE LOS DISTRITO DE AZANGARO - DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO	KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 0	0.1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10 VALORIZACIÓN PENDIENTE 11 0 12 VALORIZACIÓN PENDIENTE MOTIVO: EL PROYECTO CONCLUYÓ EN EL AÑO 2018, Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES PARA 2018, Y EL PAGO DE LA ÚLTIMA VALORIZACION AL
19AO001709466 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.05 2,083,337.00	0.25 2,172,517.00	0 926,703.61	0 1,015,883.81	0 44.48	0 46.76	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19AO001709496 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.11 2,330,895.00	0.28 5,256,155.00	0.04 719,431.11	0.05 3,644,688.17	36.36 30.87	17.86 69.34	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19AO001709568 - MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	KILOMETRO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0 211,127.00	0.11 415,011.00	0 0	0.06 203,883.24	0 0	54.55 49.13	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19AO001709623 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	0.12 14,424,086.00	0.2 18,648,925.00	0.18 12,674,361.01	0.25 16,899,198.16	150 87.87	125 90.61	10 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 11 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES 12 LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE AL PORCENTAJE DEL MES
19AO001711234 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION II (EMP. PE-35-AV. HUANCANE-CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-35) DE LA CIUDAD DE JULIACA- EMPALME PU-35 INICIO CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-35 FINAL CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO I	054 : EXPEDIENTE TECNICO	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	1 294,885.00	1 450,000.00	0.1 261,827.08	0.7 416,941.79	10 88.79	70 92.65	10 EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN 11 PARALIZO ELABORACION DE EXPEDIENTE EN EJECUCIÓN
19AO001738019 - 2031310: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI	081 : OBRA	01.13 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NA	Fs	OCT NOV	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 *	10 11
19AO001738072 - 2195487: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL	054 :	01.13 : GERENCIA			49,084.00	49,084.00	0	0	0	0	10 11




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902 - SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO REGIONAL DE	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
ACTIVIDAD OPERATIVA (EMP. PE 35) HUAQUINA ZAPIICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA AA	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	1 100,000.00	1 100,000.00	0.9 99,993.51	0.9 99,993.51	90 99.99	90 99.99	90 12 Elaboración del expediente técnico 99.99 MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						68,540,298.31	119,066,243.00	39,725,708.52				
OEL15 - MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO												
AEL15.01 - GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGIÓN PUNO												
19A000165702 - CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA TITICACA	036 : DOCUMENTO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0 1	0 215,794.00	1.7 209,522.00	1.7 219,522.00	0 97.09	0 97.09	10 11 170 12 MOTIVO: ACTIVIDAD En proceso se incremento la meta en 01 Unidades, haciendo un total de 100.01 Dos(02) informes con la contratación de un
19A000165703 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA TITICACA	036 : DOCUMENTO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	1 215,794.00	1 215,794.00	0 209,522.00	0 219,522.00	0 97.09	0 97.09	10 11 30 12 100.16 MOTIVO: la meta física se re-programó para el
19A0001711560 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO	059 : HECTAREA	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0 3,488.00	0 258,927.00	0 129,366.14	0 129,366.14	0 0	0 0	10 11 12 En el presente mes se tiene la liquidación técnico financiero con RGGR No. 560-2019-GGR-GR-PUNO MOTIVO: Se tiene una programación anual de 26 hács de forestación con especies de la zona la misma que se concluyo con la meta al 100
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						237,061.00	512,718.00	227,301.00				
AEL15.02 - ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE												
19A000350238 - ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN PUNO	036 : DOCUMENTO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	2 10,728.00	3 31,408.00	2 10,728.00	3 31,408.00	100 100	100 100	10 11 100 12 MOTIVO: La meta física se incremento en 02 100.01 Unidades, haciendo un total de 03 Documentos
19A000350243 - ELABORACIÓN DEL PIP RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA TOTORA DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LA REGIÓN PUNO	036 : DOCUMENTO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	1 9,000.00	4 39,110.00	1 9,000.00	3 33,010.00	100 100	100 100	10 11 75 12 84.4 MOTIVO:
19A0001706169 - INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEIERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGION PUNO	155 : PORCENTAJE	01.16 : PROYECTOS ESPECIALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0.04 144,007.00	0.11 461,468.00	0.03 41,838.15	0.1 343,438.83	75 29.05	75 29.05	10 11 90.91 12 74.43 MOTIVO: CONCLUSION DEL PROYECTO
19A0001710738 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN SELVA VERDE, SAN GABAN, PUNTA PERDIDA, COTACUCHO, PUNO, JUCUMARINI, CUSHINI, RIO CONDOR, RIO TAVARA, Y PACO PACUNI, DISTRITOS DE AYAPATA, SAN GABAN, SANTA ROSA, VILQUE CHICO-PUNO	081 : OBRA	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	Fs Fn	T04 T04	T04 T04	0 1,035.00	1 57,243.00	0 0	4 55,862.46	0 0	0 0	10 11 400 12 MOTIVO: la meta física fue de 18 capacitaciones habiendose alcanzado solo 4 eventos, porque se trabajo con saldo de 97.58 balance del proyecto conforme al expediente
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						164,770.00	589,229.00	61,566.15				
AEL15.03 - ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXOTICAS												




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0000379431 - INSTALACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	096 : PROYECTO NATURALES	AA	Fn	T04	485	778	483.46	777.39	99.68	11 99.92 12
						207,005.00	496,755.00	202,307.50	486,179.93	97.73	10 En merito a la Resolución Gerencial General Regional N° 452-2019 del 25 de octubre, fue incrementado el presupuesto en S/. 200,000
19A0001709217 - CAPACITACION ESPECIALIZADA A PROYECTOS: INSTALACION Y AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA ZONA AGROECOLOGICA SUNI DE LA REGION PUNO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	117 : EVENTOS NATURALES	AA	Fn	T04	13,474.00	49,175.00	0	0	0	10 11 0 12
						1	5	0	0	0	MOTIVO: Dicha actividad fue prorrogado o 0 anulado del POJ 2019
19A0001709223 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PROGRAMA BOSQUES DE LA REGION PUNO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	036 : DOCUMENTO NATURALES	AA	Fs	T04	4	4	4	4	100	10 11 100 12
						0	7,300.00	5,800.00	7,300.00	0	MOTIVO: Se re programó la meta física en 04 Unidades(Documentos)
046 : ESTUDIO NATURALES	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES		AA	Fs	T04	1	1	1	0	0	10 11 0 12
						162,704.00	167,086.00	12,869.84	17,252.04	7.91	10.32. MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 383,183.00 720,316.00 220,977.34											
OEL16 - MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO AEL16.01 - PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.											
19A0000165697 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN PUNO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	060 : INFORME NATURALES	AA	Fs	T04	1	4	4	4	400	10 11 100 12
						0	0	0	0	0	0 MOTIVO:
19A0000165698 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	036 : DOCUMENTO NATURALES	AA	Fs	T04	1	1	0.8	1	80	10 11 100 12
						10,729.00	78,898.00	10,728.00	78,897.60	99.99	MOTIVO: Se re-programó la meta física en 01 unidad con el cual se tiene 02 unidades, asimismo existe un error en el registro de la 100 ejecución financiera en los meses de Julio
19A0000350312 - PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MEDIOS DE VIDA DE LOS POBLADORES ALTO ANDINOS DE LA REGION PUNO	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	060 : INFORME NATURALES	AA	Fs	T04	1	4	1	3	100	10 11 75 12
						9,300.00	22,000.00	9,300.00	22,000.00	100	100 MOTIVO:
19A0000350315 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, A NIVEL DE SECTORES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES	060 : INFORME NATURALES	AA	Fs	T04	1	4	3	4	300	10 11 100 12
						11,500.00	16,000.00	1,500.00	14,500.00	13.04	90.63 MOTIVO:
19A0000379463 - MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI	01.14.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES		AA	Fs	T04	0	1	2.18	2.18	0	10 11 218 12



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
							4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
096 : PROYECTO NATURALES				AA	Fn	T04	1,192,037.00	1,703,932.00	994,345.78	1,275,040.62	83.42	74.83	MOTIVO: la meta de la Obra es de 5 Kilómetros de defensas ribereñas
19AO001711579	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO	067 : KILOMETRO	RECURSOS NATURALES	AA	Fn	T04	1,169,672.00	1,858,100.00	898,228.71	1,586,655.64	76.79	85.39	MOTIVO: la meta fisica fue de 1.02 Kilometros de defensa ribereña del rio tambopata de lo cual se logro avanzar 0.201 kilometros
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							2,393,238.00	3,678,930.00	1,914,102.49				
AEI.16.02 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES													
19AO00165711	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL	AA	Fs Fn	T04 T04	17,512.00	35,184.00	14,300.00	31,971.93	100 81.66	100 90.87	MOTIVO: NO SE LOGRO META FISICA POR MODIFICACION PRESUPUESTAL
19AO001716391	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA.	248 : REPORTE	GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL	AA	Fs Fn	T04 T04	6,596.00	12,596.00	4,000.00	9,500.00	200 60.64	75	MOTIVO: NO SE LOGRO META FISICA POR MODIFICACION PRESUPUESTAL
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							23,108.00	47,780.00	18,300.00				
AEI.16.03 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES													
19AO001716394	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL	AA	Fs Fn	T04 T04	29,686.00	29,686.00	18,736.00	18,736.00	0 63.11	100 63.11	MOTIVO: NO SE EJECUTÓ POR QUE SE REALIZO CAMBIOS DE PERSONAL POR LA NUEVA





GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
19A0001716397 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	01.14.03 : SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 615 : KIT	Fs	Fn	T04	50	1,095,418.00	61	430	102.38	122	12 SE HA CONTRATADO PERSONAL PARA TAREAS PROPIAS EN GRD Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SU DIFUSIÓN MOTIVO: SE HA ADQUIRIDO 120 KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (ABRIGO Y
19A0001716401 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01.14.03 : SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 248 : REPORTE	Fs	Fn	T04	3	779,522.00	3	12	100	100	10 SE TIENE PREVISTO PARA EL SIGUIENTE MES 11 SE ESTA CONTRATANDO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN 12 SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL TITICACA PUNO - SE CUENTA CON INFORME FINAL TECNICO DE LA CONSULTORA SYSLAND SRL CUYO REPRESENTANTE ES LA SRTA ELIZABETH RUJOS CRUZADO MOTIVO: EJECUCION EN LOS SIGUIENTES
19A0001716411 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	01.14.03 : SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 610 : DOCUMENTO TECNICO	Fs	Fn	T04	1	52,895.00	1	1	100	73.16	10 SE HA MODIFICADO EL PRESUPUESTO 11 SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CAPACITACIÓN A EVALUADORES DE RIESGOS DE DESASTRES A NIVEL REGIONAL 12 SE CONTRATO PERSONAL PARA LA OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA INFORMÁTICO. MOTIVO: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD
19A0001716416 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01.14.03 : SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 086 : PERSONA	Fs	Fn	T04	10	37,002.00	10	10	100	47.54	10 SE TIENE PREVISTO PARA EL SIGUIENTE MES 11 SE ESTA LLEVANDO A CABO LA CAPACITACIÓN A EVALUADORES DE RIESGOS DE DESASTRES A NIVEL REGIONAL 12 SE CONTRATO PERSONAL PARA LA OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA INFORMÁTICO. MOTIVO: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019


OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. / 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
19A0001716419 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	NACIONAL Y CIVIL	AA	Fs	T04	50	100	20	20	40	11 NO SE LOGRO LA CAPACITACION A NIVEL REGIONAL
				Fn	T04	16,585.00	20,761.00	12,519.99	16,695.99	75.49	
19A0001716423 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	248 : REPORTE	NACIONAL Y CIVIL	AA	Fs	T04	1	1	1	1	100	12 SE HA REALIZADO LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DIVERSOS PARA LA SENSIBILIZACION EN GRD.
				Fn	T04	12,095.00	12,095.00	5,491.30	5,491.30	45.4	
19A0001716427 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	NACIONAL Y CIVIL	AA	Fs	T04	1	4	1	4	100	10 SE TIENE PREVISTO PARA EL SIGUIENTE MES
				Fn	T04	22,379.00	26,899.00	12,420.00	16,940.00	55.5	



10	11	12
SE HA ADQUIRIDO BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA AFECTADOS POR CONTAMINACION AMBIENTAL DE HUATA COATA CAPACHICA CARACOTO Y JULIACA	ADQUISICION BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	ADQUISICION DE BIENES - 333 TANQUES DE 1,100 LITROS DE CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO LO CUAL SOLO CUBRIR EL 30% DE LA NECESIDAD, ADEMAS SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE PERSONAL OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA, ADEMAS SE HA BRINDADO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE...


GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE 4to TRIM. / 4to TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.		
065 : INTERVENCIÓN NACIONAL Y CIVIL AA	GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL AA	Fn	T04			503,000.00	503,000.00	198,832.00	198,832.00	39.53	MOTIVO: ACTIVIDAD CON FINES DE APOYO CON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR 39.53 DAÑOS DEL VOLCAN UBINAS; ACTIVIDAD EN
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						1,645,055.00	2,605,058.00	1,116,312.55			
061.18 - MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO AEI.18.01 - INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN											
19AO000165708 - CONCLUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL DEL AMBIENTE-PUNO Y APROBACIÓN POR ORDENANZA REGIONAL	01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA	Fs	T04			0	1	0	0	0	MOTIVO: Dicha actividad ya no se cumplirá y no elaborará la actualización de la política Regional del ambiente; al respecto existe el informe No. 015-2019-GR.PUNO/GRRNYGA/MCHA, acorde a la GR.PUNO/GRRNYGA/MCHA, cuya respuesta considera
19AO000165709 - ELABORACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL REGIONAL 2020-2021 Y APROBACIÓN POR ORDENANZA REGIONAL	105 : RESOLUCIÓN MEDIO AMBIENTE AA	Fs	T04			1	1	0	0	0	MOTIVO: Dicha actividad ya no se cumplirá y no elaborará la Agenda ambiental; al respecto existe el informe No. 015-2019-GR.PUNO/GRRNYGA/MCHA, acorde a la GR.PUNO/GRRNYGA/MCHA, cuya respuesta considera
19AO000165710 - MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AA AL 2021 Y AAR	060 : INFORME MEDIO AMBIENTE AA	Fn	T04			4,126.00	7,010.00	4,126.00	7,010.00	100	MOTIVO: No se cumplió por falta de reporte de las entidades con competencias ambientales pese a la solicitud, razón que se considera el avance considerando los principales factores ambientales (Aire, agua, suelo y diversidad
19AO000350384 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SRGA	117 : EVENTOS MEDIO AMBIENTE AA	Fn	T04			304	1,195.00	304	1,195.00	100	MOTIVO: La meta física fue re-programado en 02 eventos adicionales, por consiguiente se 100 tendrá la meta de 04 eventos
19AO000350390 - IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	201 : INFORME TÉCNICO MEDIO AMBIENTE AA	Fs	T04			2	8	0.85	1	42.5	MOTIVO: Se modificó la meta financiera en el mes de junio, incrementándose en 111.00 para el cumplimiento de la meta
19AO000350392 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS	060 : INFORME MEDIO AMBIENTE AA	Fn	T04			111	5,055.00	1,382.00	222	100	MOTIVO: Se modificó la meta financiera en el mes de junio, incrementándose en 111.00 para el cumplimiento de la meta




GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD/ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO/COSTO	TIPO/META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
					4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350397 - ADMINISTRACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA.	103 : REGISTRO	Fs	T04		60	240	60	240	100	100	10
		Fn	T04		4,742.00	14,650.00	4,742.00	14,650.00	100	100	11
											100 12
											99.99 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350401 - IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SIALES PROVINCIALES	060 : INFORME	Fs	T04		1	2	3	3	300	11	
		Fn	T04		10,703.00	10,703.00	10,703.00	10,703.00	100	100	150 12
											100 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350407 - GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES EN CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MTC-DGASA Y MINSA-DIGESA	060 : INFORME	Fs	T04		1	2	1	2	100	11	
		Fn	T04		453	906	453	906	100	100	100 12
											100 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350416 - SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	117 : EVENTOS	Fs	T04		1	4	1	5	100	11	
		Fn	T04		451	1,810.00	451	1,810.00	100	100	125 12
											100.01 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES TÉCNICOS											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350423 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A IGA EN MATERIA DE TRANSPORTES	201 : INFORME TÉCNICO	Fs	T04		1	2	3	3	300	11	
		Fn	T04		906	906	906	906	100	100	150 12
											100 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES TÉCNICOS											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350428 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES APROBADOS PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	036 : DOCUMENTO	Fs	T04		0	1	1	3	0	11	
		Fn	T04		0	167	0	167	0	100	300 12
											100 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES TÉCNICOS											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350432 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL(PLANFA)	036 : DOCUMENTO	Fs	T04		1	1	0	2	0	10	
		Fn	T04		9,167.00	24,067.00	9,167.00	24,067.00	100	100	200 12
											MOTIVO: Se debe modificar la meta física anual de 01 a 02 o reprogramar debido a que se tiene un avance de 02. Informes cumplidos
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES TÉCNICOS											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350434 - SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	060 : INFORME	Fs	T04		1	4	4	4	400	11	
		Fn	T04		667	667	667	667	100	100	100 12
											100 MOTIVO:
10 Se re-programó la meta física en 01 unidad, consiguientemente, en total son 03 INFORMES TÉCNICOS											
01.14.02 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AA											
19AO000350441 - ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA CAR PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL REGIONAL	036 : DOCUMENTO	Fs	T04		0	1	1	1	0	10	
		Fn	T04		11,604.00	14,687.00	11,604.00	14,687.00	100	100	100 12
											100 MOTIVO:



GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO
 REPORTE B-6 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	4to TRIM.	
ACTIVIDAD OPERATIVA 19A0000350448 - CAM PROVINCIALES FORTALECIDOS Y EN FUNCIONAMIENTO	190 : NUMERO	AA	Fs	Fn	T04	2	246	4	492	1	492	100 12 100 MOTIVO:
01.14.02 : SUB												
GERENCIA DE												
GESTIÓN DEL												
201 : INFORME TECNICO		AA	Fs	Fn	T04	1	3,104.00	5	9,285.00	3	8	10 11 160 12 100 MOTIVO:
01.14.02 : SUB												
GERENCIA DE												
GESTIÓN DEL												
201 : INFORME TECNICO		AA	Fs	Fn	T04	0	6,120.00	7	21,180.00	5	8	10 11 114.29 12 100 MOTIVO:
01.14.02 : SUB												
GERENCIA DE												
GESTIÓN DEL												
201 : INFORME TECNICO		AA	Fs	Fn	T04	1	227	4	908	1	4	10 11 100 12 100 MOTIVO:
01.14.02 : SUB												
GERENCIA DE												
GESTIÓN DEL												
201 : INFORME TECNICO		AA	Fs	Fn	T04	1	227	2	454	0	4	10 11 200 12 MOTIVO: Se modificó la meta física programado, habiéndose re-programado en 02 informes técnicos, haciendo un total de 04
01.14.02 : SUB												
GERENCIA DE												
GESTIÓN DEL												
201 : INFORME TECNICO		AA	Fs	Fn	T04	1	227	4	681	0	4	10 11 100 12 99.99 MOTIVO:
01.14.02 : SUB												
GERENCIA DE												
GESTIÓN DEL												
201 : INFORME TECNICO		AA	Fs	Fn	T04	1	227	4	681	0	4	10 11 100 12 99.99 MOTIVO:
TOTAL POR AEI												
FINANCIERO S/ 77,456.00 190,953.00 77,456.00												
TOTAL GENERAL												
FINANCIERO S/ 222,519,560.63 414,567,568.76 105,973,579.22 266,954,904.21												



*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.