



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 392 -2019-GGR-GR PUNO

25 SEP 2019

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9169-2019-GGR, sobre Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 210-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 14 de mayo del 2013, con un presupuesto total de S/. 39'280,227.22 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 083-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 15 de marzo del 2018 se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 y la Ampliación de Plazo N° 01 por 1098 días calendarios, desde el 29 de junio del 2014 hasta el 30 de junio del 2017, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 462-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 13 de setiembre del 2018 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por 518 días calendarios, desde el 01 de julio del 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 710-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por 31 días calendarios, desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 710-2018-GGR-GR PUNO, de fecha 31 de diciembre del 2018 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por 31 días calendarios, desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2018;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 186-2019-GGR-GR PUNO, de fecha 03 de junio del 2019 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por 219 días calendarios, desde el 01 de enero hasta el 07 de agosto del 2019;





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 392 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 25 SEP 2019 .....

Que, con Informe N° 1004-2019-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JNCC de fecha 17 de mayo del 2019, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la Ampliación de Plazo N° 05 del proyecto, por 130 días calendarios, desde el 08 de agosto hasta el 15 de diciembre del 2019; y

Estando al Informe N° 003-2019-GRP/GRI/SGO/RO-ZNVQ del Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 1460-2019-GRP/GRI/SGO del Sub Gerente de obras, Informe N° 012-2019-GR-PUNO-ORSLP/WPF-SO del Supervisor de Obra, Informe N° 1004-2019-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JNCC del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, por ciento treinta (130) días calendarios, desde el 08 de agosto hasta el 15 de diciembre del 2019.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**DIONE PACOTICONA MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL