GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 133 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 25 ABR 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3129-2019-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Puno mediante Resolución Gerencial General Regional N° 364-2016-GGR-GR PUNO de fecha 19 de julio del 2016, aprueba el expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO, con plazo de ejecución de 304 días calendarios;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 300-2017-GGR-GR PUNO de fecha 20 de julio del 2017, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO, por 104 días calendarios, desde el 19 de mayo hasta el 30 de agosto del 2017;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 007-2018-GGR-GR PUNO de fecha 17 de enero del 2018, se aprueba la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO, por 141 días calendarios, desde el 31 de agosto del 2017 hasta el 18 de enero del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 170-2018-GGR-GR PUNO de fecha 30 de abril del 2018, se aprueba la ampliación de plazo N° 03 del ProyectoMEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO, por 162 días calendarios, desde el 18 de enero hasta el 29 de junio del 2018;

Que, con Informe N° 198-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 08 de abril del 2018, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la Ampliación de Plazo N° 04 por 381 días calendarios desde el 30 de junio del 2018 hasta el 15 de julio del 2019; y

Estando al Informe N° 013-CPR-SO-OSyLP-GRP-2019 del Supervisor de Obra, Informe N° 198-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 133-2019-GGR-GR PUNO

PUNO, ...25 ABR 2019.....

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 064-2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO – PUNO, por trescientos ochenta y uno (381) días calendarios desde el 30 de junio del 2018 hasta el 15 de julio del 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la Secretaría Técnica, para determinación de responsabilidades.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL