GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 167 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 20 MAY 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4156-2019-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 285-2014-GGR GR PUNO de fecha 07 de mayo del 2014, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 120-2018-GGR GR PUNO de fecha 03 de abril del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 120 días calendarios, desde el 30 de enero hasta el 30 de mayo del 2018;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 382-2018-GGR-GR PUNO de fecha 15 de agosto del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 153 días calendarios, desde el 31 de mayo hasta el 30 de octubre del 2018;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 611-2018-GGR GR PUNO de fecha 12 de noviembre del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 46 días calendarios, desde el 31 de octubre hasta el 15 de diciembre del 2018;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 065-2019-GGR GR PUNO de fecha 14 de marzo del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por 120 días calendarios, desde el 16 de diciembre del 2018 hasta el 14 de abril del 2019;

Que, mediante Informe N° 315-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 06 de mayo del 2019 (en Antecedentes numeral 1.1 y en el Cuadro "Desagregado del plazo solicitado") el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 167 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 20 MAY 2019

Proyectos, solicita se emita resolución para la Ampliación de Plazo N° 05 por 180 días calendarios, desde el 15 de abril hasta el 31 de julio del 2019;

Que, mediante proveído, el Gerente General Regional dispone: "ORAJ Proyectar Resolución con determinación de responsabilidades"; y

Estando al Informe N° 315-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, disposición de Gerencia General Regional, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 064-2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA – YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por ciento ochenta (180) días calendarios, desde el 15 de abril hasta el 31 de julio del 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la Secretaría Técnica, para la determinación de responsabilidades

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL