



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 31 -2018-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 09 ABR 2018 .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2321-2018-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1023-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 07 de noviembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 656,522.13 Nuevos Soles;

Que, según el Cuadro "Resumen de Presupuesto Analítico Ampliación" del rubro 19.- Presupuesto Analítico del Informe N° 010-2017-GR PUNO/GRI-SGO/RO.ACM de fecha 18 de agosto del 2017, del Residente de Obra, el Presupuesto Adicional N° 01, por el monto de S/. 453,653.96 se desagrega de la siguiente manera:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	190,977.04
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	207,950.99
2.6.22.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	11,840.01
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	37,894.17
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	1,793.18
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	3,198.58

Que, mediante Informe N° 413-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 02 de abril del 2018, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional N° 01 y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

PROYECTO: 2 230812 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E. Corhuari Apacheta en la Parcialidad de Alto Huaraya, Distrito de Moho - Moho - Puno

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 453,653.96 soles.; y



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº / 31 -2018-GGR-GR PUNO

09 ABR 2018

PUNO, .....

Estando al Informe N° 010-2017-GR PUNO/GRI-SGO/RO.ACM del Residente de Obra, Informe N° 202-2018-GRP/GRI del Gerente Regional de Infraestructura, Informe N° 413-2018-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 420-2018-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;


En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. CORHUARI APACHETA EN LA PARCIALIDAD DE ALTO HUARAYA, DISTRITO MOHO - MOHO - PUNO, por el monto de S/. 453,653.96, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



  
**SALVADOR APAZA HUANCA**  
GERENTE GENERAL REGIONAL