



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 357-2014-GGR-GR PUNO

PUNO, ... 27 MAY 2014 .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4479-2014-GGR sobre prestación adicional de alquiler de rodillo liso vibratorio;

**CONSIDERANDO:**

Que, a través del Informe N° 299-2014-GR-PUNO/GRI/SGO/HJVM de fecha 16 de mayo del 2014, el Sub Gerente de Obras de la entidad, comunica que el Residente y Supervisor de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Desvío Caracara - Lampa - Cabanilla- Cabanillas, Tramo I Desvío Caracara - Lampa", solicitan la prestación adicional para el servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio, lo que en términos porcentuales significa el 25% de adición al Contrato N° 048-2013-ADP-GRP;

Que, el precitado informe, complementa el Informe N° 177-2014-GRP-GRI/SGO-MCDCL-RO-OBG, por el cual el Residente y Supervisor de Obra, dan cuenta que es insuficiente la cantidad de horas máquinas establecidas en el contrato, por lo que solicitan la prestación adicional por 475 HM, haciendo un total de 2,375 HM y ampliación de plazo por 90 días calendario, haciendo un total de 240 días calendario. Asimismo, indican que a la fecha el contrato se encuentra vigente y es necesario para alcanzar y por ende la conclusión de la ejecución de la obra, por lo que solicitan la prestación adicional al Contrato N° 048-2013-ADP-GRP, según el siguiente detalle:

Descripción	Und. Med.	Según Contrato		Adicional y ampliación de plazo	
		Cantidad	P. Total	Adicional 25%	Ampliación de plazo
Servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio	HM	1900	296,400.00	475 HM	90 días calendario

Que el artículo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece que: "Para alcanzarla finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes. Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública.";

Que, de la interpretación de lo anteriormente expuesto, se tiene que son requisitos exigibles para una prestación adicional los siguientes: "a) que el contrato se encuentre vigente, b) que el mayor número de prestaciones resulte necesario para cumplir con la finalidad del objeto del contrato, c) que no se haya producido la conformidad de la recepción y efectuado el pago o contraprestación. La entrega del objeto del contrato y la contraprestación implica que la finalidad del contrato habría sido alcanzada. Es cierto que con posterioridad a la culminación del contrato puede contratarse complementariamente más bienes, sin embargo ello obedecerá a causas ajenas a las que concurrieron en el momento en que se determinó las necesidades de acuerdo con el artículo 6° del Reglamento, d) que exista disponibilidad presupuestal, e) sustentación del área usuaria como actuación esencial, toda vez que a ella en su momento, le correspondió determinar la necesidad en función de las metas presupuestarias";

Que, a través del Informe N° 350-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGP, el Sub Gerente de Presupuesto manifiesta que: "...el crédito presupuestario ... del proyecto: "Mejoramiento de la Carretera



99E



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 357 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 27 MAY 2014

*Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas", Tramo I Desvío Caracara - Lampa, asciende a la cantidad de S/. 15'220,207.00 nuevos soles a la fecha, de los cuales en la específica de gastos 2.6.23.26 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios, está considerado la suma S/. 6'440,000.00 nuevos soles en la Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios de los cuales se encuentra en calidad de devengado la suma de S/. 1'337,964.63 nuevos soles, por lo tanto hay la disponibilidad de S/. 5'102,035.37 nuevos soles; asimismo, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias existe un crédito presupuestal de S/. 220,207.00 nuevos soles, y en la específica de gastos 2.6.2.26 está previsto el monto de S/. 6,143.00 nuevos soles."*

Que, consiguientemente, al haberse acreditado que el presente contrato sigue vigente; que el área usuaria ha demostrado que el mayor número de prestaciones resultarán necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, que no existe conformidad total de la prestación, que existe disponibilidad presupuestal y que se ha cumplido con la justificación del área usuaria (cuyo informe se considera como veraz); corresponde disponer la aprobación de la prestación adicional solicitado por el Residente de Obra;

Que, lo anteriormente expuesto, implica que en su momento, se efectúe la determinación de responsabilidades contra quienes, presuntamente, no administraron de manera adecuada las adquisiciones y los requerimientos de la obra; y

Estando a la visación de la Oficina Regional de Administración e Informe Legal N° 439-2014-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** la prestación adicional hasta el 25% del monto del Contrato N° 048-2013-ADP-GRP, para la contratación de los servicios de: "Rodillo Liso Vibratorio"; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** el desglose del expediente para ser entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios auxiliares, conjuntamente con la presente resolución.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS  
GERENTE GENERAL REGIONAL

