



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 915 -2014-GGR-GR PUNO

PUNO, 15 OCT 2014

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 11099-2014-GGR sobre autorización de prestación adicional de Contratación de servicio de alquiler de cargador frontal sobre llantas;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Informe N° 635-2014-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 01 de octubre del 2014, el Sub Gerente de Obras de la entidad, comunica que el residente y supervisor de la obra: "Mejoramiento de la Defensa Ribereña en el Tramo I de las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana Patascachi, Yanao", solicita la prestación adicional del servicio de: "Alquiler de cargador frontal s/llantas", lo que en términos porcentuales significa el 14.88% de adición al Contrato N° 116-2013-ADS-GRP;

Que, el precitado informe, complementa el Informe N° 084-2014/GRP/GRI/RO-RHV, por el cual el residente y supervisor de obra, dan cuenta que es insuficiente la cantidad de servicio de alquiler de cargador frontal s/llantas para realizar trabajos en obra, en razón a ello, solicitan la prestación adicional de 110 horas máquina, por un valor de S/. 19,250.00 nuevos soles;

Que, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes. Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública.";

Que, de la interpretación de lo anteriormente expuesto, se tiene que son requisitos exigibles para una prestación adicional los siguientes: a) que el contrato se encuentre vigente, b) que el mayor número de prestaciones resulte necesario para cumplir con la finalidad del objeto del contrato, c) que no se haya producido la conformidad de la recepción y efectuado el pago o contraprestación. La entrega del objeto del contrato y la contraprestación implica que la finalidad del contrato habría sido alcanzada. Es cierto que con posterioridad a la culminación del contrato puede contratarse complementariamente más bienes, sin embargo ello obedecerá a causas ajenas a las que concurrieron en el momento en que se determinó las necesidades de acuerdo con el artículo 6° del Reglamento, d) que exista disponibilidad presupuestal, e) sustentación del área usuaria como actuación esencial, toda vez que a ella en su momento, le correspondió determinar la necesidad en función de las metas presupuestarias;

Que, a través del Informe N° 753-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, el Sub Gerente de Presupuesto manifiesta que: "... el crédito presupuestario del presente año del proyecto: "Mejoramiento de la Defensa Ribereña en las Márgenes de Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuní Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno", Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios asciende a la cantidad de S/. 1'190,371.00 nuevos soles,





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 915-2014-GGR-GR PUNO

15 OCT 2014

PUNO,

de los cuales en la específica de gastos 2.6.23.99 5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios está considerado la suma de S/. 637,530.00 nuevos soles, de los cuales está comprometido la suma de S/. 568,342.41 nuevo soles, por lo tanto, se encuentra en calidad de no comprometido la cantidad de S/. 69,187.59 nuevo soles. ...";

Que, consiguientemente, al haberse acreditado que el presente contrato se encuentra vigente; que el área usuaria ha demostrado que el mayor número de prestaciones resultarán necesarios para continuar con los trabajos programados en obra, existe disponibilidad presupuestal y que se ha cumplido con la justificación del área usuaria (cuyo informe se considera como veraz), corresponde disponer la aprobación de la prestación adicional solicitado por el residente de obra;

Que, lo anteriormente expuesto, implica que en su momento, se efectúe la determinación de responsabilidades contra quienes, presuntamente, no administraron de manera adecuada las adquisiciones y los requerimientos de la obra; y

Estando al Informe Legal N° 853-2014-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la prestación adicional hasta el 14.88% del monto del Contrato N° 161-2013-ADS-GRP, suscrito con la empresa NIRO S.R.L. representada por GLADYS FRANCISCA FLORES RODRIGUEZ, para la contratación de servicios de alquiler de cargador frontal s/lantas, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios auxiliares, conjuntamente con la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL

