



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 499 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 20 SEP 2016 .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5469-2016-GGR sobre expediente de modificación por deductivos, pérdidas económicas y ampliación de plazo, con ampliación presupuestal del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO, Código SNIP 226814;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 894-2014-GGR-GR PUNO de fecha 13 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 807,911.16 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 066-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP de fecha 05 de abril del 2016 (elevado con Oficio N° 224-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, menciona que el Presupuesto Adicional N° 01 por el monto de S/. 20,831.51, se desagrega de la siguiente manera:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	10,500.00
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	9,331.51
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	1,000.00

Que, mediante Informe N° 391-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 01 de diciembre del 2015, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional N° 01 ... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

PROYECTO: 2.231591 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO

Pees



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 499 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 28 SEP 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios  
COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 20,831.51 nuevos soles ...”;

Que, asimismo con Informe N° 066-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos solicita la Modificación de Presupuesto Analítico N° 013 (autorizada por la Sub Gerencia de Presupuesto con Informe N° 216-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 19 de julio del 2016), según el siguiente detalle:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	P.ANALÍTICO. + ADICIONAL N° 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	228,660.33	10,893.18	239,553.51
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	463,911.29	29,309.67	493,220.96
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	62,184.82	-29,551.82	32,633.00
2.6.32.11	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,500.00	-3,500.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	450.00	-450.00	0.00
2.6.32.21	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,700.00	-10,700.00	0.00
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	19,879.23	-1.03	19,878.20
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	31,626.50	5,000.00	36,626.50
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,780.50	-1,000.00	2,780.50

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 1255-2014-GGR-GR PUNO de fecha 22 de diciembre del 2014, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO;

Que, con Informe N° 005-2016-GR-PUNO-GGR/JORSYLP-LCAI de fecha 06 de setiembre del 2016 (elevado con Oficio N° 737-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la Ampliación de Plazo N° 02, por 428 días calendarios, desde el 16 de diciembre del 2014 hasta el 16 de febrero del 2016; y

Estando a lo informado por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 472-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de inversión Pública y CTI, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 499 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 28 SEP 2016 .....

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente de modificación por deductivos, pérdidas económicas y ampliación de plazo, con ampliación presupuestal - **Presupuesto Adicional N° 01** del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO, por el monto de S/. 20,831.51 soles, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01” contenido en el cuarto considerando de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR**, en vía de regularización, la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE AMOTIRE DEL C.P. AMOTIRI, DISTRITO DE PISACOMA – CHUCUITO – PUNO, por cuatrocientos veintiocho (428) días calendarios, desde el 16 de diciembre del 2014 hasta el 16 de febrero del 2016.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



ERNESTO CALANCHO MAMANI  
GERENTE GENERAL REGIONAL