



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 324-2019-GGR-GR PUNO

26 AGO 2019

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8401-2019-GGR sobre aprobación de Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO, TRAMO I DESVÍO DESAGUADERO – KELLUYO 10+976 KM;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 869-2014-GGR-GR PUNO de fecha 06 de octubre del 2014, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO, TRAMO DESAGUADERO – KELLUYO, el presupuesto total del Expediente Técnico asciende a S/. 24'914,442.20 Nuevos Soles;

Que, con Informe N° 808-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de fecha 09 de agosto del 2019, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en conclusiones indica: "...habiéndose revisado por el Supervisor de Obra ... APRUEBA al Expediente Técnico Modificado N° 01, como también contando con los requisitos mínimos... REITERA OPINION FAVORABLE Para Su Aprobación Vía Acto Resolutivo:

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO, TRAMO I 18+976 KM. DESVÍO DESAGUADERO – KELLUYO"

**FUNCIÓN :** 15 TRANSPORTES

**DIVISIÓN FUNCIONAL :** 033 TRANSPORTE TERRESTRE

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

**ENTIDAD FINANCIERA:** GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**ENTIDAD EJECUTORA:** GOBIERNO REGIONAL DE PUNO – GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 1311 DÍAS CALENDARIOS

**MONTO DE PRESUPUESTO TOTAL:** S/. 41'097,755.16..."

Asimismo indica que el Presupuesto Requerido para el Expediente Técnico Modificado N° 01 es de S/. 9'885,280.66;

Que, con Informe N° 730-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 21 de agosto del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto indica: "... el expediente técnico del adicional, debe ser aprobado conforme a la normativa vigente y disposición superior. Por tanto, debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico modificado con ampliación presupuestal del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

**Resolución Gerencial General Regional**

Nº 324-2019-GGR-GR PUNO

28 AGO 2019

PUNO, .....

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE PUNO

PROYECTO: 2 185578 Mejoramiento de la Carretera DV. Desaguadero (Emp. PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito – Puno, Tramo I Desvío Desaguadero – Kelluyo 10+976 KM

COSTO EXP.TEC.PPTO.ADICIONAL: S/. 9,885,280.66 soles”

Que, con Oficio N° 1362-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de fecha 28 de agosto del 28 de agosto del 2019, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señala: “...Es necesario y se sugiere se ponga en conocimiento del Órgano de Control Institucional, dado que el incremento representa el 31.67% al expediente técnico original aprobado más adicional de obra N° 01... para determinar las responsabilidades que corresponda. Con la finalidad de que el proyecto pueda cumplir con los objetivos y metas planteadas, es necesario dar trámite a la solicitud de aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 01...”, y

Estando al Informe N° 808-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 430-2019-GR.PUNO/JFBC-GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 730-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 211-2019/GR-PUNO/GRI/SGO/RO-ADZP del Residente de Obra, Oficio N° 1362-2019-G.R.PUNO/GRPPAT del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR PUNO;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** el Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO, TRAMO I DESVÍO DESAGUADERO – KELLUYO 10+976 KM, por el monto de S/. 9,885,280.66.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**DIONE PACOTICONA MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

