



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 225 -2022-GGR-GR PUNO

Puno,16 DIC. 2022.....



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8914-2022-GGR sobre Modificación de Expediente Técnico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO: META 32 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 563-2019-GGR-GR PUNO de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, de la diferencia del Presupuesto Analítico del Proyecto (folio140) y el Presupuesto Analítico Propuesto (folio 139), el Presupuesto Adicional por Especificas de Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	173,870.43
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	137,883.36
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	169,171.86
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	38,451.00
TOTAL		519,376.65

Que, con Informe N° 1594-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 13 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto indica "... con relación a la solicitud de disponibilidad de crédito presupuestario de modificación de Expediente Técnico N° 01 ... cuyo adicional asciende al monto de S/ 519,376.65 ... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto..."; y

Estando al Informe N° 0271-2022-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO/RO-PFAL del Residente y Supervisor, Informe N° 042-2022-GR PUNO/ORSyLP/PRORRIDRE/SO-RMC del Supervisor de Obra, Oficio N° 323-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT del Director Ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, Informe N° 2035-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1594-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 1092-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 01378-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 225 -2022-GGR-GR PUNO

Puno,16.DIC.2022.....



SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación de Expediente Técnico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO: META 32 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO; sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

