



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 206 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 01. SEP. 2023



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3032-2023-ORAJ sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 144-2019-GGR-GR PUNO de fecha 03 de mayo del 2019;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 198-2021-GGR-GR PUNO de fecha 20 de octubre del 2021, se aprobó el Expediente Técnico Adicional Presupuestal para el Plan de Vigilancia Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición COVID-19 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 037-2022-GGR-GR PUNO de fecha 12 de abril del 2022, se aprobó el Expediente Modificado N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 094-2022-GGR-GR PUNO de fecha 27 de junio del 2022, se aprobó la Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 149-2022-GGR-GR PUNO de fecha 23 de agosto del 2022, se aprobó el Expediente Modificado N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. META: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

Que, con Informe N° 1775-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de fecha 25 de agosto del 2023 la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, manifiesta que es Procedente el trámite de la Modificación del Presupuesto Analítico N° 02, por encontrarse expedito para continuar con el trámite correspondiente mediante acto resolutivo;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 206 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, ... 01 SEP. 2023



Que, con Informe N° 1199-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 28 de agosto del 2023, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala: "... la modificación del presupuesto analítico N° 2... del Proyecto... presentado por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, cuenta con la aprobación de la citada dependencia, que emite informe favorable... Consiguientemente... se remita... para la emisión de la resolución de aprobación del presupuesto analítico modificado N° 2, a efectos de que la unidad ejecutora registre en el sistema SIAF-MPP...";

Que, mediante Memorandum N° 1305-2023-GR-PUNO/GGR de fecha 29 de agosto del 2023, se dispone incorporar en la parte resolutive el siguiente artículo: "PRECISAR, que para la emisión del presente acto administrativo, se ha tomado en consideración la información vertida en cada uno de los informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de las áreas involucradas, siendo los responsables directos de la modificación de presupuesto analítico, el residente y supervisor de obra, por lo que estos son de entera responsabilidad administrativa, civil y penal de cada uno de ellos según corresponda";

Que, con Informe N° 155-2023-G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/LBCH-RO de fecha 31 de agosto del 2023, de su cuadro modificado (folio 196), se desprende que la Modificación de Presupuesto Analítico por Específicas de Gastos, es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01 + ADICIONAL 03	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIF. N° 02
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	3.522.061.72	113.000.00	3.635,061 72
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	6.237.660.12	92,095 80	6,329,755.92
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	1.457.091.42	61,000.00	1,518,091.42
2.6.32.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	298,095 80	-266,095.80	32.000.00
2.6.32.11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,850.00	5,850.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,250.00	-5,850.00	6,400 00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	18,567.20	4,000.00	22,567.20
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	77,314.47	-4,000.00	73,314 47

Estando al Informe N° 147-2023-G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/LBCH-RO e Informe N° 155-2023-G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/LBCH-RO del Residente y Supervisor de Obra, Informe N° 039-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/SO-GACH e Informe N° 042-2023-GR PUNO-GGR/ORSyLP/SO-GACH del Supervisor de Obra. Informe N° 1558-2023-GR.PUNO/PRORRIDRE/FVSP-DO e Informe N° 1649-2023-GR.PUNO/PRORRIDRE/FVSP-DO del Director del Programa Sectorial II (Obras). Oficio N° 264-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC y Oficio N° 271-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE, Informe N° 1775-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1199-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 624-2023-GR PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 142-2023-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Memorandum N° 1305-2023-GR-PUNO/GGR y Memorandum N° 1340-2023-GR-PUNO/GGR mediante el cual se dispone proyectar resolución;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 206 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 01 SEP. 2023



En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 026: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 02" contenido en el noveno considerando de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que para la emisión del presente acto administrativo, se ha tomado en consideración la información vertida en cada uno de los informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de las áreas involucradas, siendo los responsables directos de la modificación de presupuesto analítico, el residente y supervisor de obra, por lo que estos son de entera responsabilidad administrativa, civil y penal de cada uno de ellos, según corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

