GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 068 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 MAR 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1777-2019-GGR Modificación del Expediente Técnico N° 03 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA – SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 128-2014-GGR-GR PUNO de fecha 28 de febrero del 2014, se aprueba el expediente técnico del PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA – SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, con un presupuesto total de S/. 42´950,925.80, para ser ejecutado por la modalidad de Administración Directa por la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 493-2016-GGR-GR PUNO de fecha 22 de setiembre del 2016, se aprueba el Expediente Técnico por actualización de costos del presupuesto del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA – SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO, el mismo que asciende a S/. 44´294,762.62;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 090-2018-GGR-GR PUNO de fecha 19 de marzo del 2018, se aprueba el Expediente Técnico por actualización de costos del presupuesto del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA – SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, el mismo que asciende a S/. 44,320,405.21;

Que, por Informe N° 114-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 28 de febrero del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto recomienda: *"… debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico modificado N° 03 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos del presupuesto de obra del proyecto… de acuerdo a la estructura siguiente:*

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:	*01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados*
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	*0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte*
PROYECTO:	2 178716 *Mejoramiento de la Carretera Calacota – Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11), Distrito de Ilave, Provincia de El Collao - Puno*
Costo del Expediente Técnico:	*S/. 55,702,852.24*

GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 068 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 MAR 2019

Asignación Presupuestaria 2019: S/. 10,000,000.00 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.";

Que, con Informe N° 085-2019-GR-PUNO/GRI de fecha 06 de marzo del 2019, la Gerencia Regional de Infraestructura, remite la Modificación de Expediente Técnico N° 03 para que se emita la resolución correspondiente;

Estando al Informe N° 015-2019-GRP/GRI/SGO/RO-ETM del Residente de Obra, Informe N° 006-2019-GRP/ORSyLP/GEHH-SO del Supervisor de Obra, Informe N° 028-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 085-2019-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 114-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 04-2019-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y disposición de la Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 064-2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación del Expediente Técnico N° 03 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA – SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO, que asciende al monto de Cincuenta y cinco millones setecientos dos mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 Soles (S/. 55,702,852.24).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL